

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 10 maja 2021 r.

Br.0012.2.5.2021

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję comiesięczną informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski



Bielsk Podlaski, 7 maja 2021 r.

Informacja dotycząca stanu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Prace realizowane w okresie: 01-30.04.2021 r.:

ZADANIE 1. część 1 – Wykonywane były roboty w następujących ulicach:

- a) roboty drogowe w ul. Sikorskiego;
- b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa oraz roboty elektryczne w ul. Kochanowskiego;
- c) roboty drogowe w ul. Kowalskiej;
- d) roboty drogowe w ul. Broniewskiego;
- e) roboty drogowe w ul. Grunwaldzkiej;
- f) roboty drogowe w ul. Młynowej;
- g) roboty elektryczne w ul. Okrężnej;
- h) sieć wodociągowa w ul. Wschodniej;
- i) kanalizacja sanitarna w ul. Matejki

Dane zgodnie z Raportem Miesięcznym Wykonawcy nr 10 za okres 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

ZADANIE 2. – Trwają prace projektowe.

W dniu 09.04.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla Wykonawcy uwagi Pomocy Technicznej do Projektów Budowlanych ulic: 30 Lipca, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Reja, Tuwima przedłożonych do weryfikacji w dniu 23.03.2021 r. wraz z informacją, iż z powodu błędów i braków w dokumentach Zamawiający nie zatwierdził dokumentacji projektowej na potrzeby dalszego procedowania w organie wydającym decyzje o pozwoleniu na budowę.

W dniu 07.04.2021 r. Wykonawca przedłożył Projekt Budowlany dla ulic: Andersa, Prusa, Pronina, Reymonta – w dniu 12.04.2021 r. Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy uwagi z przeprowadzonej weryfikacji. Miasto Bielsk Podlaski przekazało dla Wykonawcy uwagi Pomocy Technicznej w dniu 14.04.2021 r., z powodu błędów i braków w dokumentach Zamawiający nie zatwierdził dokumentacji projektowej na potrzeby dalszego procedowania w organie wydającym decyzje o pozwoleniu na budowę.

W dniu 14.04.2021 r. na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawił Pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę.

W dniu 27.04.2021 r. Wykonawca udostępnił dokumentację projektową do sprawdzenia i analizy – projekt budowlany siedmiu ulic: 30 Lipca, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Reja Reymonta, Tuwima. Obecnie trwa weryfikacja zarówno ze strony Inżyniera Kontraktu, jak i Pomocy Technicznej.

W trakcie realizacji Wykonawca zgłosił problem związany z dysponowaniem terenem (obecna trasa drogi wchodzi na teren nieruchomości prywatnych) w ul. Bohaterów Września. Miasto zleciło czyszczenie kanalizacji deszczowej i przeprowadzenie monitoringu wizyjnego w celu weryfikacji stanu technicznego istniejącej kanalizacji. Trwa analiza możliwości wykonania robót związanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i odtworzeniem nawierzchni w ww. ulicy. Zaplanowano spotkanie z mieszkańcami na dzień 05.05.2021 r.



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

W trakcie realizacji zadania Wykonawca złożył roszczenia związane z opóźnieniami w związku ze skutkami trwającej pandemii COVID-19. W miesiącu kwietniu odbyły się spotkania celem uzgodnień pomiędzy stronami. Zamawiający przedłożył Wykonawcy projekt aneksu do akceptacji i podpisu.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.- Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. Trwają negocjacje w sprawie podpisania aneksu z Wykonawcą dotyczącego wydłużenie terminu realizacji projektu.

ZADANIE 10. W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. Trwają negocjacje w sprawie podpisania aneksu z Wykonawcą dotyczącego wydłużenie terminu realizacji projektu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski