



Bielsk Podlaski, 13 sierpnia 2021 r.

Br.0012.2.7.2021

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.06-31.07.2021 r.

ZADANIE 1. część 1 – Wykonywane były roboty w następujących ulicach:

- ul. Broniewskiego – realizacja rzeczowa została zakończona – Wykonawca poinformował na Radzie Budowy, że do końca sierpnia zamierza zgłosić gotowość do odbioru;
- ul. Młynowa – realizacja rzeczowa została zakończona – Wykonawca poinformował na Radzie Budowy, że do końca sierpnia zamierza zgłosić gotowość do odbioru;
- ul. Kochanowskiego – realizacja rzeczowa została zakończona – Wykonawca poinformował na Radzie Budowy, że do końca sierpnia zamierza zgłosić gotowość do odbioru;
- ul. Wschodnia – roboty drogowe;
- ul. Matejki – roboty drogowe;
- ul. Harcerska – roboty drogowe;
- ul. Kołłątaja – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami oraz kanalizacja deszczowa z wpustami;
- Plater – wodociąg wraz z przyłączami.

Roboty budowlane wykonane w ulicach Kowalskiej, Grunwaldzkiej, a także Sikorskiego zostały odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru w dniu 14.07.2021 r. Zgodnie z Prawem budowlanym, w dniu 27.07.2021 r. zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. W dniu 04.08.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski uzyskało Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Obecnie opracowywane jest OT, celem przyjęcia środka trwałego na stan Urzędu Miasta. Wybudowana kanalizacja sanitarna i wodociąg zostanie przekazana użytkownikowi, tj. Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., które wydaje Warunki przyłączenia do sieci miejskiej.

Dane zgodnie z informacjami z Rady Budowy z dnia 12.08.2021 r.

ZADANIE 2. – W dniu 30.07.2021 r. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim wydał decyzję nr 271/2021 zmieniającą decyzję Starosty Bielskiego nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r., znak AŚ.6740.245.2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski pozwolenia na budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury i odtworzeniem nawierzchni w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

w Bielsku Podlaskim(...), zmienioną następnie decyzją Starosty Bielskiego nr 377/2019 z dnia 13.11.2019 r. Decyzją nr 271/2021 z dnia 30.07.2021 r. Starosta Bielski zatwierdził projekt budowlany zamienny w zakresie zmiany obejmującym budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Tuwima. W dniu 05.08.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski przekazało protokołem teren budowy ww. ulic. Obecnie oczekujemy na projekty wykonawcze oraz rozpoczęcie robót przez Wykonawcę.

Zgodnie z informacjami od Wykonawcy roboty rozpoczną się w sierpniu 2021 r. w ulicach: Jagiellońskiej, Asnyka, Lotniczej.

Projekty budowlane pozostałych pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana są nadal w opracowaniu. Dla ulic: Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana Wykonawca oczekuje na wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego.

Odnosnie ul. Bohaterów Września Inżynier Kontraktu w dniu 30.06.2021 r. wydał polecenie wstrzymania i nie kontynuowania w przyszłości jakichkolwiek robót przez Wykonawcę. Tym samym Miasto Bielsk Podlaski zrezygnowało z realizacji robót (opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót) w ul. Bohaterów Września w ramach obecnie zawartej umowy. Miasto Bielsk Podlaski jest na etapie prac geodezyjnych w ul. Bohaterów Września, celem uregulowania kwestii własnościowych nieruchomości na których projektowane będą sieci i odtwarzana nawierzchnia drogi. Następnie Miasto wystąpi do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. Trwają negocjacje w sprawie podpisania aneksu z Wykonawcą dotyczącego wydłużenia terminu realizacji projektu.

ZADANIE 10. W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłanianiami będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.08.2021 r. Trwają negocjacje w sprawie podpisania aneksu z Wykonawcą dotyczącego wydłużenia terminu realizacji projektu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

a.a. (S.K.)