



Bielsk Podlaski, 15 listopada 2021 r.

Br.0012.2.10.2021

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informacje na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.10-31.10.2021 r.

ZADANIE 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”
część 1 Budowa, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Wykonywane były roboty w następujących ulicach:

- ul. Kołłątaja – zakończono realizację rzeczową;
- ul. Plater – zakończono realizację rzeczową;
- ul. Okrężna – kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa.

Dane zgodnie z informacjami z Rady Budowy z dnia 09.11.2021 r. oraz z Raportem miesięcznym Wykonawcy za okres 01 – 31.10.2021 r.

Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego ulice: Kołłątaja i Plater, jednak, z uwagi na sytuację związaną z zachorowaniem oraz kwarantanną pracowników Jednostki Realizującej Projekt, odbiory końcowe zostały odłożone w czasie.

ZADANIE 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Wykonawca w październiku prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Jagiellońska:
 - roboty drogowe – wykonano nawierzchnię z mas mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna);
- ul. Lotnicza:
 - roboty drogowe – do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni;
- ul. Asnyka:
 - kanalizacja deszczowa – zakończono;



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

- roboty drogowe;
- ul. Reja:
 - kanalizacja deszczowa;
 - sieć wodociągowa;
 - roboty drogowe;
- ul. Andersa:
 - kanalizacja deszczowa;
 - roboty drogowe;
- ul. Tuwima:
 - kanalizacja deszczowa;
 - sieć wodociągowa;
 - roboty drogowe – warstwa wiążąca z mas mineralno – bitumicznych;
- ul. Reymonta:
 - kanalizacja deszczowa;
 - sieć wodociągowa;
 - roboty drogowe;
- ul. Pronina:
 - kanalizacja deszczowa;
 - roboty drogowe;
- ul. Prusa:
 - kanalizacja deszczowa;
 - roboty drogowe.

Jednocześnie prowadzone są prace projektowe dotyczące projektów budowlanych pozostałych pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana są nadal w opracowaniu. Dla ulic: Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana. Wykonawca oczekuje na wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego. Dane z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 31.10.2021 r.

Odnosnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Miasto oczekuje na decyzje od Wojewody Podlaskiego.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniania będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

a.a. (S.K.)