



Bielsk Podlaski, 10 stycznia 2022 r.

Br.0012.2.1.2022

**Komisja do spraw Inwestycji,  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  
Rozwoju Gospodarczego  
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informacje na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.12-31.12.2021 r.

**ZADANIE 1.** Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” część 1 Budowa, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zakończono i odebrano prace na kolejnych ulicach: w dniu 10.12.2021 r. podpisano protokół odbioru robót dla ulic: Plater, Okrężna i Kołłątaja.

Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicach: Broniewskiego, Sikorskiego, Młynowej, Kochanowskiego, Kowalskiej, Wschodniej (na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Kleeberga), Grunwaldzkiej, Harcerskiej, Matejki została przekazana użytkownikowi, tj. Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Mieszkańcy celem uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci sanitarnej mogą zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

**ZADANIE 2.** Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Wykonawca w grudniu 2021 r. prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Jagiellońska – realizacja rzeczowa została zakończona – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Lotnicza – do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Asnyka – do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Reja – kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa zostały zakończone, realizowane są roboty drogowe;
- ul. Andersa – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Tuwima – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Reymonta – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa, uporządkowanie pasa zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Pronina – kanalizacja deszczowa została zakończona, trwa realizacja robót drogowych;



*„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”*

---

- ul. Prusa – kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa zostały zakończone, realizowane są roboty drogowe;
- ul. 30 Lipca – trwają prace dotyczące kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz roboty drogowe.

W dniu 09.12.2021 r. Miasto Bielsk Podlaski „warunkowo zatwierdziło” dokumentację projektową pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana. Po tym w dniu 17.12.2021 r. Wykonawca złożył wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę dla 5 ulic. W dniu 23.12.2021 r. Starosta Bielski poinformował o wszczęciu postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę.

Dane z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 31.12.2021 r.

Odnosnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Miasto oczekuje na decyzje od Wojewody Podlaskiego.

**ZADANIE 4 – 8** są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

**ZADANIE 9.** Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

**ZADANIE 10.** Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

**ZADANIE 11.** Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

a.a. (S.K.)