



Bielsk Podlaski, 11 kwietnia 2022 r.

Br.0012.2.4.2022

**Komisja do spraw Inwestycji,  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  
Rozwoju Gospodarczego  
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.03-31.03.2022 r.

**ZADANIE 1.** Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” część 1 Budowa, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie zostało zakończone. Przygotowywane jest Przyjęcie środka trwałego – OT dla ostatnich trzech ulic, tj. Plater, Kołłątaja i Okrężna.

**ZADANIE 2.** Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Według danych z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 31.03.2022 r. Wykonawca w marcu 2022 r. prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Strzelnicza – wykonano sieć kanalizacji deszczowej, roboty drogowe: roboty ziemne, podbudowy, elementy ulic;
- ul. Żurawia – wykonano sieć kanalizacji deszczowej, roboty drogowe: roboty przygotowawcze i ziemne;
- ul. Cegielniana – planowane rozpoczęcie robót dnia 04.04.2022 r.
- ul. Dubicze – planowane rozpoczęcie robót dnia 15.04.2022 r.
- ul. Czwartaków – planowane rozpoczęcie robót dnia 16.05.2022 r.

Odnosnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu.

**ZADANIE 4 – 8** są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

**ZADANIE 9.** Nadzór Inwestorski



*„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”*

---

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

**ZADANIE 10.** Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłanianiani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

**ZADANIE 11.** Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski