

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 17.10.2023 r.

Izp.0012.1.9.2023

**Komisja Finansów
i Budżetu Miasta**

Zgodnie z tematyką ujętą na miesiąc październik 2023 r., w planie pracy Komisji Finansów i Budżetu Miasta, przedkładam **informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji na 2023 r.**

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

**Informacja o stanie zaawansowania inwestycji miejskich
zaplanowanych do realizacji na 2023 r.
(stan na 10.10.2023 r.)**

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych.

Dokonano odbioru kompletu dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach przedmiotu zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami na przejście dla pieszych na drodze gminnej – ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim wraz z doświetleniem oraz likwidacją istniejącego przejścia” w ramach zadania pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

W dniu 4 października 2023 r. odbył się przetarg w ramach, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2023 r.

2. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim.

Inwestycja została zrealizowana. Część prac budowlanych, dotyczących budowy parkingów i montażu stojaków na rowery odebrano w grudniu 2022 roku.

Pozostałe roboty budowlane polegające na: przebudowie nawierzchni jezdni oraz budowie kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika, remoncie ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego oraz wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kopernika 3 zostały zrealizowane w bieżącym roku.

W czerwcu 2023 roku dokonano odbioru końcowego ww. robót o łącznej wartości: 2 837 655,08 zł.

3. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa.

Dnia 29.03.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski na kwotę 259 530,00 zł. Obecnie wykonywane są prace projektowe. Termin realizacji zamówienia to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 03.04.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z firmą PW Izbiccy Aneta Izbicka, na kwotę 2.422.026,01 zł. Termin realizacji zamówienia to 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 05.05.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z Panem Mirosławem Sienickim,
- 06.09.2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablic informacyjnych z Wykonawcą firmą Inter-Graf – Arturem Szafranem. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 29.09.2023 r.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 2.300.924,71zł. Trwają roboty budowlane w ul. Niecałej, w ul. Długosza oraz ciągu pieszym. Przebudowa ulic jest niezbędna w celu stworzenia spójnej, ujednoliconej infrastruktury drogowej w tej części miasta.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie podstawowej Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie do końca listopada terminu realizacji inwestycji. Trwa analiza merytoryczna złożonego wniosku.

5. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 29.03.2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, którego celem było precyzyjne ustalenie wymagań zamawiającego, określenie pełnego zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno – prawnej i robót budowlanych.. Umowa została wykonana i odebrana zgodnie z protokołem przekazania dnia 21.04.2023 r.
- 02.06.2023r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z Wykonawcą KAMSYSTEM Adamem Cylko.
- 06.09.2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablic informacyjnych z Wykonawcą firmą Inter- Graf – Arturem Szafranem. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 29.09.2023 r.

- 01.06.2023 r. na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 1.832.700,00 zł z Wykonawcą firmą NAJBARD Andrzejem Bałło.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1 796 046 zł. Został złożony wniosek zgłoszeniowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej informujący o zamiarze wykonywania robót w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem. Wykonywana jest dokumentacja projektowa na oświetlenie ulic. Trwają prace przygotowawcze oraz roboty ziemne. Wykonawca oczekuje na zamówione materiały. Termin zakończenia inwestycji to 29.12.2023 r.

6. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

Wartość inwestycji została oszacowana na 11 000 000 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wynosiła 9 350 000 zł, wkład własny to 1 650 000 zł, po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę, jaka została przeznaczona na realizację inwestycji. W związku z powyższym złożono wniosek o zmianę inwestycji, który został pozytywnie zaopiniowany. W dniu 29.05.2023 r. otrzymano promesę wstępną na zadanie pn. "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

7. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 30.08.2023r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 166 872,89 zł., z Wykonawcą INFRA INSTAL Sp. z o.o.,
- 20.09.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robertem Żylińskim.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 908 529,25 zł. Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie standardów życia mieszkańców, poprawa płynności komunikacyjnej oraz zapewnienie spójności i jednorodności sieci dróg w Bielsku Podlaskim. Trwa realizacja inwestycji. Termin zakończenia prac budowlanych to 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

8. Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.

Wartość zadania 60 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

9. Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa.

Wartość zadania 100 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

10. Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa

Wartość zadania 150 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

11. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.

Wartość zadania 250 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

12. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Wartość zadania 300 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

13. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Wartość zadania 150 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

14. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim

Wartość zadania 30 000 zł. Wydatki ujęte w budżecie na 2023 r. związane będą z rozpoczęciem procedury przetargowej oraz zakupem map i wypisów.

15. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.

Dnia 31.03.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę: 125.000,00 zł., z Wykonawcą ARCH PROJEKT Usługi projektowe i nadzór inwestycyjny Paweł Derlukiewicz. Trwają prace i uzgodnienia projektowe, termin realizacji usługi to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 w kwocie 3 907 248,10 zł. W ramach zadania zostanie utworzonych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych to drugi kwartał 2024 roku.

W ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie 96 miejsc opieki otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 889 216 zł. Powyższa kwota zostanie uruchomiona po zakończeniu realizacji zadania podstawowego.

16. Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego.

Dnia 10.05.2022 r. podpisano umowę na dostawę dwóch autobusów elektrycznych z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Obioru autobusów dokonano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 20.02.2023 r.

Dnia 16.09.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą na dostawę dwóch ładowarek mobilnych. Obioru ładowarek dokonano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 20.02.2023 r.

Dnia 09.05.2022 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Słowackiego. Roboty budowlane odebrano zgodnie z protokołem z dnia 17.10.2022 r.

Dnia 02.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania Przebudowa ul. Kopernika – zadanie 1. Roboty budowlane odebrano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 22.12.2022 r.

Dnia 07.07.2023 r. podpisano umowę na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów. Odbioru dokonano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 25.08.2023 r.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjno- informacyjnych, w tym m.in. przeprowadzono warsztaty dla dzieci, wykonano ulotki, broszury i plakaty, zorganizowano konkurs plastyczny, zlecono wykonanie spotu edukacyjnego zachęcającego mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji miejskiej i jazdy rowerem.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo. Obecnie przygotowujemy jest wniosek o płatność końcową w celu rozliczenia projektu z instytucją udzielającą dofinansowanie.

17. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

W dniu 30.06.2023 r. zakończył się okres kwalifikowania wydatków, a co za tym idzie zakończyła się realizacja rzeczowa i finansowa. W lipcu 2023 r. złożony został wniosek o płatność końcową, który obecnie jest w trakcie oceny przez Instytucję Wdrażającą.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów do podpisania aneksu końcowego z NFOŚiGW, w którym zostaną uaktualnione zarówno daty, jak i kwoty końcowe projektu.

18. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.

Miasto Bielsk Podlaski jest w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w celu ubiegania się o dotację na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Projekt zostanie złożony do dnia 1 grudnia 2023 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19. Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim.

Dnia 26.09.2023 r. podpisano umowę na wykonanie iluminacji Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim na kwotę 67 773,00 zł, z Wykonawcą MaksTech Michał

Maksymiuk. Dnia 05.10.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy celem realizacji robót. Termin realizacji umowy: 30.11.2023 r.

20. Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie.

Dnia 09.05.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie” na kwotę 6 765,00 zł, z Wykonawcą „EMPROJ” Michał Krasowski. Obecnie wykonywane są prace projektowe. Przewidywany termin wykonania prac projektowych to 31.10.2023 r.

21. Przebudowa placu zabaw – żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik).

W ramach zadania podpisano umowy:

- 15.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie żagli przeciwsłonecznych na kwotę 12 238,50 zł, z Wykonawcą BIURO PROJEKTOWE ŻERO Wojciech Żero.
- 04.08.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni oraz urządzeń zabawowych placu zabaw na kwotę 6 211,50 zł, z Wykonawcą BIURO PROJEKTOWE ŻERO Wojciech Żero.

Dokumentacja projektowa została opracowana. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy: 31.10.2023 r.

22. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno -funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 457, 37 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4 436 526,60 zł. Na realizację powyższego zadania w maju 2023 r. otrzymano również wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 500 000 zł.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- 04.01.2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablicy informacyjnej z Wykonawcą firmą Inter- Graf – Arturem Szafranem. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 18.01.2023 r.

- 23.05.2023 r. z firmą Michał Dudek Usługi Alpinistyczne i Arborystyczne, na wycinkę 32 drzew, termin realizacji usługi to 10 dni. Prace zostały wykonane oraz odebrane zgodnie z protokołem odbioru sporządzonych dnia 29.05.2023r.
- 18.09.2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu maty elastycznej „shockpad” oraz dokonaniu nasadzeń drzew.

W dniu 10 maja 2023 r. dokonano częściowego odbioru robót, obejmującego 50% zakresu rzeczowego i wartości umownej robót. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 14.12.2023 r.

23. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno -funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji-etap II.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- 09.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z firmą HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, na kwotę 1 150 000,01 zł.
- 16.08.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11 070,00 zł z Wykonawcą: DroInwest Piotr Dzierżanowski.

Obecnie trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

24. Projekt "Sportowy Bielsk"- wydatek niewygasający.

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. W listopadzie 2022 roku podpisano umowę na realizację robót z firmą KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski na kwotę 68 541,75 zł. Dnia 14.03.2023 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. Inwestycja została zrealizowana w ramach środków niewygasających roku budżetowego 2022.

25. Budowa Zaulka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31;1765/32 - dokumentacja projektowa - wydatek niewygasający.

Dnia 14.10.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk na kwotę 59 778,00 zł. Aneksowano termin wykonania robót i przeniesiono planowane wydatki jako wydatki niewygasające do dnia 30 czerwca 2023 r., zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta.

Dokumentacja została przekazana zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym dnia 28.02.2023 r.

26. Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 23 985,00 zł.

27. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 14-120

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 20 910,00 zł.

28. Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 – dotyczy wykonania dokumentacji

Z uwagi na znaczne przekroczenie przez oferenta kwoty zaplanowanej w budżecie oraz planowane poszerzenie zakresu robót o odwodnienie, zadanie zostanie przeniesione do realizacji w roku 2024.

29. Wykonanie instalacji c.o. osiedla Jana Pawła II – dotyczy wykonania dokumentacji

Z uwagi na fakt, iż MPEC planuje rozbudowę sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta w latach 2024-2026, zadanie będzie realizowane w latach przyszłych po uruchomieniu inwestycji przez MPEC.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski