

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 16.01.2024

Izp.0012.2.1.2024

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej, Rozwoju
Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego**

Zgodnie z tematyką ujętą na miesiąc styczeń 2024 roku, w planie pracy Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, przedkładam **informację o realizacji inwestycji miejskich w 2023 roku.**

Z up. BURMISTRZ MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA

Informacja o inwestycjach miejskich w 2023 r.

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych.

Dokonano odbioru kompletu dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach przedmiotu zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami na przejście dla pieszych na drodze gminnej – ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim wraz z doświetleniem oraz likwidacją istniejącego przejścia” w ramach zadania pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

W dniu 4 października 2023 r. odbył się przetarg w ramach, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

W dniu 28 grudnia 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach Projektu zrealizowane zostały roboty budowlane, dzięki którym osiągnięto wszystkie założone wskaźniki, takie jak:

- a) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Wysockiego,
- b) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doposażeniem w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Żwirki i Wigury,
- c) Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Widowskiej.

W styczniu 2024 r. złożony zostanie wniosek o płatność dotyczący refundacji kosztów, w ramach przyznanego dofinansowania, w wysokości 229 583,53 zł.

2. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim.

W dniu 02 listopada 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane.

Część robót obejmujących budowę parkingów i montaż stojaków na rowery odebrano w grudniu 2022 roku. W 2023 roku zrealizowane zostały prace budowlane polegające na:

- przebudowie nawierzchni jezdni,
- budowie kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika,
- remoncie ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego, a także

- wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kopernika 3.
W czerwcu 2023 roku dokonano odbioru końcowego ww. robót o łącznej wartości: 2 837 655,08 zł.

3. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowę podpisano z firmą: DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec lutego 2024 r.

4. Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 03 kwietnia 2023 r. na wykonanie robót budowlanych z firmą PW Izbiccy Aneta Izbicka, następnie w dniu 09 października 2023 r. podpisano aneks wydłużający realizację prac,
- 05 maja 2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z Panem Mirosławem Sienickim,
- 06 września 2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablic informacyjnych z Wykonawcą firmą Inter-Graf – Arturem Szafranem. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 29 września 2023 r.

Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 13 grudnia 2023 r. W ramach inwestycji wykonano:

- w ul. Długosza: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej - 1725,0 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 159,0 m², chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 230,0 m², zieleńce – 209,5 m², oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne,
- w ul. Niecałej: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 665,0 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 97,0 m², chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 361,0 m², oznakowanie pionowe, kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową,

- w ciągu pieszym łączącym ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią: pas pieszy o nawierzchni z kostki betonowej - 698,0 m², kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 95 % wartości robót budowlanych tj. 2 271 107,54 zł. W styczniu 2024 r. złożono wnioszek o wypłatę dofinansowania w ramach promesy nr Edycja2/2021/4149/PolskiLad.

5. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej - zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 29 marca 2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, którego celem było precyzyjne ustalenie wymagań zamawiającego, określenie pełnego zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno – prawnej i robót budowlanych. Umowa została wykonana i odebrana zgodnie z protokołem przekazania dnia 21 kwietnia 2023 r.,
- 02 czerwca 2023r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z Wykonawcą KAMSYSTEM Adamem Cyłko, następnie 28 grudnia 2023 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji usługi do dnia 15 marca 2023 r.,
- 06 września 2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablic informacyjnych z Wykonawcą firmą Inter - Graf Artur Szafran. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 29 września 2023 r.,
- 01 czerwca 2023 r. na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 1 832 700,00 zł z Wykonawcą firmą NAJBARD Andrzejem Bałło, następnie 28 grudnia 2023 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji usługi do dnia 15 marca 2023 r.,

Wykonawca po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń realizuje inwestycję. Trwają roboty drogowe w zakresie budowy chodnika ulicznego oraz oświetlenia.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1 796 046 zł.

6. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

Wartość inwestycji została oszacowana na 11 000 000 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, jednak po

przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę, jaka została przeznaczona na realizację inwestycji.

W związku z powyższym złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę inwestycji na zadanie pn. "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą", który został pozytywnie zaopiniowany.

W sierpniu złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 8. Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę Szkoły nr 2 im. kpt. W. Wysockiego oraz Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację ww. zadania w kwocie 23 375 000 zł, całkowita wartość inwestycji: 27 500 000 zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.

7. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach zadania podpisano umowy:

- 30 sierpnia 2023r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 166 872,89 zł., z Wykonawcą INFRA INSTAL Sp. z o.o.,
- 20 września 2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robertem Żylińskim,
- 08 grudnia 2023 r. na wykonanie i ustawienie 6 tablic informacyjnych na kwotę 13 284 zł z Wykonawcą INER-GRAF Sp. z o.o., roboty zostały wykonane oraz odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 21 grudnia 2023 r.

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne.

Obecnie trwają roboty budowlane w ul. Leśnej, w której wykonano wpusty i przykanaliki deszczowe, krawężniki uliczne oraz wykonywane są podbudowy pod nawierzchnię, natomiast w ul. Bagnistej wykonano wpusty, przykanaliki, krawężniki uliczne oraz podbudowę pod nawierzchnię.

Termin zakończenia prac budowlanych to 13 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 908 529,25 zł.

8. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem wyłonienia Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej.

Wartość zadania to 60 000 zł.

9. Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa.

Dnia 11 grudnia 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 96 815,00 zł. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10. Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa

Dnia 27 listopada 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 79 218,00 zł. Termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

11. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem wyłonienia Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej.

Wartość zadania to 250 000 zł.

12. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono, została złożona 1 oferta, która została odrzucona. Oferent nie uzupełnił dokumentacji.

Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego w 2024 r.

13. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

W ramach zadania został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybrano ofertę Wykonawcy: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Wartość zadania: 178 343,85 zł.

14. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim

Ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. We wszystkich przetargach najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego w 2024 r.

15. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.

Dnia 31 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę: 125.000,00 zł., z Wykonawcą ARCH PROJEKT Usługi projektowe i nadzór inwestycyjny Paweł Derlukiewicz. Aneks nr 1 z dnia 01 grudnia 2023 r. przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 29 grudnia 2023 r., następnie Aneks nr 2 z dnia 29 grudnia 2023 r. przedłużono termin realizacji usługi do 24 stycznia 2024 r.

Obecnie trwają uzgodnienia dokumentacji z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 w kwocie 3 907 248,10 zł. W ramach zadania zostanie utworzonych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych to drugi kwartał 2024 roku.

W ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie 96 miejsc opieki otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 889 216 zł. Powyższa kwota zostanie uruchomiona po zakończeniu realizacji zadania podstawowego.

16. Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego.

Dnia 10 maja 2022 r. podpisano umowę na dostawę dwóch autobusów elektrycznych z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej

komunikacji miejskiej. Obioru autobusów dokonano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 20 lutego 2023 r.

Dnia 16 września 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą na dostawę dwóch ładowarek mobilnych. Obioru ładowarek dokonano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 20 lutego 2023 r.

Dnia 09 maja 2022 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Słowackiego. Roboty budowlane odebrano zgodnie z protokołem z dnia 17 października 2022 r.

Dnia 02.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania Przebudowa ul. Kopernika – zadanie 1. Roboty budowlane odebrano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dnia 07 lipca 2023 r. podpisano umowę na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów. Odbioru dokonano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 25 sierpnia 2023 r.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań edukacyjno- informacyjnych, w tym m.in. przeprowadzono warsztaty dla dzieci, wykonano ulotki, broszury i plakaty, zorganizowano konkurs plastyczny, zlecono wykonanie spotu edukacyjnego zachęcającego mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji miejskiej i jazdy rowerem.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo. Obecnie złożony przez Miasto wniosek o płatność końcową jest w trakcie oceny instytucji dofinansowującej. Zostały złożone dokumenty do podpisania aneksu końcowego.

17. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

W dniu 30 czerwca 2023 r. zakończył się okres kwalifikowania wydatków, a co za tym idzie zakończyła się realizacja rzeczowa i finansowa. W lipcu 2023 r. złożony został wniosek o płatność końcową, który obecnie jest w trakcie oceny przez Instytucję Wdrażającą. W dniu 08.12.2023 r. podpisano Aneks końcowy do umowy o dofinansowanie.

18. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.

Dnia 11 grudnia 2023 r. złożony został wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków

mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Planowany całkowity koszt projektu to 4 714 750,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 3 886 200,00 zł. Planowany termin realizacji projektu: od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

19. Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim.

Dnia 26 września 2023 r. podpisano umowę na wykonanie iluminacji z Wykonawcą: MaksTech Michał Maksymiuk. Dnia 22 grudnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość wykonanych robót wyniosła 67 773 zł.

20. Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie.

Dnia 09 maja 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6 765 zł z Wykonawcą „EMPROJ” Michał Krasowski.

Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30 października 2023 r. Wartość kosztorysowa robót budowlanych: 123 367 zł.

21. Przebudowa placu zabaw – żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik).

W ramach zadania podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą BIURO PROJEKTOWE ŻERO Wojciech Żero, na:

- wykonanie żagli przeciwsłonecznych,
- wymianę nawierzchni oraz urządzeń zabawowych placu zabaw.

Zadanie zostało wykonane i odebrane przez Zamawiającego dnia 28.11.2023 r.

Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 18 450 zł.

22. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 457, 37 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4 436 526,60 zł. Na realizację powyższego zadania w maju 2023 r.

otrzymano również wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 500 000 zł.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- 04 stycznia 2023 r. na zaprojektowanie, wykonanie montaż tablicy informacyjnej z Wykonawcą firmą Inter- Graf – Arturem Szafranem. Usługa została wykonana i odebrana protokołem obioru z dnia 18.01.2023 r.
- 23 maja 2023 r. z firmą Michał Dudek Usługi Alpinistyczne i Arborystyczne, na wycinkę 32 drzew, termin realizacji usługi to 10 dni. Prace zostały wykonane oraz odebrane zgodnie z protokołem odbioru sporządzonych dnia 29.05.2023r.
- 18 września 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu maty elastycznej „shockpad” oraz dokonaniu nasadzeń drzew.
- 31 października 2023 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy na roboty dodatkowe polegające na usunięciu kolizji z istniejącym kablem Sn oraz wykonaniem instalacji monitoringu i nagłośnienia.

W dniu 10 maja 2023 r. dokonano częściowego odbioru robót, obejmującego 50% zakresu rzeczowego i wartości umownej robót. 13 grudnia 2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie wykonania robót budowlanych. Trwa procedura odbiorowa.

23. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji-etap II.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- 09.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z firmą HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, na kwotę 1 150 000,01 zł.
- 16.08.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11 070,00 zł z Wykonawcą: DroInwest Piotr Dzierżanowski.

Obecnie trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: 31 stycznia 2024 r.

24. Projekt "Sportowy Bielsk".

W dniu 14 marca 2023 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. Wartość robót wyniosła 68 541,75 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

25. Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa.

W dniu 28 lutego 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania o wartości umownej 59 778 zł.

26. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

W dniu 20 listopada 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, a także usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami na terenie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Realizacja projektu przyczyni się do pełnego udziału, osób z niepełnosprawnościami, w życiu społecznym, a co za tym idzie umożliwienie pełnienia określonych ról społecznych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

1. Remont schodów wejściowych wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania schodów oraz montażem balustrad schodowych w budynku przy ul. Kopernika 1
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Kopernika 3
3. Montaż platformy schodowej wewnątrz budynku przy ul. Kopernika 3
4. Przystosowanie pomieszczeń i wykonanie nowej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kopernika 3

Planowana wartość projektu to 752,4 tys. zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” to: 489,3 tysięcy zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 października 2024 r.

27. Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- w dniu 17 listopada 2023 r. na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 367 401 zł,
- w dniu 20 listopada 2023 r. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 4 243,50 zł.

Realizacja inwestycji zakłada wykonanie chodnika o długości 308 m, przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji prywatnych. Przekazano wykonawcy plan budowy, roboty budowlane wykonywane będą w okresie kwiecień – wrzesień 2024 r.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 154 595,74 zł została wypłacona w grudniu 2023 roku.

28. Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- w dniu 17 listopada 2023 r. na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 427 671 zł,
- w dniu 20 listopada 2023 r. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 4 674 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długość 377 m. wraz z budową zjazdów i przejść dla pieszych. Przekazano Wykonawcy plan budowy, roboty budowlane wykonywane będą w okresie kwiecień – wrzesień 2024 r.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 200 807,24 zł została wypłacona w grudniu 2023 roku.

29. Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim.

W ramach zadania w roku sprawozdawczym podpisano umowy:

- w dniu 06 grudnia 2023 r. na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych WYGODA Sp. z o.o. na kwotę 377 758,83 zł,
- w dniu 05 grudnia 2023 r. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robertem Żylińskim na kwotę 5 928,60 zł.

Realizacja inwestycji zakłada przebudowę zniszczonego chodnika o długości 371 m, wykonanie przejść dla pieszych, zieleńców oraz zjazdów do posesji prywatnych. Przekazano Wykonawcy plan budowy, roboty budowlane wykonywane będą w okresie marzec – październik 2024 r.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 174 020,99 zł została wypłacona w grudniu 2023 roku.