

Br.0012.2.1.2019

**Komisja do spraw Inwestycji, Gospodarki  
Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju  
Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa  
Publicznego**

W odpowiedzi na pismo Br.0012.2.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019r, przedkładam informację *dotyczącą inwestycji miejskich zrealizowanych w 2018 r.*

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót	Wartość umowna z wykonawcą (kosztorys ofertowy lub ryczałt)	Wartość rzeczywista (kosztorys różnicowy lub ryczałt)
1	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 30.11.2018 r.	Wartość ryczałtowa wykonania dokumentacji projektowej: 24.600,00zł	Wartość ryczałtowa wykonania dokumentacji projektowej: 24.600,00zł. Wartość zakupu kopii mapy zasadniczej: 164,10zł. <b>Razem: 24.764,10 zł</b>
2	Budowa i, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim.	Trwają roboty budowlane przebudowy ul. Ogrodowej z zaułkami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej. Umowny termin zakończenia robót – 25.10.2019 r. W 2018 roku wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (bez warstwy ścieralnej) – 290 m - podbudowy pasa pieszo-jezdnego – 891 m - kanalizację deszczową – 600 m - kanalizację sanitarną – 579 m - sieć wodociągową – 95 m	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 1. 4.559.989,06 zł 2. 177.341,99zł R-m = 4.737.331.05 zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego w 2018r: <b>1.763.522,26 zł</b>

3	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 85 m - pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej- - betonowej – 475 m - kanalizację deszczową – 324 m - kanalizację sanitarną – 74 m - sieć wodociągową – 95 m - oświetlenie uliczne – 92 m	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 933 714,35 zł Wartość robót dodatkowych wg protokołu konieczności: 36 056,22 zł Wartość ryczałtowa pełnienia funkcji inspektora: 3 075,00 zł Wartość ryczałtowa wykonania tablic promocyjnych: 612,54 zł Razem: 973 458,11 zł	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 906 659,44 zł Wartość robót dodatkowych wg protokołu konieczności: 36 609,72 zł Wartość ryczałtowa pełnienia funkcji inspektora: 3 075,00 zł Wartość ryczałtowa wykonania tablic promocyjnych: 612,54 zł <b>Razem: 946 956,70 zł</b>
4	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	Wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 999m <sup>2</sup> - chodnik z kostki brukowej – 286 m <sup>2</sup> - zjazdy z kostki brukowej - 150 m <sup>2</sup> - kanalizację deszczową – 135 m - kanalizację sanitarną – 143 m - sieć wodociągową – 175 m	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 732.945,93 zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: <b>713.753,63 zł</b>
5	Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 1104m <sup>2</sup> - chodnik z kostki brukowej – 709m <sup>2</sup> - zjazdy z kostki brukowej - 133 m <sup>2</sup> - kanalizację deszczową – 108 m - kanalizację sanitarną – 210 m - sieć wodociągową – 219 m - linia kablowa oświetleniowa, słupy stalowe – 6 szt.	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 1.000.531,82 zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: <b>957.067,74 zł</b>
6	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 1817m <sup>2</sup> - zieleni drogowa – 242m <sup>2</sup> - przykanaliki deszczowe – 23m - studnie ściekowe z osadnikiem – 6 kpl.	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 741.056,30 zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: 731.992,56 zł Wartość zakupu kopii mapy zasadniczej: 124,010zł. <b>Razem: 732.116,57zł</b>

7	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania – 15.02.2019 r.	Wartość ryczałtowa wykonania dokumentacji projektowej: 169.371,00zł	-
8	Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 17.12.2018 r.	Wartość ryczałtowa wykonania dokumentacji projektowej: 53.136,00zł	Wartość ryczałtowa wykonania dokumentacji projektowej: 53.136,00zł. Opłata za wypis z rejestru gruntów: 150,00zł. <b>Razem: 53.286,00 zł</b>
9	Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - pas pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej – 2504m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej – 132m <sup>2</sup> - zjazdy z kostki brukowej - 46 m <sup>2</sup> - kanalizację deszczową – 390,4 m - kanalizacje sanitarną – 11,4 m - sieć wodociągową – 156,5 m - linia elektryczna oświetleniowa – 537m	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 1.057.793,15zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: <b>1.107.787,73 zł</b>
10	Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1)	Wykonano: - chodnik z kostki brukowej – 30,1m <sup>2</sup>	Wartość ryczałtowa: 5.900,00zł	Wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych: 5.900,00zł. Wartość zakupu kopii mapy zasadniczej: 35,20zł <b>Razem: 5.935,20 zł</b>
11	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	- chodnik z kostki brukowej – 283m <sup>2</sup> - zjazdy z kostki brukowej - 93 m <sup>2</sup> - linia elektryczna oświetleniowa – 252m	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego, roboty budowlane: 147.841,08zł . Wartość ryczałtowa, inspektor nadzoru robót elektrycznych: 1.599,00	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: 147.361,38zł Wartość ryczałtowa, inspektor nadzoru robót elektrycznych: 1.599,00 <b>Razem: 148.960,38</b>

12	Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnym 2598/5 i 2608/1	Wykonano: - dokumentacje projektową ciągu pieszo-jezdnego. - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej-38m <sup>2</sup> , - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej-162m <sup>2</sup>	Wartość ryczałtowa dokumentacji projektowej- 7.400,00zł . Wartość robót wg kosztorysu ofertowego, roboty budowlane: 59.384,40zł .	Wartość ryczałtowa dokumentacji projektowej- 7.400,00zł . Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: 57.680,85zł <b>R-m = 65.080,85 zł</b>
13	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Trwają roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót – 28.06.2019 r. Wykonano: -stan surowy zamknięty budynku, -docieplenie ścian styropianem, - zamontowano stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną, - okablowanie instalacji elektrycznej, - instalacje wod.-kan. i c. o. bez grzejników.	Wartość ryczałtowa: - roboty budowlane - 2.049.999,60zł - inspektor nadzoru - 32.000,00zł R-m = 2.081.999,60zł	W 2018 roku opłacono: - roboty budowlane – 1.180.930,31zł - inspektor nadzoru – 16.657,13zł - badania geologiczne gruntu 688,80 - opłata przyłączeniowa MPEC – 442,80zł <b>R-m= 1.198.719,04zł</b>
14	Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych urzędu Miasta Bielsk Podlaski	W dniu 4.07.2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu - styczeń 2019 r.	Wartość ryczałtowa opracowania Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego: 11.070 zł .	W 2018 r. opłacono wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - 5.535,00 zł (I transza - 50% łącznego wynagrodzenia brutto)
15	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - bieżnię cztero torową o długości 60 metrów, - skocznnię w dal.	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 184.067,13zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: <b>187,074,57 zł</b>
16	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 30.11.2018 r.	Wartość ryczałtowa: 44.895,00zł	Wartość ryczałtowa: <b>44.895,00zł</b>

17	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	<p>Odbiory końcowe robót odbyły się w dniach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały – 7.09.2018 r.</li> <li>2. Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza - 13.09.2018 r.</li> <li>3. Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka – 14.09.2018 r.</li> <li>4. Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego im. J. Kostycewicza – 14.09.2018 r.</li> </ol> <p>Zakończono rzeczową realizację inwestycji. Projekt jest na etapie końcowych rozliczeń z Instytucją Zarządzającą, tj. złożono końcowy wniosek o płatność.</p>	Wartość ryczałtowa: roboty budowlane, inspektor nadzoru -7.088 449,24	Wartość ryczałtowa: roboty budowlane, inspektor nadzoru - <b>7.088.449,24</b>
18	Termomodernizacja przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	<p>W grudniu 2018 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019 r. Poniesiono koszty związane z aktualizacją audytu i wyliczeniem wskaźników, opracowaniem dokumentacji instalacji fotowoltaicznej i opinii konstruktora, a także przygotowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności projektu.</p>	Wartość ryczałtowa: 13.638,00 z umowy	Wartość ryczałtowa: <b>13.638,00</b>
19	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	<p>Miasto Bielsk Podlaski prowadzi procedury przetargowe dla zadań realizowanych w ramach projektów:</p> <p>I. Budowa , przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”</p> <p><b>Część I:</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołtątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej</p>	<p>Wartość ryczałtowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomoc Techniczna: 504.300,00 zł</li> <li>- Inżynier Kontraktu: 237390,00 zł</li> <li>- Zadanie I część 2: 10.177.758,00 zł</li> <li>- Zadanie II: 7.257.000,00 zł</li> </ul>	<p>W 2018 r. poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane (wytyczenie wodociągu: 615,00 zł;</li> <li>- Pomoc Techniczną w wysokości: 123.219,63 zł</li> <li><b>Razem: 123.834,63 zł</b></li> </ul> <p>W 2018r . nie poniesiono wydatków na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu.</p>

		<p>W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Ponieważ najniższa cena przekraczała znacząco kwotę zabezpieczono w budżecie miasta w 2016 roku, unieważniono przetarg.</p> <p>Dnia 07.09.2018 r. ogłoszono II przetarg. Do przetargu przystąpiło 4 wykonawców. Dnia 20.11.2018 r. unieważniono przetarg ponieważ najniższa cena przekraczała znacząco kwotę zabezpieczono w budżecie miasta.</p> <p><b>Część 2:</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Jagiellońskiej, ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta,, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej ( obecna nazwa : Szymborskiej, Żłota i Tuwima), Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, Świerkowej.</p> <p>W dniu 10.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Przystąpiło do przetargu 4 wykonawców. Po ocenie ofert wybrano wykonawcę robót budowlanych Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach.</p> <p>Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Wodna, Długosza, Reymonta.</p> <p><b>II.</b> Budowa , przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie (zaprojektuj i wybuduj)</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Zostanie zaprojektowana i wykonana kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej.</p> <p>W dniu 08.08.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Do przetargu przystąpił 1 wykonawca. Po ocenie oferty wybrano wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Suwałki i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o.</p> <p>Wykonawca rozpoczął prace projektowe.</p> <p><b>III. Nawierzchnia w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj”</b> Zostanie doprojektowana ½ część i wykonana w całości nawierzchnia z krawężnikami w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej.</p> <p>Ogłoszono przetarg na roboty budowlane w dniu 13.04.2018r. W dniu otwarcia ofert, 08.06.2018 r., nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p>Dnia 15.10.2018 r. ogłoszono II przetarg. W dniu otwarcia ofert, 26.11.2018 r., nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 03.12.2018 r. przetarg został unieważniony.</p> <p>Dnia 24.01.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi w zakresie Pomocy Technicznej.</p> <p>Dnia 31.08.2018 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.</p>		
--	--	--	--	--

20	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Projekt zamieszczono na ostatecznej liście rankingowej. Mimo to podlega dalszej weryfikacji spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia.	W 2018 r. nie poniesiono wydatków.	W 2018 r. nie poniesiono wydatków.
21	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 22.10.2018 r	Wartość ryczałtowa: 15.990,00zł	Wartość ryczałtowa: -dokumentacja projektowa 15.990,00zł - mapa zasadnicza 58,60zł - 27,00zł wypis z rejestru gruntów <b>R-m= 16.075,60zł</b>
22	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 15.11.2018 r	Wartość ryczałtowa: 92.250,00 zł	W 2018 r. opłacono za opracowanie dokumentacji projektowej: <b>92.250,00 zł</b>
23	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. <b>Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski</b> w ramach którego będzie realizowane przedmiotowe zadanie. W ramach zadania poniesiono koszty: II transzy za usługę opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, aktualizacji uproszczonego audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną oraz tablicy i naklejek promocyjnych.	Wartość ryczałtowa: -sporządzenie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego (2017 i 2018) - 8 159,00 zł. - wykonanie aktualizacji uproszczonego audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną – 5 500,00 zł - wykonanie tablicy i naklejek 241,08 zł <b>R-m= 13.900,08zł</b>	W 2018 r. opłacono: - studium wykonalności i wnioski aplikacyjny 4 079,50 zł - wykonania aktualizacji uproszczonego audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną – 5 500,00 zł Wartość wykonania tablicy i naklejek – 241,08 zł <b>R-m= 9.820,58 zł</b>

24	System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Dnia 25 października 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. <b>Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski</b> w ramach którego będzie realizowane przedmiotowe zadanie. W 2018 r. poniesiono koszty II transzy za usługę opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Koszty poniesione w ramach projektu opłacane są w ramach 3 zadań.	Wartość ryczałtowa -sporządzenie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego (2017 i 2018) 8 159,00 zł.	W 2018 r. opłacono za 1/2studium wykonalności i wniosek aplikacyjny - <b>4 079,50 zł</b>
25	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	Wykonano: - sieć kablowa oświetleniowa – 536m - słupy oświetleniowe – 16 szt. – oprawy uliczne – 16 szt. – uziom z bednarki – 421m.	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 114.144,00zł	Wartość robót wg kosztorysu różnicowego: <b>114,144,00 zł</b>
26	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Dnia 25 października 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. <b>Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski</b> w ramach którego będzie realizowane przedmiotowe zadanie. W 2018 r. poniesiono koszty: II transzy za usługę opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz wykonania tablicy promocyjnej.	Wartość ryczałtowa sporządzenia studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego (2017 r. i 2018 r.) łącznie 8 159,00 zł. W 2018 r. poniesiono II transzę - 4 079,50 zł Wartość wykonania tablicy – 643,29 zł	W 2018 r. studium wykonalności i wniosek - 4 079,50 zł Wartość wykonania tablicy 643,29 zł <b>Rm=4.722,79zł</b>
27	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski etap II	14.12.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. <b>Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II.</b> W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz audyt energetyczny.	Wartość ryczałtowa studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego (2018 r. i 2019 r.) łącznie 18 327,00 zł. Wartość ryczałtowa wykonania audytu energetycznego – 6 150,00 zł	W 2018 r. opłacono: - ½ studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 9 163,50 zł. - wykonania audytu energetycznego – 6 150,00 zł <b>R-m= 15.301,50zł</b>

28	Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	Wykonano: - Ławkę Niepodległości - 1szt. - zasilanie elektryczne - zasilanie internetowe.	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 30.956,53zł	Wartość ryczałtowa: <b>30.956,53zł</b>
29	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 15.11.2018 r.	Wartość ryczałtowa: 79.335,00zł	Wartość ryczałtowa: <b>79.335,00zł</b>
30	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	Wykonano boisko do siatkówki plażowej na terenie MOSiR.	Wartość ryczałtowa: 48.000,00zł	Wartość ryczałtowa: <b>48.000,00zł</b>
31	Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania – 28.02.2019r.	Wartość ryczałtowa: 62.730,00zł	-
32	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne.	Wykonano: roboty rozbiórkowe i budowlane na terenie byłego kina „Znicz”, - roboty budowlane na terenie budynku Bielskiego Domu Kultury.	Roboty budowlane – Wartość ryczałtowa: 24.683.640,02 zł Inspektor Nadzoru – Wartość ryczałtowa: 147.225.99 zł	W 2018 r. opłacono: - roboty budowlane <b>2.382.883,40 zł</b>
33	Rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3.	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 05.11.2018 r. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę	Wartość ryczałtowa: 23.308,50zł	Wartość ryczałtowa: <b>23.308,50zł</b>
34	Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23A	Odebrano dokumentację projektową protokołem z dnia 21.11.2018 r.	Wartość ryczałtowa: 6.027,0zł	Wartość ryczałtowa: 6.027,00zł
Wydatki, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego.				
1	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa (kwota 85.399 zł)	W dniu 16 marca 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej ul. Pogodnej i ul. Warzywnej.	-	-
2	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej (kwota 241.145 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru końcowego budowy ul. Myśliwskiej (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej).	-	-

3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście (kwota 10.209 zł)	W dniu 30 maja 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kazanowskiego Adama w Bielsku Podlaskim.	-	-
4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski (kwota 13.530 zł)	W dniu 20 kwietnia 2018r dokonano odbioru dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego.	-	-
5	Budowa placu zabaw z siłownią (kwota 114.267 zł)	W dniu 17 kwietnia 2018r dokonano odbioru końcowego budowy placu zabaw z siłownią.	-	-

BURMISTRZ MIASTA

*Jarostaw Borowski*