

Bielsk Podlaski, dnia 14.10.2019r.

Br.0012.2.9.2019

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego**

W związku z planem pracy na 2019r. Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, przedkładam informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych na 2019r:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót
1	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	<ol style="list-style-type: none"> Odbiór końcowy odcinka od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej wraz z zaulkami odbył się dnia 04.07.2019r - 15.07.2019r. Wykonano : <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 3 799,00 m² - chodnik i zjazdy – 2 810,09 m² - pas pieszo – jezdny - 1 223,98 m² - zatoki postojowe – 441,12 m² - kanalizację deszczową z przykanalikami – 848,10 m - kanalizację sanitarną z przyłączami – 970,30 m - wodociąg z przykanalikami – 1 265,30 m - linię oświetleniową nn- 714,00 m Na odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim został ogłoszony przetarg. Planowanie otwarcie ofert 06.11.2019r.
2	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie oświetlenia w zaulku ul. Pogodnej i Warzywnej.
3.	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ul. Długosza – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji projektowej. 29.11.2019r.
5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	W dniu 19.09.2019r. odbył się odbiór końcowy . W ramach zadania powstało 16 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu (jezdni manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych, piaskownica).
6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	<ol style="list-style-type: none"> Trwa ocena ofert na inspektora nadzoru. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert 17.10.2019r.
7	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	<ol style="list-style-type: none"> W trakcie realizacji inwestycji: <ul style="list-style-type: none"> prace projektowe - Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków,

		<p>Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Żłota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa.</p> <p>Planowane zakończenie projektu 31.12.2022r. Wykonano roboty budowlane :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul.Długosza : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 169,00 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 88,10 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnych - 16 sztuk; - ul. Wodna: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 -207,50 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 50,10 m, ilość przyłączy-11 szt., - - ul.Reymonta: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 183,80m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 95,30 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 17 szt. - ul. Żurawia : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 378,00 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 133,40m; przyłącza kanalizacji sanitarnej \varnothing 160 – 21 szt. - ul. Prusa: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 475,00m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 137,60 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 23 sztuk; wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 169,80 m - ul.30 Lipca : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 449,10 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 175,20 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 42 sztuk, wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 195,50 m; ilość przyłączy - 11 szt. - ul. Dworska : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 171,70 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 19,40 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 6 sztuk - ul. Pronina : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 455,00 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 214,00m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 47 szt.; wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 233,00m; ilość przyłączy – 14 szt.; - ul. Bohaterów Września : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 451,00 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 196,00 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 44 szt.; <p>wodociąg \varnothing 160 wraz z przyłączami – 134,30 m; ilość przyłączy – 9 szt.</p> <p>2. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kollątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej”; • Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”
8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Wybrano Wykonawcę na Pomoc techniczna; na etapie podpisania umowy. Termin zakończenia zadania 31.12.2020r.
9	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Wykonano dokumentację projektową . Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2020r. ze względu na konieczność uzupełnienia

		dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
10	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Zakończono zadanie. W ramach zadania zainstalowano 66 szt kotłów na pellet i 4 kotły na olej. Zadanie w trakcie rozliczenia.
11	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Zakończono zadanie. W ramach zadania utworzono system pomiaru zanieczyszczeń w mieście Bielsk Podlaski składający się z 10 szt. sensorów do pomiaru jakości powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu.
12	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	W trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji - 28.11.2019 r.
13	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II	Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	W trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji - 30.11.2019 r.
15	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	W trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji - 15.11.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski