

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 14.08.2024

Br.0012.2.2.2024

**Komisja do spraw Inwestycji  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  
Rozwoju Gospodarczego, oraz Porządku  
i Bezpieczeństwa Publicznego**

Zgodnie z tematyką ujętą na II półroczu 2024 roku, w planie pracy Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, przedkładam **informację o realizacji inwestycji miejskich w I półroczu 2024 roku.**

Z up. BURMISTRZ MIASTA

Iwona Kołos  
Z-CA BURMISTRZA

## **Informacja o inwestycjach miejskich I półrocze 2024 roku.**

### **1. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano umowy:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robertem Żylińskim,
- na wykonanie i ustawienie 6 tablic informacyjnych na kwotę 13 284 zł z Wykonawcą INER-GRAF Sp. z o.o., roboty zostały wykonane oraz odebrane,
- na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 166 872,89 zł., z Wykonawcą INFRA INSTAL Sp. z o.o., następnie w dniu podpisano Aneks nr 1 zmieniający harmonogram realizacji prac oraz Aneks nr 2 i Aneks nr 3 na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności na łączną kwotę 132 378,05 zł. Na wykonanie robót dodatkowych Miasto Bielsk Podlaski uzyskało zgodę oraz dofinansowanie tego zakresu w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne.

W okresie sprawozdawczym:

- w ul. Leśnej wykonano podbudowę jezdni oraz wybudowano zjazdy,
- w ul. Bagnistej wykonano podbudowę jezdni, wykonywano nawierzchnię jezdni i pasa pieszo-jezdnego oraz chodniki,
- w ul. Różanej wykonano kanał sanitarny, sieć wodociągową i kanał deszczowy, układano krawężniki, wykonano podbudowę jezdni.
- w zaułku ul. Mickiewicza wykonano kanał sanitarny i deszczowy, podbudowy oraz nawierzchnię z kostki betonowej.
- w zaułku ul. Białostockiej wykonano przyłącza sanitarne i wodociągowe, podbudowę pod nawierzchnię pasa pieszo-jezdnego, instalację elektryczną do zasilania przepompowni ścieków, zjazdy z kostki betonowej oraz krawężniki.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 30 września 2024 r. Kwota dofinansowania to 95 % wartości inwestycji i wynosi 5 034 288,39 zł.

## **2. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.**

Dnia 21 marca 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 59 040,00 zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 21 września 2024 r.

## **3. Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa.**

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 96 815,00 zł podpisano 11 grudnia 2023 r. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 11 października 2024 r.

## **4. Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa.**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracowywał dokumentację projektową. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 27 listopada 2023 r. z firmą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, na kwotę 79 218,00 zł.

## **5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.**

Dnia 21 marca 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim, z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 131 610,00 zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 21 grudnia 2024 r.

W ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” przygotowywane są niezbędne materiały do wykonania korekty dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

#### **6. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. We wszystkich postępowaniach oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego.

W zakresie zadania trwają także uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. dotyczące przejęcia przez miasto części działki celem poszerzenia pasa drogowego w przedmiotowej ulicy.

#### **7. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.**

Dnia 22 stycznia 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Świętojańska 12A lok. 01, 15-082 Białystok, na kwotę 178 343,85 zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 22 listopada 2024 r.

#### **8. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim**

Dnia 21 marca 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 59 040,00 zł.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 21 grudnia 2024 r.

#### **9. Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim.**

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 367 401 zł,

- na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 4 243,50 zł.

Realizacja inwestycji zakłada wykonanie chodnika o długości 308 m, przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji prywatnych.

Trwa realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 154 595,74 zł .

W okresie sprawozdawczym wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono obrzeża oraz wykonano podbudowę chodników i zjazdów.

#### **10. Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim.**

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 427 671 zł,
- na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 4 674 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długość 377 m. wraz z budową zjazdów i przejść dla pieszych.

Trwa realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 200 807,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonywano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono obrzeża na zjazdach i chodnikach.

#### **11. Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim.**

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych WYGODA Sp. z o.o. na kwotę 377 758,83 zł,
- na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa Inwestycyjnego Robertem Żylińskim na kwotę 5 928,60 zł.

Realizacja inwestycji zakłada przebudowę zniszczonego chodnika o długości 371 m, wykonanie przejść dla pieszych, zieleńców oraz zjazdów do posesji prywatnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 174 020,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonywano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię chodników i zjazdów.

## **12. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Umowę podpisano z firmą: DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację projektową do dnia 29.02.2024 r., jednak nie dostarczył jej Zamawiającemu w umownym terminie. W związku z powyższym, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych.

## **13. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski**

W dniu 20 listopada 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, a także usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami na terenie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Projekt obejmuje budynek przy ul. Kopernika 1 oraz budynek przy ul. Kopernika 3.

W dniu 29.02.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w CZĘŚCI 1 pn. „Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy to 147 600,00 zł brutto.

W dniu 27.03.2024 r. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim: CZĘŚĆ 1- Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim; CZĘŚĆ 2 –

Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy to 19 065,00 zł brutto. W dniu 10.05.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” – zadanie „Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy to 915 000,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania przyznana Miastu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” to: 489 375,50 zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to listopad 2024 r.

#### **14. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego**

W dniu 23.02.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Bielska Podlaskiego. Projektem objęte zostały trzy tereny parkowe i plac zabaw, tj.:

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana – budowa oświetlenia i montaż kamer;
2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej – montaż kamer;
3. Park Królowej Heleny – montaż kamer;
4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – montaż kamer.

W związku z pozytywną oceną wniosku Miasto Bielsk Podlaski przedłożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia z Wojewodą Podlaskim.

Planowana wartość projektu to 283 750,00 zł.

Kwota dofinansowania przyznana Miastu w ramach programu „Razem bezpieczniej” to: 100 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to grudzień 2024 r.

## **15. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski w tym, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii.**

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

1. Wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Firma GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Wartość robót budowlanych to 24 575 400,00 zł.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: PS-INVEST Piotr Siergiejuk z siedzibą w Białymstoku. Wartość usługi: 145 000,00 zł.

Na powyższą inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 889 090,00 zł, co stanowi 85% wartości robót budowlanych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły nr 2 im. kpt. W. Wysockiego.

Zakres inwestycji w Przedszkolu nr 3, to przebudowa istniejącego budynku przedszkola oraz budowa nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym, gabinety terapii indywidualnej. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie obiektu.

Zakres inwestycji w Szkole nr 2 obejmuje budowę podpiwniczonego budynku.

Projektowany budynek zostanie dobudowany do ściany wschodniej istniejącego kompleksu szkolnego. Będzie on częścią zintegrowanego kompleksu szkolno – przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2. W nowoprojektowanym budynku utworzone zostaną oddziały przedszkolne i 6 klas szkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna baza edukacyjna szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi i kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowaną w całości dla osób niepełnosprawnych.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: luty 2026 r.

## **16. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.**



Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch +” 2022-2029 w kwocie 3 907 248,10 zł. W ramach zadania Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o zwiększenie środków z KPO do 57 528 zł bez Vat na jedno miejsce opieki oraz o zwiększenie kwoty dofinansowania na pokrycie kosztów podatku Vat w ramach umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota zwiększenia środków to 2 885 658,14 zł.

W ramach zadania zostanie utworzonych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie 96 miejsc opieki otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 889 216 zł. Powyższa kwota zostanie uruchomiona po zakończeniu realizacji zadania podstawowego.

Usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej została wykonana oraz odebrana zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 24.01.2024 r.

Dnia 1 marca 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę, wydane przez Starostę Bielskiego. W okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę Samorządowego Żłobka Miejskiego oraz dostawę i montaż wyposażenia żłobka. W dniu 27 marca 2024 roku Rada Rodziców Przedszkola nr 5 złożyła petycję, w której wyrażony został sprzeciw wobec budowy żłobka miejskiego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4733 oraz 4732/23. Żądanie w petycji dotyczyło wybrania innej lokalizacji na przedmiotową inwestycję, po szczegółowej analizie petycji, ze względu na brak możliwości wskazania innej lokalizacji, petycja została nieuwzględniona. Inwestycja powinna zostać zrealizowana ze względu na jej strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju demograficznego oraz społecznego miasta. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości usług edukacyjnych oraz zwiększenia dostępności żłobkowych miejsc opieki.

## **17. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.**

Dnia 11 grudnia 2023 r. złożony został wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków

mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Planowany całkowity koszt projektu to 4 714 750,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 3 886 200,00 zł. Projekt jest w trakcie oceny, planowane rozstrzygnięcie konkursu to wrzesień 2024 r.

### **18. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim.**

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

1. zaprojektowanie i wybudowanie: tężni solankowej oraz budowę fontanny, z Wykonawcą: Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa – Export Aldona Grabowska Pajdak, ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż. Wartość robót budowlanych to 1 487 070,00 zł.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji inwestycji z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiktor Ostasiewicz, ul. Wspólna 1B, 15-340 Białystok. Wartość usługi: 3 075,00 zł.

Na powyższą inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 457 328,60 zł co stanowi 98% wartości robót budowlanych.

W ramach zadania wybudowana zostanie fontanna miejska z iluminacją świetlną w Skwerze im. Izabeli Branickiej oraz tężnia solankowa w Parku Królowej Heleny.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni publicznej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracowywał dokumentację projektową na budowę tężni solankowej.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: listopad 2024 r.

### **19. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 457,37 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4 436 526,60 zł.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca usuwał usterki, które zostały stwierdzone w protokole odbioru końcowego. Dnia 17 czerwca 2024 roku sporządzony został protokół z usunięcia usterek.

## **20. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji-etap II.**

W ramach zadania w 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, na kwotę 1 150 000,01 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonywania kanalizacji deszczowej, murów oporowych, wykonania trybuny głównej, trybuny dla gości oraz wykonywania piłkochwyłów.

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 15.03.2024 r., Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane do dnia 30 kwietnia 2024 r. W związku z niedotrzymaniem terminu umowy i brakiem przesłanek do jego wydłużenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych.

### **Wydatki niewygasające**

#### **1. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj.**

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował inwestycję rozpoczętą w 2023 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 29.03.2024 r.

Dnia 16.04.2024 roku sporządzony został protokół odbioru końcowego. W ramach inwestycji wykonano:

- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej – 1 747,75 m<sup>2</sup>,
- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej – 297,06 m<sup>2</sup>,
- roboty z zakresu branży sanitarnej,
- roboty z zakresu branży elektrycznej polegające na ustawieniu 27 szt. słupów aluminiowych wraz z oprawami typu LED.