

Temat wynikający z porządku posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski

Informacja o stanie zaawansowania obecnie realizowanych inwestycji miejskich.

Członek Komisji Mirosław Gołębiowski:

1. Poprosił o wyjaśnienie jakie są dalsze plany wobec ul. Wierzbowej i ul. Obwodowej?

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że w sprawie ul. Wierzbowej przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. We wszystkich postępowaniach oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 9 sierpnia 2024 r. ogłoszono kolejne postępowania przetargowe, zaś w dniu 20 sierpnia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Oferty złożyły 3 firmy. Trwa ocena ofert. W zakresie zadania trwają także uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. dotyczące przejęcia przez miasto części działki, stanowiącej własność PKP S.A. celem poszerzenia pasa drogowego w przedmiotowej ulicy.

Odnośnie ul. Obwodowej trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy tej ulicy od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowę podpisano z firmą: DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy, wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację projektową do dnia 29 lutego 2024 r., jednak nie dostarczył jej zamawiającemu w umownym terminie. W związku z powyższym, zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie z Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

2. Zwrócił się z sugestią, aby Burmistrz Miasta na najbliższej sesji przedstawił informację w zakresie przebudowy schodów przy Urzędzie Miasta.

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że zamawiający w dniu 24 lipca 2024 r. odstąpił od umowy z wykonawcą z uwagi na nierzetelne wykonywanie prac przez wykonawcę oraz zaniedbywanie obowiązków umownych. Miasto zwróciło się do wykonawców z prośbą o przedłożenie oferty cenowej wykonania schodów z wyłączeniem wykonanych robót rozbiórkowych. Zapytanie zostało wysłane do 8 wykonawców. Do dnia dzisiejszego wpłynęły 2 oferty.

3. Zwrócił uwagę, że podczas otwarcia bocznego boiska ze sztuczną nawierzchnią dzieci wspinały się na siatkę od strony trybun, która jest dosyć delikatna, na co zwracali uwagę kibice i rodzice obecni na otwarciu boiska. Jeżeli dzieci dalej będą się wspinać po tej siatce, to bardzo szybko ulegnie zniszczeniu. Zaproponował, aby postawiono kilka tabliczek zakazujących wspierania/wspinania się na siatkę.

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że rodzice dzieci – „małoletnich kibiców” podczas meczu w dniu 17 sierpnia 2024 r. nie reagowali w sposób bezpośredni na zachowanie ich dzieci, które wspinały się na ogrodzenie z siatki, kopali ją i odbijali się od niej. W związku z tym zarządca obiektu – MOSiR w Bielsku Podlaskim zamocuje tablice ostrzegawcze zakazujące niszczenie ogrodzenia.

Członek Komisji Piotr Ostaszewski przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miasta zwracał uwagę na jakość wykonania robót drogowych na ul. Bagnistej. Kostka brukowa, która została ułożona, w ocenie radnego nie została zasypana piachem i przy umożliwionym obecnie ruchu kołowym kostka zaczyna się rozjeżdżać. Zwrócił się z pytaniem czy Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych udał się już na miejsce w celu oceny prowadzonej inwestycji, po uwagach radnego, które zostały zgłoszone na czerwcowej sesji?

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że budowa ul. Bagnistej nie została jeszcze ukończona, a termin zakończenia robót przewidziany jest na dzień 30 września 2024 r. Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych na bieżąco monitorują postęp i realizację robót na zadaniach inwestycyjnych Miasta Bielsk Podlaski. Do dnia końcowego odbioru robót wszystkie wady i usterki zostaną usunięte.

Członek Komisji Paweł Bierżyn poprosił o informację na jakim etapie jest projekt wymiany ogrodzenia boiska MOSiR, który został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego? Jaki jest plan na najbliższy czas w stosunku do ww. inwestycji?

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że są opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przedmiotową inwestycję.