

**Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych
w mieście Bielsk Podlaski w latach 2025-2026
(stan na 12.11.2025 r.)**

Spis treści

1. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.....	4
2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	4
3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim.....	4
4. Przebudowa drogi publicznej nr 107399B – ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	4
5. Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – dokumentacja projektowa.....	5
6. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	5
7. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.....	5
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.....	5
9. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	6
10. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	6
11. Przebudowa ulicy Grabniak – dokumentacja projektowa.....	6
12. Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	6
13. Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	7
14. Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.....	7
15. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	7
16. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego.....	7
17. Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej.....	8
18. Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	8
19. COOLTURY idą w miasto	8
20. Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty.....	8
21. Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa	9
22. Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	9
23. Modernizacja pomieszczeń garażowych.....	9
24. Zakup i montaż centrali telefonicznej.....	9

25. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	9
26. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta	10
27. Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	10
28. Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody	10
29. Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	10
30. Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW	10
31. Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys.	11
32. Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	11
33. Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem.....	11
34. Zakup namiotu ratowniczego	11
35. Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	11
36. Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego.....	11
37. Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	11
38. Zakup ciągnika z przednim tuż o mocy 40-50 KM.....	12
39. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	12
40. Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.....	12
41. Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli 12	
42. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	13
43. Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	14
44. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.....	15
45. Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli.....	15
46. Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego	15
47. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	16
48. Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski.....	16
49. Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim.....	16
50. Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaułek w Bielsku Podlaskim – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie).....	17
51. Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie).....	17
52. Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski	17
53. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	17

54. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	19
55. Zakup domku świątecznego	19
56. Akademia małego odkrywcy.....	19
57. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	20
58. Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	20
59. Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	21
60. Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika	21
61. Zakup przyczepy do ciągnika.....	21
62. Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim.....	21

1. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez firmę Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. w ramach umowy podpisanej we wrześniu 2024 r. Wartość opracowania dokumentacji wynosi 286 590,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: do 10 grudnia 2025 r.

2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez firmę projektową: NPI Damian Mielnik. Umowa na jej wykonanie została podpisana 22 maja 2025 r.

Wartość wykonania dokumentacji wynosi 129 888,00 zł. Termin umowny wykonania zadania: do 22 grudnia 2025 r.

3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim

16 czerwca 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: PUW Wygoda Sp. z o.o. na kwotę 4 059,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 12 sierpnia 2025 r.

3 października br. dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast 28 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, która jest obecnie analizowana.

4. Przebudowa drogi publicznej nr 107399B – ul. Wesola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: NPI Damian Mielnik, na podstawie umowy zawartej 22 maja 2025 r.

Wartość dokumentacji projektowej wynosi 79 458,00 zł. Termin umowny wykonania zadania: do 22 grudnia 2025 r.

5. Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez firmę KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski, na podstawie umowy zawartej 28 kwietnia 2025 r. Wartość dokumentacji wynosi 94 464,00 zł. Termin umowny: do 28 grudnia 2025 r.

6. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: NPI Damian Mielnik, na podstawie umowy zawartej 22 maja 2025 r.

Wartość dokumentacji projektowej wynosi 78 597,00 zł. Zgodnie z umową, dokumentacja ma zostać wykonana do 22 grudnia 2025 r.

7. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja została odebrana 31 stycznia 2025 r. od Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Wartość opracowanej dokumentacji wyniosła 64 940,00 zł.

29 maja 2025 r. Miasto uzyskało decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 1 lipca 2025 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim

Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września została odebrana 28 lutego 2025 r. od Wykonawcy: Biuro Projektowe „DROEM” Mirosław Jakubiuk. Wartość opracowanej dokumentacji wyniosła 60 000,00 zł.

6 czerwca 2025 r. Miasto uzyskało decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 14 lipca 2025 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

9. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 178 343,85 zł. Termin zakończenia prac projektowych: do 30 grudnia 2025 r.

10. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową odebrano w dniu 18 kwietnia 2025 r. od Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 59 040,00 zł.

17 września 2025 r. Miasto otrzymało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu wlotu ul. Kolejowej na odcinku drogi krajowej nr 19.

20 października 2025 r. Miasto uzyskało decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie zostało zrealizowane.

11. Przebudowa ulicy Grabniak – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej 8 kwietnia 2025 r.

Wartość dokumentacji projektowej wynosi 90 405,00 zł. Zgodnie z umową, dokumentacja ma zostać wykonana do 8 grudnia 2025 r.

12. Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim

18 kwietnia 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim – Etap II” z Wykonawcą: UNIBEP S.A. na kwotę 30 751,18 zł.

10 lipca 2025 r. dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 76 m.

Zadanie zostało zrealizowane.

13. Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

10 października 2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą projektową: INFRAP Łukasz Klebus. Wartość umowy wynosi 153 811,50 zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin wykonania: do 10 lipca 2026 r.

14. Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

23 lipca 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 119 310,00 zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin umowny: do 23 grudnia 2025 r.

15. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Inwestycja znalazła się na opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury liście zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadania w obszarze budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 2 674 010,00 zł.

15 kwietnia 2025 r. odebrano komplet dokumentacji projektowej, wykonanej przez: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 131 610,00 zł.

14 lipca 2025 r. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

We wrześniu br. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku postępowania złożono 9 ofert, które są analizowane.

12 listopada 2025 r. wyłoniono Wykonawcę, który będzie pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego, firmę BIAL-INWEST Walerian Buczyński. Wartość usługi wynosi 44 000,00 zł.

16. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, realizowanej staraniami Urzędu Miasta.

17. Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, realizowanej staraniami Urzędu Miasta.

18. Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

19. COOLTURY idą w miasto

Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W kwietniu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu figurek turów wraz z lokalizacją i sposobem ich montażu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę, jaka została przeznaczona na realizację inwestycji.

W celu określenia realnej wartości zadania, przeprowadzono konsultacje z firmami specjalizującymi się w wykonaniu rzeźb i odlewów z brązu. W ich wyniku ustalono, że szacunkowy koszt wykonania ośmiu figurek wynosi 98 587,50 zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z kosztem dokumentacji według wyceny uzyskanej w wyniku zapytania ofertowego wyniósłby 157 627,50 zł. Kwota ta znacznie przekracza budżet na realizację zadania, aż o 75,14%. Zgodnie z §1 ust. 8 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, w przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 20% podstawowej wartości, projekt nie będzie realizowany.

Z uwagi na znaczne przekroczenie 20% wartości, realizacja zadania stała się niemożliwa.

20. Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań dla 41 osób/podmiotów w zakresie rozbudowy ul. Obwodowej. Ponadto, w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim okazano operaty szacunkowe dla działek o numerach ewidencyjnych: 65/10, 65/14 oraz 65/12 (również dotyczących ul. Obwodowej).

Dla spraw związanych z rozbudową ul. Gajowej, Starosta Bielski powołał rzeczoznawcę majątkowego; dotychczas nie przedstawiono operatów szacunkowych.

21. Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa

W ramach zadania przeprowadzono 3 postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wszystkie postępowania unieważniono, ponieważ ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

22. Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 100 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

15 maja 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Infra Instal Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny, studnie rewizyjne oraz odtworzono istniejące nawierzchnie utwardzone.

12 września 2025 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Ich wartość wyniosła 235 994,20 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

23. Modernizacja pomieszczeń garażowych

4 listopada br. rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku analizy ofert wyłoniono Wykonawcę: PUW Wygoda Sp. z o.o., który złożył najkorzystniejszą ofertę w wysokości 112 589,28 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

24. Zakup i montaż centrali telefonicznej

Zadanie zostało zrealizowane.

25. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim

7 marca 2025 r. dokonano odbioru robót budowlanych, zrealizowanych w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość robót wyniosła 1 125 899,45 zł.

30 października 2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą-Gwarantem, firmą ENERI Damian Sulewski na wymianę drzwi wraz z dostosowaniem otworu, prowadzących do wschodniego skrzydła parteru budynku przy ul. Kopernika 3.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość umowna wynosi 24 969,00 zł, natomiast termin wykonania: do 23 grudnia 2025 r.

26. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta

Zadanie zostało zrealizowane.

27. Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta

3 listopada 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą: Wiercenie Studni Głębinowych Mateusz Faderewski na kwotę 53 460,00.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania: do 28 listopada 2025 r.

28. Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody

7 listopada 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Krystian Pugacewicz Instalacje Elektryczne i Elektrotechniczne, o wartości umownej 14 900,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiot umowy ma zostać przekazany do 28 listopada 2025 r.

29. Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem

Rozstrzygnięto postępowanie i wyłoniono Wykonawcę, firmę Z.I.P.E. Sp. z o.o. Termin realizacji zamówienia: do 28 listopada 2025 r.

30. Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW

Rozstrzygnięto postępowanie i wyłoniono Wykonawcę, firmę Z.I.P.E. Sp. z o.o. Termin realizacji zamówienia: do 28 listopada 2025 r.

31. Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys.

Realizacja zadania jest niemożliwa z powodu braku towaru na rynku.

32. Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody

10 października 2025 r. podpisano umowę na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej mobilnej stacji uzdatniania wody z firmą: ARMATEC Arkadiusz Błach, Mateusz Borowski s.c. o wartości umownej 110 000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin dostawy: do 9 grudnia 2025 r.

33. Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem

Dokonano zakupu sprzętu.

34. Zakup namiotu ratowniczego

Realizacja zadania jest niemożliwa z powodu braku towaru na rynku.

35. Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton

29 października 2025 r. podpisano umowę na zakup wraz z dostawą dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton z firmą: PRONAR Sp. z o.o. na kwotę 115 258,63 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania: do 28 listopada 2025 r.

36. Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego

Dokonano zakupu sprzętu.

37. Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym

6 listopada 2025 r. podpisano umowę z firmą: PRONAR Sp. z o.o. na dostawę asortymentu w zakresie: zakupu ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym (przedmiotowe zadanie inwestycyjne) oraz zakupu ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM. Całkowita wartość umowna wynosi 342 537,95 zł, natomiast wartość realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego to 182 510,03 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania: do 28 listopada 2025 r.

38. Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM

6 listopada 2025 r. podpisano umowę z firmą: PRONAR Sp. z o.o. na dostawę asortymentu w zakresie: zakupu ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym oraz zakupu ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM (przedmiotowe zadanie inwestycyjne). Całkowita wartość umowna wynosi 342 537,95 zł, natomiast wartość realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego to 160 027,92 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania: do 28 listopada 2025 r.

39. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną

W ramach zadania zabezpieczono środki własne, które zostaną przeznaczone na pokrycie ewentualnych, dodatkowych kosztów zadań w zakresie obrony cywilnej (dodatkowe środki na zadania inwestycyjne nr 27-38).

40. Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Szkoła zakwalifikowała się do dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków ZUS i obecnie oczekuje na informację o dalszych krokach.

Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia:

- w sali gimnastycznej (12 szt.),
- w pomieszczeniu biblioteki (9 szt.),
- w 3 salach lekcyjnych - 1, 11, 16 (27 szt.),
- w pomieszczeniu stołówki szkolnej (10 szt.),
- w korytarzach na parterze i piętrze starego skrzydła (14 szt.).

Termin realizacji zadania wynosi 6 miesięcy.

41. Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli

5 lutego 2025 r. podpisano umowę na opracowanie audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały,
- Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka,
- Przedszkola Nr 9 Leśna Polana,

z Wykonawcą: HORNET Cezary Szerszenowicz na kwotę 118 080,00 zł. Przedmiot zamówienia odebrano 28 lutego 2025 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

42. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 1 sierpnia 2024 r. z Wykonawcą: Grupa Izoterm Sp. z o.o. Umowa została aneksowana. Wartość robót budowlanych po podpisaniu aneksów to 25 311 651,99 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 889 090,00 zł.

W ramach zadania pn. **Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim** w 2025 r. wykonano m.in.:

- piwnica: wykonanie izolacji, ścianek działowych, montaż okien, tynkowanie, malowanie ścian,
- parter: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek,
- I piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- II piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- dach: wykonanie stropodachu, murowanie attyki, wykonanie izolacji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie,
- łącznik: betonowanie słupów, wykonanie ścian i ław żelbetowych, montaż konstrukcji stalowej i szklenie witryn,
- betonowanie schodów zewnętrznych,
- prace elewacyjne, przy konstrukcji fasady,
- wykonywanie infrastruktury technicznej,

- wykonywanie ścian windy,
- wykonywanie nawierzchni dziedzińca i zagospodarowanie terenu,
- montaż instalacji kotłowni i grzejników.

W ramach zadania pn. **Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim** w 2025 r. wykonano m.in.:

- piwnica: zbrojenie i betonowanie ścian żelbetowych fundamentowych, izolacja ścian fundamentowych, murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie,
- parter: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie, wykonanie ścianek działowych,
- I piętro: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, montaż stolarki okiennej,
- wykonywanie ścian windy,
- wykonanie konstrukcji niecki basenu,
- łącznik: prace żelbetowe i murowe,
- wykonanie warstw stropodachu,
- wykonywanie schodów zewnętrznych,
- wykonywanie infrastruktury technicznej,
- prace elewacyjne,
- wykonanie posadzek na podbaseniu wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową,
- wykonanie prac remontowych i instalacyjnych w istniejącej części budynku (w segmencie A),
- wykonywanie utwardzenia terenu.

Roboty budowlane w zakresie obu zadań są w toku. Część robót została zakończona, inne wciąż są realizowane na różnych etapach budowy.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 1 lutego 2026 r.

43. Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

9 października 2025 r. zawarto umowę na zakup i dostawę mikrobusa z firmą GREEN WAY Kamila Sadowska na kwotę 205 902,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Pojazd ma zostać dostarczony do 8 stycznia 2026 r.

44. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 25 września 2024 r. z Wykonawcą: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Umowa została aneksowana. Wartość robót budowlanych po podpisaniu aneksów to 7 514 570,03 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029 w kwocie 6 792 906,24 zł.

W 2025 r. w ramach zadania wykonano:

- roboty fundamentowe (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacja przeciwwilgociowa),
- roboty murarskie i żelbetowe,
- roboty w części podpiwniczonej: wykonanie muru oporowego, murowanie ścian, zbrojenie i betonowanie stropu nad piwnicą,
- roboty w części parteru: murowanie ścian, szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad parterem, wykonanie tynków, wykonywanie posadzek,
- roboty na I piętrze: murowanie ścian piętra budynku, wykonywanie stropu nad piętrem, wykonanie tynków,
- wykonywanie ścian attykowych,
- wykonywanie pokrycia dachu,
- prace elewacyjne budynku,
- montaż stolarki PCV na piętrze,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze budynku.

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 25 marca 2026 r.

45. Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakup planowany jest na listopad 2025 r.

46. Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakup planowany jest na listopad 2025 r.

47. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

48. Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski

16 czerwca 2025 r. zawarto umowę z firmą MICHNOR Sp. z o.o. na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie:

- 1) budowy zbiornika małej retencji z zielono-niebieską infrastrukturą w dzielnicy Studziwody (wraz z operatem wodno-prawnym),
- 2) rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury pomiędzy ulicą Żurawią a Strzelniczą,
- 3) modernizacji nawierzchni z zastosowaniem materiałów przepuszczalnych i rozwoju zielonej infrastruktury przy ul. Dubicze,
- 4) rewitalizacji terenu z zastosowaniem nawierzchni przyjaznych środowisku i rozwoju zielonej infrastruktury na osiedlu Mickiewicza 114-120.

Wykonawca jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wartość wykonania zadania wynosi 147 600,00 zł. Termin wykonania zadania: do 28 listopada 2025 r.

49. Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim

W bieżącym roku zawarto umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: EnergoSky International Sp. z o.o. na kwotę 160 159,60 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji w/w inwestycji z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiktor Ostasiewicz na kwotę 4 305,00 zł.

W ramach zadania wybudowano kablową sieć oświetlenia ulicznego o łącznej długości 457 m oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.

Roboty budowlane odebrano 13 czerwca 2025 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

50. Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)

11 marca 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko na kwotę 6 765,00 zł. Dokumentacja została odebrana 30 lipca 2025 r.

29 września 2025 r. podpisano umowę z firmą: EnergoSky International Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 25 792,20 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin umowny: do 29 listopada 2025 r.

51. Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)

Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało wstrzymane z powodu nieuregulowanego stanu prawnego jednej z nieruchomości, nad którą będzie przebiegać linia oświetlenia ulicznego.

Po uregulowaniu stanu prawnego w/w nieruchomości zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

52. Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Przeprowadzono dwie procedury wyłonienia wykonawcy opracowania przedmiotowej dokumentacji technicznej lecz nieskutecznie, ponieważ w obu przypadkach nie wpłynęła żadna oferta.

53. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 29 marca 2024 r. z Wykonawcą: Firma Kryształowy Świat Produkcyjno Handlowa Usługowa – Export Aldona Grabowska-Pajdak. Wartość robót budowlanych: 1 487 070,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 457 328,60 zł.

W ramach zadania pn. **Budowa tężni solankowej:**

W okresie styczeń-kwiecień 2025 r. trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

29 kwietnia 2025 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót pod warunkiem przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót oraz nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych. W związku z warunkami decyzji, zwrócono się o uchylenie przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, ponieważ teren, na którym usytuowano tężnię był wcześniej naruszony (w miejscu planowanej inwestycji znajdowała się wcześniej fontanna). Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał odwołanie od decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 lipca 2025 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzekł uchylenie decyzji poprzez odstąpienie od nałożenia warunku w postaci przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót.

Wobec wydanych decyzji, Wykonawca dokonał zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi. 24 września br. Wykonawca uzyskał zaświadczenie o braku sprzeciwu w stosunku do ww. zgłoszenia.

12 listopada 2025 r. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i w najbliższym czasie planuje wykonać przyłączy wodociągowe oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania pn. **Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:**

W styczniu bieżącego roku Wykonawca dokonał rozbiórki niepoprawnie wykonanych elementów fontanny i ponownie rozpoczął prace konstrukcyjne.

W okresie sprawozdawczym:

- wybetonowano nieckę i komorę techniczną fontanny,
- wykonano ściany komory technicznej fontanny,
- wykonano przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi zasilania obiektów fontanny oraz odtworzono nawierzchnię jezdni i chodnika,
- wykonano hydroizolację i termoizolację ścian komory technicznej fontanny,
- wykonano technologię fontanny,
- wykonano nawierzchnie utwardzone przy obiekcie fontanny.

26 czerwca 2025 r. przeprowadzono próbny rozruch technologiczny związany z próbami i regulacją urządzeń fontanny. Po przeprowadzeniu rozruchu dokonano formalności niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego obiektu fontanny.

27 sierpnia 2025 r. dokonano technicznego odbioru wykonanych robót budowlanych.

54. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym z Wykonawcą: Tomas Consulting Sp. z o.o. o wartości umownej 18 450,00 zł. Przedmiot umowy odebrano 30 kwietnia 2025 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 5.1 Rewitalizacja miejska, Typ Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych (Numer naboru: FEPD.05.01-IZ.00-001/24). Planowany termin ogłoszenia wyników to styczeń 2026 roku. Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.

W lipcu br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Termin otwarcia ofert pierwotnie zaplanowano na 28 sierpnia 2025 r., jednak został on kilkakrotnie przesunięty z powodu oczekiwania na wyniki naboru, o którym mowa powyżej. Obecnie termin otwarcia ofert to 28 listopada 2025 r.

55. Zakup domku świątecznego

4 listopada 2025 r. zawarto umowę z firmą Decor Light Iluminacje Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na dostawę miejskiej dekoracji świątecznej w postaci Domek Świąteczny, o wartości umownej 25 338,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 27 listopada 2025 r.

56. Akademia małego odkrywcy

Zadanie wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5 maja 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Architekt Sylwią Skoworodko na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 8 000,00 zł. Dokumentacja została odebrana 4 września 2025 r.

31 października zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą: Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o.o., o wartości umownej 106 943,78 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania: do 12 grudnia 2025 r.

57. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 000 000,00 zł.

28 maja 2025 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą: BIAL-INVEST Walerian Buczyński na kwotę 58 890,00 zł.

W kwietniu 2025 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, jednak postępowanie unieważniono z powodu obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wobec unieważnienia postępowania przez Zamawiającego, jeden z oferentów wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 23 lipca 2025 r. KIO oddaliło w/w odwołanie.

W sierpniu br. ogłoszono drugie postępowanie. W jego wyniku wyłoniono Wykonawcę: HYDROS PLUS Sp. z o.o. i w dniu 9 października 2025 r. podpisano z nim umowę na kwotę 4 778 550,00 zł.

Obecnie Wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Planowany termin wykonania zadania: do 9 sierpnia 2026 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych: budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypką z granulatu EPDM wraz z trybunami modułowymi na około 90 osób, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 x 32 m wraz z trybunami modułowymi na około 50 osób, budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, budowa oświetlenia kompleksu w technologii LED, budowa kortu tenisowego wraz z trybunami na około 50 osób, oświetlenie oraz odwodnienie nawierzchni kortu, budowa 3 boisk do siatkówki plażowej wraz z trybunami.

58. Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim

16 lipca 2025 r. podpisano umowę z firmą PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyński na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 159 285,00 zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin umowny wykonania zadania: do 16 grudnia 2025 r.

59. Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 11 931,00 zł.

60. Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 34 440,00 zł.

61. Zakup przyczepy do ciągnika

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 29 520,00 zł.

62. Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 66 420,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski