



BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI

ul. Mikołaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel.: +48 85 731 81 88
fax.: +48 85 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl
umbielskpodlaski.pl

Bielsk Podlaski, 12 stycznia 2026 r.

Izp.0012.2.1.2026

**Sz. P. Andrzej Roszczenko
Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego**

Stosownie do planu pracy Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2026 rok, przedkładam informację dotyczącą inwestycji miejskich zrealizowanych w 2025 r.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski

Informacja dotycząca inwestycji miejskich zrealizowanych w 2025 r.

Spis treści

1. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	4
2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	4
3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	4
4. Przebudowa drogi publicznej nr 107399B – ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	4
5. Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – dokumentacja projektowa.....	4
6. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	5
7. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.....	5
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.....	5
9. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	5
10. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	5
11. Przebudowa ulicy Grabniak – dokumentacja projektowa.....	6
12. Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	6
13. Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	6
14. Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.....	6
15. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	6
16. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego.....	7
17. Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej.....	7
18. Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	7
19. COOLTURY idą w miasto	7
20. Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa	8
21. Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	8
22. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	9
23. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	9
24. Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	9

25. Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody.....	9
26. Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	10
27. Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L	10
28. Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	10
29. Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem.....	10
30. Zakup namiotu ratowniczego	10
31. Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	10
32. Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego.....	10
33. Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	11
34. Zakup ciągnika z przednim tuż o mocy 40-50 KM.....	11
35. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	11
36. Zakup mobilnego magazynu typu hala/namiot.....	11
37. Zakup minikoparki.....	11
38. Zakup zamiatarki – osprzęt do zakupionych ciągników	11
39. Zakup pługa – osprzęt do zakupionych ciągników	11
40. Zakup posypywarki – osprzęt do zakupionych ciągników	11
41. Zakup przecinarki do betonu i stali	12
42. Zakup alternatywnych źródeł energii – generatory prądu/powerbanki.....	12
43. Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli	12
44. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	12
45. Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	14
46. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.....	14
47. Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli.....	15
48. Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego	15
49. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	15
50. Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski.....	15
51. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.....	16
52. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zielonych wiat przystankowych z elementami małej architektury na terenie Miasta Bielsk Podlaski	16
53. Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap.....	17
54. Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim.....	17
55. Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaułek w Bielsku Podlaskim – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie).....	17

56. Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie).....	18
57. Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski	18
58. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	18
59. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	19
60. Zakup domku świątecznego	20
61. Akademia małego odkrywcy.....	20
62. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	20
63. Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	21

1. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez firmę Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Wartość opracowania wynosi 286 590,00 zł. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana do 28 lutego 2026 r.

2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez firmę projektową: NPI Damian Mielnik. Umowa na jej wykonanie została podpisana 22 maja 2025 r.

Wartość wykonania dokumentacji wynosi 129 888,00 zł. Termin wykonania zadania: do 22 lutego 2026 r.

3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim

16 czerwca 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: PUW Wygoda Sp. z o.o. na kwotę 4 059,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 12 sierpnia 2025 r.

27 listopada 2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Infra Instal Sp. z o.o. o wartości 43 994,64 zł. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 19 grudnia 2025 r.

4. Przebudowa drogi publicznej nr 107399B – ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: NPI Damian Mielnik, na podstawie umowy zawartej 22 maja 2025 r. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 79 458,00 zł. Termin wykonania: do 22 lutego 2026 r.

5. Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez firmę KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski, na podstawie umowy zawartej 28 kwietnia 2025 r. Wartość dokumentacji wynosi 94 464,00 zł. Termin umowny: do 28 lutego 2026 r.

6. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę: NPI Damian Mielnik, na podstawie umowy zawartej 22 maja 2025 r. Jej wartość wynosi 78 597,00 zł. Dokumentacja ma zostać wykonana do 22 lutego 2026 r.

7. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja została odebrana 31 stycznia 2025 r. od Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Wartość opracowanej dokumentacji wyniosła 64 940,00 zł.

29 maja 2025 r. Miasto uzyskało decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 1 lipca 2025 r.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim

Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września została odebrana 28 lutego 2025 r. od Wykonawcy: Biuro Projektowe „DROEM” Mirosław Jakubiuk. Wartość opracowanej dokumentacji wyniosła 60 000,00 zł.

6 czerwca 2025 r. Miasto uzyskało decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 14 lipca 2025 r.

9. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana od Wykonawcy: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2025 r. Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 178 343,85 zł.

10. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa została odebrana 18 kwietnia 2025 r. od Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 59 040,00 zł.

Miasto posiada decyzję Starosty Bielskiego, udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, w zakresie wykonania remontu ul. Kolejowej na odcinku drogi krajowej.

11. Przebudowa ulicy Grabniak – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa została odebrana 24 listopada 2025 r. od Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 90 405,00 zł.

12. Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim

18 kwietnia 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim – Etap II” z Wykonawcą: UNIBEP S.A. na kwotę 30 751,18 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 76 m. 10 lipca 2025 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych.

13. Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez firmę INFRAP Łukasz Klebus, na podstawie umowy zawartej 10 października 2025 r. Wartość opracowania dokumentacji wynosi 153 811,50 zł. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana do 10 lipca 2026 r.

14. Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Dokumentacja jest w trakcie opracowania przez Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk, na podstawie umowy zawartej 23 lipca 2025 r. Jej wartość wynosi 119 310,00 zł. Termin wykonania dokumentacji: do 28 lutego 2026 r.

15. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Inwestycja znalazła się na opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury liście zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadania w obszarze

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony dróg publicznych, którymi zarządzają jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 2 674 010,00 zł.

15 kwietnia 2025 r. odebrano dokumentację projektową, wykonaną przez: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 131 610,00 zł. Miasto otrzymało także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W listopadzie 2025 r. zawarto umowy na:

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą: BIAL-INWEST Walerian Buczyński na kwotę 44 000,00 zł;
- wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Sp. z o.o. na kwotę 2 953 132,34 zł. Planowany termin wykonania zadania: do 21 lipca 2026 r.

16. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego

17 grudnia 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Infra Instal Sp. z o.o. na kwotę 21 976,41 zł. Roboty budowlane zostały odebrane 29 grudnia 2025 r.

17. Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej

18 grudnia 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Infra Instal Sp. z o.o. na kwotę 8 966,09 zł. Roboty budowlane zostały odebrane 29 grudnia 2025 r.

18. Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

W 2025 r. przygotowano dokumentację przetargową, celem przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Ogłoszenie postępowania planowane jest styczniu 2026 r.

19. COOLTURY idą w miasto

Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W kwietniu 2025 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ośmiu figurek turów wraz z lokalizacją i sposobem ich montażu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę, jaka została przeznaczona na realizację inwestycji.

W celu określenia realnej wartości zadania, przeprowadzono konsultacje z firmami specjalizującymi się w wykonaniu rzeźb i odlewów z brązu. W ich wyniku ustalono, że szacunkowy koszt wykonania ośmiu figurek wynosi 98 587,50 zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z kosztem dokumentacji według wyceny uzyskanej w wyniku zapytania ofertowego wyniósłby 157 627,50 zł. Kwota ta znacznie przekracza budżet na realizację zadania, aż o 75,14%. Zgodnie z §1 ust. 8 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, w przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 20% podstawowej wartości, projekt nie będzie realizowany.

Z uwagi na znaczne przekroczenie 20% wartości, realizacja zadania stała się niemożliwa.

20. Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa

W ramach zadania w 2025 r. przeprowadzono 2 postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W pierwszym postępowaniu wpłynęła oferta w kwocie 262 605,00 zł, w drugim postępowaniu - oferta w kwocie 256 455,00 zł. Zamawiający na realizację zamówienia zabezpieczył środki w wysokości 49 000,00 zł.

W związku z powyższym, oba postępowania unieważniono, ponieważ ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

21. Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 100 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

15 maja 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Infra Instal Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny, studnie rewizyjne oraz odtworzono istniejące nawierzchnie utwardzone.

12 września 2025 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Ich wartość wyniosła 235 994,20 zł.

22. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych

13 listopada 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z o.o. W ramach zadania wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe pomieszczeń garażowych, należących do Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy.

29 grudnia 2025 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Ich wartość wyniosła 117 443,66 zł.

23. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim

7 marca 2025 r. dokonano odbioru robót budowlanych, zrealizowanych w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość robót wyniosła 1 125 899,45 zł.

30 października 2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą-Gwarantem, firmą ENERI Damian Sulewski na wymianę drzwi wraz z dostosowaniem otworu, prowadzących do wschodniego skrzydła parteru budynku przy ul. Kopernika 3. Roboty budowlane zostały odebrane 23 grudnia 2025 r. Ich wartość wyniosła 24 969,00 zł.

24. Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta

3 listopada 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą: Wiercenie Studni Głębinowych Mateusz Faderewski. W ramach zadania wykonano studnie w 3 lokalizacjach: przy ul. Tadeusza Rejtana, przy ul. Adama Mickiewicza oraz przy ul. Władysława Wysockiego.

Roboty budowlane zostały odebrane 28 listopada 2025 r. Ich wartość wyniosła 53 460,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 45 000,00 zł.

25. Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody

Zadanie zostało zrealizowane. Jego wartość wyniosła 14 900,00 zł, w tym dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wyniosła 12 215,00 zł.

26. Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem

Zrealizowano zakup 2 agregatorów o łącznej wartości 238 128,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w całości ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

27. Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L

Zrealizowano zakup 1 cysterny. Wartość zadania wyniosła 60 000,00 zł, przy czym dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wyniosła 49 200,00 zł.

28. Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 110 000,00 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

29. Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 42 927,00 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

30. Zakup namiotu ratowniczego

Brak możliwości realizacji zadania z powodu braku towaru na rynku.

31. Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 115 258,63 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

32. Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego

Dokonano zakupu sprzętu. Koszt inwestycji wyniósł 40 661,66 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

33. Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 182 510,03 zł, przy czym dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wyniosła 159 940,03 zł.

34. Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania wyniosła 160 027,92 zł, przy czym dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wyniosła 159 997,92 zł.

35. Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną

Zadanie miało na celu pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – łącznie wykorzystano 44 545,00 zł.

36. Zakup mobilnego magazynu typu hala/namiot

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 25 190,00 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

37. Zakup minikoparki

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 49 000,00 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

38. Zakup zmiatarki – osprzęt do zakupionych ciągników

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 22 341,18 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

39. Zakup pługa – osprzęt do zakupionych ciągników

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 12 605,68 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

40. Zakup posypywarki – osprzęt do zakupionych ciągników

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 39 057,65 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

41. Zakup przecinarki do betonu i stali

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 17 861,54 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

42. Zakup alternatywnych źródeł energii – generatory prądu/powerbanki

Zadanie zostało zrealizowane. Koszt inwestycji wyniósł 32 176,62 zł i został w całości pokryty ze środków otrzymanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

43. Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli

5 lutego 2025 r. podpisano umowę na opracowanie audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały,
- Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka,
- Przedszkola Nr 9 Leśna Polana,

z Wykonawcą: HORNET Cezary Szerszenowicz na kwotę 118 080,00 zł.

Przedmiot zamówienia odebrano 28 lutego 2025 r.

44. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 1 sierpnia 2024 r. z Wykonawcą: Grupa Izoterm Sp. z o.o. Umowa została aneksowana. Wartość robót budowlanych po podpisaniu aneksów to 25 687 129,74 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 889 090,00 zł.

W ramach zadania pn. **Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim** w 2025 r. wykonano m.in.:

- piwnica: wykonanie izolacji, ścianek działowych, montaż okien, tynkowanie, malowanie ścian,

- parter: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek,
- I piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- II piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- dach: wykonanie stropodachu, murowanie attyki, wykonanie izolacji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie,
- wykonanie konstrukcji łącznika,
- wykonanie schodów zewnętrznych,
- wykonanie prac elewacyjnych oraz prac przy konstrukcji fasady,
- wykonanie infrastruktury technicznej,
- wykonanie utwardzeń i zagospodarowanie terenu,
- wykonanie części robót wykończeniowych wewnątrz budynku.

W ramach zadania pn. **Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim** w 2025 r. wykonano m.in.:

- piwnica: zbrojenie i betonowanie ścian żelbetowych fundamentowych, izolacja ścian fundamentowych, murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie,
- parter: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie, wykonanie ścianek działowych,
- I piętro: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, montaż stolarki okiennej,
- wykonanie ścian windy,
- wykonanie konstrukcji niecki basenu,
- wykonanie konstrukcji łącznika,
- wykonanie stropodachu,
- wykonanie schodów zewnętrznych,
- wykonanie infrastruktury technicznej,
- wykonanie prac elewacyjnych,

- wykonanie prac remontowych i instalacyjnych w istniejącej części budynku (w segmencie A),
- wykonanie placu zabaw wraz z montażem maty bezpiecznej i zabawkami,
- wykonanie części robót wykończeniowych wewnątrz budynku,
- wykonanie części prac dotyczących technologii basenowej.

Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 1 lutego 2026 r.

45. Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

9 października 2025 r. zawarto umowę na zakup i dostawę mikrobusa z firmą GREEN WAY Kamila Sadowska na kwotę 205 902,00 zł. Termin dostarczenia pojazdu: do 8 stycznia 2026 r.

46. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 25 września 2024 r. z Wykonawcą: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Umowa została aneksowana. Wartość robót budowlanych po podpisaniu aneksów to 7 546 728,95 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029 w kwocie 6 792 906,24 zł.

W 2025 r. w ramach zadania wykonano:

- roboty fundamentowe (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacja przeciwwilgociowa),
- roboty murarskie i żelbetowe,
- roboty w części podpiwniczonej: wykonanie muru oporowego, murowanie ścian, zbrojenie i betonowanie stropu nad piwnicą,
- roboty w części parteru: murowanie ścian, szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad parterem, wykonanie tynków, wykonywanie posadzek,
- roboty na I piętrze: murowanie ścian piętra budynku, wykonywanie stropu nad piętrem, wykonanie tynków,
- wykonanie pokrycia dachu,
- wykonanie prac elewacyjnych,
- montaż stolarki PCV,
- wykonanie części posadzek wewnątrz budynku,

- wykonanie części prac instalacyjnych.

Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 25 marca 2026 r.

47. Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli

Zadanie zostało zrealizowane - wartość zakupu wyniosła 10 000,00 zł. Zakup zrealizowano w celu doposażenia ciągnika komunalnego przy realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników.

48. Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego

Zadanie zostało zrealizowane - wartość zakupu wyniosła 12 605,68 zł. Zakup zrealizowano w celu doposażenia ciągnika komunalnego przy realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników.

49. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny

W 2025 r. przygotowano dokumentację przetargową, celem przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Ogłoszenie postępowania planowane jest w styczniu 2026 r.

50. Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski

16 czerwca 2025 r. zawarto umowę z firmą MICHNOR Sp. z o.o. na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie:

- 1) budowy zbiornika małej retencji z zielono-niebieską infrastrukturą w dzielnicy Studziwody (wraz z operatem wodno-prawnym),
- 2) rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury pomiędzy ulicą Żurawią a Strzelniczą,
- 3) modernizacji nawierzchni z zastosowaniem materiałów przepuszczalnych i rozwoju zielonej infrastruktury przy ul. Dubicze,
- 4) rewitalizacji terenu z zastosowaniem nawierzchni przyjaznych środowisku i rozwoju zielonej infrastruktury na osiedlu Mickiewicza 114-120.

Wykonawca jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wartość wykonania zadania wynosi 147 600,00 zł. Termin wykonania: do 30 stycznia 2026 r.

W ramach zadania zostanie również opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami. Wykonawcą jest firma: Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej Fundacja Praktyków Biznesu. Wartość umowna wynosi 46 000,00 zł, natomiast planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 marca 2026 r.

51. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim

W okresie od 22 stycznia 2025 r. do 20 lutego 2025 r. przeprowadzono nabór wniosków o grant.

19 marca 2025 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji koordynatora do spraw technicznych z Dariuszem Linkiem. Planowany termin wykonania zadania: do 30 kwietnia 2026 r.

W okresie luty-maj 2025 r. trwała ocena oraz uzupełnienie złożonych wniosków.

9 maja 2025 r. opublikowano listy rankingowe uczestników naboru. Na podstawowej liście magazynów energii elektrycznej znalazło się 71 Grantobiorców, natomiast na podstawowej liście magazynów ciepła - 27 Grantobiorców.

Osoby zakwalifikowane do dofinansowania składały dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku i wyłonienie wykonawcy montażu magazynów energii. Dokumenty były następnie weryfikowane przez koordynatora do spraw technicznych. Po pozytywnej weryfikacji ww. dokumentów podpisywano umowę o powierzenie grantu. Po wykonaniu robót, Grantobiorcy składali wniosek o wypłatę grantu. Do końca 2025 r. grant wypłacono 56 Grantobiorcom.

52. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zielonych wiat przystankowych z elementami małej architektury na terenie Miasta Bielsk Podlaski

12 września 2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zielonych wiat przystankowych z elementami małej architektury na terenie Miasta Bielsk Podlaski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z Wykonawcą: ENTAZIS Żaneta Harasiuk. Wartość umowna to 59 655,00 zł, natomiast termin wykonania: do 30 stycznia 2026 r.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie stalowych wiat przystankowych z funkcją retencji wody oraz elementów zintegrowanych z konstrukcją wiaty w 12 lokalizacjach,

tj. na przystankach przy ulicach: Mickiewicza (3 przystanki), Białowieska (4 przystanki), Widowska (1 przystanek), 3 Maja (1 przystanek), Studziwodzka (2 przystanki) oraz Wojska Polskiego (1 przystanek).

53. Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap

Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim w ramach dotacji celowej, udzielonej przez Miasto Bielsk Podlaski.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, realizowane na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2024 r. W ramach zadania zabezpieczono obiekt przed wilgocią, osuszono fundamenty i piwnicę, wykonano izolację pionową i poziomą, wzmocniono strop piwnicy, wykonano zadaszenie wejścia do piwnicy, remont schodów przy wejściu bocznym do kościoła oraz nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych.

24 września 2025 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 023 532,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 98% ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w 2% z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

54. Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim

W 2025 r. zawarto umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: EnergoSky International Sp. z o.o. na kwotę 160 159,60 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji w/w inwestycji z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiktor Ostasiewicz na kwotę 4 305,00 zł.

W ramach zadania wybudowano kablową sieć oświetlenia ulicznego o łącznej długości 457 m oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Roboty budowlane odebrano 13 czerwca 2025 r.

55. Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)

W lipcu 2025 r. odebrano dokumentację projektową od Wykonawcy: Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko. Wartość dokumentacji wyniosła 6 765,00 zł.

29 września 2025 r. podpisano umowę z firmą: EnergoSky International Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 25 792,20 zł. Roboty budowlane zostały odebrane 8 grudnia 2025 r.

56. Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej – (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)

W ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową, jednak nie przeprowadzono postępowania przetargowego z powodu nieuregulowanego stanu prawnego jednej z nieruchomości, nad którą będzie przebiegać linia oświetlenia ulicznego. Do końca 2025 r. stan prawny nieruchomości nie został uregulowany, w związku z czym środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przeniesione na rok budżetowy 2026.

57. Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Przeprowadzono dwie procedury wyłonienia wykonawcy opracowania przedmiotowej dokumentacji technicznej lecz nieskutecznie, ponieważ w obu przypadkach nie wpłynęła żadna oferta.

58. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej 29 marca 2024 r. z Wykonawcą: Firma Kryształowy Świat Produkcyjno Handlowa Usługowa – Export Aldona Grabowska-Pajdak. Wartość robót budowlanych: 1 487 070,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 457 328,60 zł.

W ramach zadania pn. **Budowa tężni solankowej:**

W okresie styczeń-kwiecień 2025 r. trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

29 kwietnia 2025 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót pod warunkiem przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót oraz nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych. W związku z warunkami decyzji, zwrócono się o uchylenie przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, ponieważ teren, na którym usytuowano tężnię był wcześniej naruszony (w miejscu planowanej inwestycji znajdowała się wcześniej fontanna).

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał odwołanie od decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 lipca 2025 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzekł uchylenie decyzji poprzez odstąpienie od nałożenia warunku w postaci przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót.

Wobec wydanych decyzji, Wykonawca dokonał zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi. 24 września br. Wykonawca uzyskał zaświadczenie o braku sprzeciwu w stosunku do ww. zgłoszenia.

Dotychczas wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz roboty w zakresie płyty dennej zbiornika na solankę.

W ramach zadania pn. **Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:**

W styczniu 2025 r. Wykonawca dokonał rozbiórki niepoprawnie wykonanych elementów fontanny i ponownie rozpoczął prace konstrukcyjne.

W okresie sprawozdawczym:

- wybetonowano nieckę i komorę techniczną fontanny,
- wykonano ściany komory technicznej fontanny,
- wykonano przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi zasilania obiektów fontanny oraz odtworzono nawierzchnię jezdni i chodnika,
- wykonano hydroizolację i termoizolację ścian komory technicznej fontanny,
- wykonano technologię fontanny,
- wykonano nawierzchnie utwardzone przy obiekcie fontanny.

26 czerwca 2025 r. przeprowadzono próbny rozruch technologiczny związany z próbami i regulacją urządzeń fontanny. Po przeprowadzeniu rozruchu dokonano formalności niezbędnych do przeprowadzenia odbioru technicznego obiektu fontanny.

27 sierpnia 2025 r. dokonano technicznego odbioru wykonanych robót budowlanych.

59. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym z Wykonawcą: Tomas Consulting Sp. z o.o. o wartości umownej 18 450,00 zł. Przedmiot umowy odebrano 30 kwietnia 2025 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 5.1 Rewitalizacja miejska, Typ

Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych (Numer naboru: FEPD.05.01-IZ.00-001/24). Planowany termin ogłoszenia wyników to styczeń 2026 roku. Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.

W lipcu 2025 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Termin otwarcia ofert pierwotnie zaplanowano na 28 sierpnia 2025 r., jednak został on kilkakrotnie przesunięty z powodu oczekiwania na wyniki naboru, o którym mowa powyżej. Obecnie termin otwarcia ofert to 30 stycznia 2026 r.

60. Zakup domku świątecznego

Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zakupu wyniosła 25 338,00 zł.

61. Akademia małego odkrywcy

Zadanie wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5 maja 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Architekt Sylwią Skoworodko na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 8 000,00 zł. Dokumentacja została odebrana 4 września 2025 r.

31 października zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą: Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o.o. o wartości umownej 106 943,78 zł. Roboty budowlane zostały odebrane 22 grudnia 2025 r.

62. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 000 000,00 zł.

28 maja 2025 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą: BIAL-INVEST Walerian Buczyński na kwotę 58 890,00 zł.

W kwietniu 2025 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, jednak postępowanie unieważniono z powodu obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wobec unieważnienia postępowania przez Zamawiającego, jeden z oferentów wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 23 lipca 2025 r. KIO oddaliło w/w odwołanie.

W sierpniu 2025 r. ogłoszono drugie postępowanie. W jego wyniku wyłoniono Wykonawcę: HYDROS PLUS Sp. z o.o. i w dniu 9 października 2025 r. podpisano z nim umowę na kwotę 4 778 550,00 zł.

Obecnie Wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Planowany termin wykonania zadania: do 9 sierpnia 2026 r.

63. Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim

16 lipca 2025 r. podpisano umowę z firmą PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyński na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 159 285,00 zł.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin przekazania opracowanej dokumentacji: do 28 lutego 2026 r.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski