



BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI

ul. Mikołaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel.: +48 85 731 81 88
fax.: +48 85 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl
umbielskpodlaski.pl

Bielsk Podlaski, 10 sierpnia 2026 r.

Izp.0012.2.7.2026

**Sz. P. Andrzej Roszczenko
Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego**

Stosownie do planu pracy Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2026 rok, przedkładam informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji w 2026 r.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski

Informacja o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji w 2026 r. (stan na 10.08.2026 r.)

1. Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę INFRAP Łukasz Klebus. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 153 811,50 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 30 września 2026 r.

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej:

Realizacja robót została zakończona. W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć oświetlenia ulicznego oraz kanał technologiczny.

Dnia 7 sierpnia 2026 r. Wykonawca złożył pismo informujące o gotowości do odbioru końcowego. W ciągu 10 dni od daty złożenia pisma zostanie wyznaczony termin przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Roboty wykonała firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2025 r. na kwotę 2 953 132,34 zł.

3. Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę INFRAP Łukasz Klebus. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 178 965,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 28 maja 2027 r.

4. Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę INFRAP Łukasz Klebus. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 82 840,50 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 28 maja 2027 r.

5. Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę STRADA Tomasz Borowik. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 161 991,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 28 maja 2027 r.

6. Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 2 marca 2026 r. Wartość zadania wyniosła 94 464,00 zł; wykonawcą dokumentacji była firma KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski.

7. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę NPI Damian Mielnik. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 78 597,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 30 września 2026 r.

8. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 286 590,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 30 września 2026 r.

9. Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 27 lutego 2026 r. Wartość zadania wyniosła 119 310,00 zł; wykonawcą dokumentacji była firma Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk.

10. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 30 kwietnia 2026 r. Wartość zadania wyniosła 129 888,00 zł; wykonawcą dokumentacji była firma NPI Damian Mielnik.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 107350 B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim (na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września):

Dnia 12 czerwca 2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Sp. z o.o. na kwotę 1 741 417,26 zł.

Dotychczas wykonano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

Do wykonania pozostało: usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci oświetlenia ulicznego, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów.

Planowany termin zakończenia realizacji robót: 12 listopada 2026 r.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obecnie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Kwota dofinansowania wynosi 834 841,33 zł.

12. Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę NPI Damian Mielnik. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 79 458,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych: 30 września 2026 r.

13. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa została odebrana. Wartość zadania wyniosła 178 343,85 zł.

14. Budowa drogi gminnej nr 107263B ul. Cegielnianej (na odcinku od ul. Żytniej do krawędzi istniejącej nawierzchni utwardzonej w ul. Cegielnianej) oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3074 w Bielsku Podlaskim:

Dnia 19 czerwca 2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud Sp. z o.o. na kwotę 874 604,13 zł.

Dotychczas wykonano prace przygotowawcze; obecnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania pozostało: budowa sieci wodociągowej, rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, budowa sieci oświetlenia ulicznego oraz budowa jezdni i zjazdów.

Planowany termin zakończenia realizacji robót: 19 listopada 2026 r.

15. Rozbudowa drogi gminnej nr 107335B ul. Prusa w Bielsku Podlaskim:

Dnia 2 lipca 2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. na kwotę 1 209 803,62 zł.

Dotychczas wykonano roboty przygotowawcze, obejmujące demontaż i przestawienie fragmentu istniejącego ogrodzenia w zakresie potrzebnym do wykonania projektowanych miejsc postojowych.

Zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz budowę odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej, usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej, rozbiórkę i budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę jezdni, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, chodników oraz zjazdów.

Planowany termin zakończenia realizacji robót: 2 grudnia 2026 r.

16. Rozbudowa drogi gminnej nr 107364B ul. Złotej w Bielsku Podlaskim:

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 sierpnia 2026 r., natomiast otwarcie ofert ma nastąpić 20 sierpnia 2026 r.

Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres inwestycji obejmie: rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowę istniejącej sieci energetycznej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę jezdni, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, chodników oraz zjazdów.

17. Remont przepustu na ul. Strzelniczej:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania remontu przepustu na istniejącym cieku wodnym wraz z odtworzeniem chodnika i nawierzchni jezdni. Termin wykonania dokumentacji: 30 września 2026 r.

18. System monitoringu wizyjnego – dokumentacja projektowa:

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Według założeń przewiduje się montaż kamer w nowych lokalizacjach, wytypowanych jako istotne pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. Obecnie analizowane są propozycje lokalizacji kamer przedstawione przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, obejmujące m.in. widok na Rondo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Rondo księdza Jerzego Popiełuszki, Plac Ratuszowy, wejścia do miejskich parków, wejście na targowisko, wybrane skrzyżowania oraz punkty zlokalizowane przy głównych drogach wylotowych z miasta.

19. Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem:

Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie 2026” w kwocie 125 610,00 zł.

Obecnie Miasto oczekuje na podpisanie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Strzelnica zostanie utworzona w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów (dodatkowa sala lekcyjna). W pomieszczeniu zostaną wydzielone strefy ekranu/projekcji, stanowiska instruktora oraz sześć stanowisk szkoleniowych.

20. Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4:

Odstąpiono od realizacji ww. zadania, ponieważ na przedmiotowym terenie, po nabyciu przylegającej działki o nr geod. 2519/2, planowana jest budowa ukrycia U-1 w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W dalszej perspektywie nad planowanym ukryciem powstanie hala sportowa.

Potrzeba realizacji tego rodzaju inwestycji jest zgodna z aktualnym kierunkiem działań państwa, zakładającym budowę obiektów łączących funkcję codziennego użytku z funkcją ochronną, tak aby obiekty służące na co dzień uczniom i społeczności lokalnej mogły w sytuacjach kryzysowych pełnić także funkcję miejsc schronienia.

21. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii:

W styczniu i lutym 2026 r. Wykonawca: Grupa Izoterm Sp. z o.o. kontynuował roboty w obu budynkach (w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Wysockiego oraz w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi), tj. wykonał prace instalacyjne i wykończeniowe oraz dostarczył wyposażenie pomieszczeń.

Dnia 24 marca 2026 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych oraz dostarczonego wyposażenia.

Inwestycja została zakończona.

22. Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim:

Pojazd został dostarczony i odebrany w dniu 9 stycznia 2026 r.

Koszt poniesiony na zakup i dostawę mikrobusa wyniósł 205 902,00 zł. Mikrobus został przekazany w użytkowanie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

23. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim:

W okresie styczeń-marzec 2026 r. Wykonawca zrealizował część prac montażowych i instalacyjnych.

W kwietniu 2026 r. Miasto odstąpiło od umów z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego; powodem odstąpienia od ww. umów było naruszenie obowiązków umownych. Następnie wyłoniono firmę, która przeprowadziła inwentaryzację dotychczas zrealizowanych robót budowlanych.

Po zakończeniu inwentaryzacji, w wyniku której została określona faktyczna liczba dotychczas wykonanych robót oraz zakres robót pozostałych do wykonania, przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę Wykonawcy AMTC Poland Sp. z o.o. Z uwagi na nieprzystąpienie Wykonawcy do zawarcia umowy, Miasto unieważniło wybór i dokonało ponownego badania oraz oceny ofert, w wyniku czego wybrano ofertę Wykonawcy WJ Budownictwo Sp. z o.o. Po wyborze tejże oferty zostały wniesione odwołania przez jednego z oferentów do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które następnie zostały przez tegoż oferenta wycofane. Wobec powyższego, w dniu 6 lipca 2026 r. Miasto zawarło umowę z firmą WJ Budownictwo Sp. z o.o.

Dnia 5 sierpnia 2026 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. W związku z tym, obowiązkiem Zamawiającego było wyznaczenie terminu czynności odbiorowych, których termin ustalono na 11 sierpnia 2026 r.

Dnia 15 czerwca 2026 r. ogłoszono postępowanie na zakup, dostawę i montaż wyposażenia żłobka. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2026 r. Obecnie trwa ich ocena.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny:

Dnia 24 marca 2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Artur Cebula, Anna Kunkel ARCHITEKCI Sowa Wola Folwarczna na kwotę 429 270,00 zł. Obecnie trwa analiza koncepcji przedstawionych przez projektanta, dotyczących zagospodarowania terenów parkowych oraz budynku amfiteatru.

Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach planowanego naboru z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie Wykonawca ma przedłożyć do 31 sierpnia br., natomiast kompletną dokumentację - do 24 grudnia 2026 r.

25. Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski:

W lutym 2026 r. zostały odebrane programy funkcjonalno-użytkowe, opracowane przez firmę Michnor Sp. z o.o., w zakresie:

- 1) budowy zbiornika małej retencji z zielono-niebieską infrastrukturą w dzielnicy Studziwody (wraz z operatem wodnoprawnym),
- 2) rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury pomiędzy ulicą Żurawią a Strzelniczą (wraz z operatem wodnoprawnym),
- 3) modernizacji nawierzchni z zastosowaniem materiałów przepuszczalnych i rozwoju zielonej infrastruktury przy ul. Dubicze,
- 4) rewitalizacji terenu z zastosowaniem nawierzchni przyjaznych środowisku i rozwoju zielonej infrastruktury na osiedlu Mickiewicza 114-120.

W kwietniu 2026 r. Miasto odebrało studium wykonalności projektu wraz z wnioskiem aplikacyjnym i złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wniosek pozostaje w trakcie oceny przez Instytucję organizującą nabór.

26. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim:

W 2026 r. zakończono wypłatę grantów. Ostatecznie z dofinansowania w ramach projektu skorzystało 88 Grantobiorców.

Miasto złożyło do Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 wniosek o płatność końcową, rozliczający przedmiotowy projekt.

W ramach projektu przeprowadzono także kampanię edukacyjno-informacyjną: zamieszczono w mediach społecznościowych informacje o odnawialnych źródłach energii i ochronie środowiska, a także przeprowadzono spotkania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym z młodzieżą szkół podstawowych.

27. Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie):

Dnia 2 lipca 2026 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Zakład Projektowo-Usługowy Paweł Stasiak.

Obecnie trwają prace projektowe, które zgodnie z umową mają zostać zakończone do 2 października 2026 r. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 8 487,00 zł.

28. Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 - fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski:

Dnia 6 sierpnia 2026 r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, firmę INSBUD Sylwia Olszewska, która złożyła ofertę na kwotę 640 830,00 zł. Po upływie 5 dni od ogłoszenia wyłonionego Wykonawcy możliwe będzie zawarcie umowy.

Termin realizacji zadania: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

W bieżącym roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Wniosek o dofinansowanie został rozstrzygnięty pozytywnie, w wyniku czego Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł.

29. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim:

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dotychczas zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię wodoprzepuszczalną.

Do wykonania pozostało: montaż żagli przeciwsłonecznych, montaż stojaków na rowery, montaż zewnętrznego defibrylatora AED, oczyszczenie i odmalowanie ławek oraz koszy na śmieci.

Roboty są wykonywane przez firmę Hydros Plus Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2026 r. na kwotę 850 197,37 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 2 września 2026 r.

W dniu 27 lipca 2026 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Kwota dofinansowania wynosi 780 646,87 zł.

30. Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa:

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, w ramach której przewiduje się budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz wykonanie punktów poboru energii elektrycznej w utwardzonej nawierzchni placu, umożliwiających tymczasowe podłączenie stoisk handlowo-usługowych.

31. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zielonych wiat przystankowych z elementami małej architektury na terenie Miasta Bielsk Podlaski:

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 30 stycznia 2026 r. Wartość zadania wyniosła 59 655,00 zł; wykonawcą dokumentacji była firma Entazis Estate Sp. z o.o.

W ramach zadania zaprojektowano wiaty przystankowe z funkcją retencji wody w 12 lokalizacjach, tj. na przystankach autobusowych przy ulicach: Mickiewicza (3 przystanki), Białowieska (4 przystanki), Widowska (1 przystanek), 3-go Maja (1 przystanek), Studziwodzka (2 przystanki) oraz Wojska Polskiego (1 przystanek).

W kwietniu br. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wniosek pozostaje w trakcie oceny przez Instytucję organizującą nabór.

32. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim:

W okresie luty-kwiecień 2026 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie budowy tężni solankowej: wybudowano zbiornik na solankę, wykonano konstrukcję tężni, wybudowano elementy oświetlenia, zamontowano elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci), wykonano utwardzenie nawierzchni i zagospodarowano teren wokół tężni.

29 kwietnia 2026 r. dokonano odbioru końcowego obu obiektów. Wartość wykonania robót budowlanych wyniosła 1 487 070,00 zł, przy czym koszt wykonania fontanny to 738 000,00 zł, natomiast koszt wykonania tężni solankowej - 749 070,00 zł. Roboty wykonała Firma Kryształowy Świat Produkcyjno Handlowa Usługowa – Export Aldona Grabowska-Pajdak.

33. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki:

Inwestycja jest w końcowym etapie realizacji.

Na początku 2026 r. Wykonawca zakończył opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskał niezbędne decyzje administracyjne, natomiast od marca wykonuje roboty budowlane.

W ramach zadania dotychczas wykonano: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z trybunami, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z trybunami, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenie kompleksu w technologii LED, kort tenisowy wraz z trybunami, oświetleniem i odwodnieniem nawierzchni oraz 3 boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami. Do wykonania pozostał montaż siedzisk trybun

i zagospodarowanie terenu. Wykonawca kompletuje także dokumentację powykonawczą i prowadzi czynności w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Roboty wykonuje firma Hydros Plus Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w październiku 2025 r. na kwotę 4 792 234,44 zł.

Planowany termin realizacji zadania: 31 sierpnia 2026 r.

34. Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa:

Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

35. Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim:

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 27 lutego 2026 r. Wartość zadania wyniosła 159 285,00 zł; wykonawcą dokumentacji była firma PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyński.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski