

Bielsk Podlaski 2020.10.12

Br.0012.1.9.2020

**Pan  
Aleksander Bożko  
Przewodniczący Komisji  
Finansów i Budżetu Miasta**

W odpowiedzi na pismo znak spr. Br.0012.1.9.2020 Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29.09.2020r. w sprawie stanu zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji na 2020 r. przedkładam informację o stanie realizacji inwestycji na terenie Bielska Podlaskiego.

Załącznik:

- Stan zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji na 2020 r. (tabela).

A/a. – J.F.

BURMISTRZ MIASTA

*/-/ Jarosław Borowski*

**Stan zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji na 2020 r**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione koszty w roku 2020	Uwagi
1	2	3	5
1	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	1 718 818,92	<b>Wykonano roboty budowlane na ul. Ogrodowej. Termin zakończenia ul. Wschodniej jest przewidziany na 30. 06. 2021r.</b>
2	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	3 163 303,79	<b>Trwają roboty budowlane. Zakończenie inwestycji jest planowane do 30 listopada 2020 r.</b>
3	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
4	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	0	<b>Trwają roboty budowlane.</b>
5	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	25 000,00	<b>Wykonano projekt budowlany. Dokonano zgłoszenia budowy do organu architektoniczno- budowlanego.</b>

6	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	115 000,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
7	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	878,59	<b>Trwa realizacja zadania .</b>
8	Rozbudowa systemu klimatyzacji	76 260,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
9	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	1 048 671,42	<b>Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego inwestycji.</b>
10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	2 808 776,07	<b>Trwają roboty budowlane.</b>
11	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	744 148,88	<b>Trwają roboty budowlane. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 października 2020 r. Dostawy wyposażenia i sprzętu zostaną zrealizowane do końca roku 2020 r.</b>
12	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	0	<b>Trwa rozpoznanie cenowe ofert.</b>
13	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	90,16	<b>Trwają roboty budowlane. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 listopada 2020 r.</b>

14	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	43,80	Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy. Zaoferowana najniższa kwota przez wykonawcę na wykonanie robót znacząco przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel w Budżecie Miasta. W związku z tym wszystkie postępowania przetargowe zostały unieważnione.
15	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	5 535,00	Złożono wniosek przez Miasto Bielsk Podlaski w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej. Trwa ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.
16	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	0	Trwają roboty budowlane.
17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	0	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia.
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	0	Trwają roboty budowlane.
19	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	0	W trakcie procedury przetargowej.
20	Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim	0	W trakcie procedury przetargowej.
21	Projekt "Sportowy Bielsk"	0	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
22	Miejski tor sprawnościowy	0	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
23	Rozbudowa drogi nr 107371, ul. Wszyńskiego, na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	0	W trakcie procedury przetargowej.
24	Budowa nowych dróg publicznych na odcinku: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty- Borowskiego	0	W trakcie procedury przetargowej.
25	Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48	0	Inwestycja została wykonana. Wykonawca na dzień dzisiejszy nie dostarczył faktury.
	<b>Ogółem</b>	<b>9 727836,63</b>	

BURMISTRZ MIASTA

*/-/ Jarosław Borowski*