

KOMISJA REWIZYJNA
RADA MIASTA
BIELSK PODLASKI

Br.0012.5.2.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Stosownie do wniosku Rady Miasta Bielsk Podlaski przyjętego podczas XXXIV sesji w dniu 30 marca 2021 r., Komisja Rewizyjna na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz nr 2/21 z dnia 25 maja 2021 r. wydanych przez Przewodniczącą Rady Miasta Bielsk Podlaski – Andrzeja Roszczenkę, przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Przedmiotem kontroli objęto realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 23 kwietnia 2021 r. (rozpoczęcie kontroli) do 25 czerwca 2021 r. (zakończenie kontroli).

W okresie prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała udostępnioną dokumentację w zakresie realizacji projektu, w tym: kserokopie zawartych umów z wykonawcami na realizację zadań wraz z załącznikami, harmonogramy prowadzonych robót, wykazy postępu prac projektowych oraz wystąpienia inżyniera kontraktu i wykonawcy. Ponadto, Komisja Rewizyjna obejrzała i wysłuchała nagrań zawierających notatki z Rad Budowy. Burmistrz Miasta, jako kierownik kontrolowanej jednostki, na bieżąco udzielał pisemnych odpowiedzi na zadawane przez Komisję Rewizyjną pytania i uwagi oraz przedkładał kolejne dokumenty, o które prosiła komisja.

Czynności kontrolne zostały udokumentowane protokołem kontroli z dnia 19 sierpnia 2021 roku. Burmistrz Miasta nie skorzystał z prawa wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, w terminie określonym w § 43 ust. 2 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 740).

Podsumowując wyniki kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy i oceny przedstawionej dokumentacji w zakresie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i sformułowała następujące spostrzeżenia:

1. Nowe terminy przetargów na zadania dla wykonawców, którym wypowiedziano zawarte umowy – były wszczynane przez zamawiającego bez zbędnej zwłoki i we właściwym terminie.
2. Analiza odbytych posiedzeń Rad Budowy potwierdza, iż ze strony nadzoru był prowadzony bieżący monitoring prowadzonych zadań pod kątem analizy przyczyn, skutków, terminowości i zgodności z harmonogramami poszczególnych robót. W realizacji zadań zagrożonych

opóźnieniem terminowości ich realizacji były na bieżąco odpowiednie podejmowane decyzje ze strony nadzoru, sposobu reagowania na powstałe w trakcie realizacji projektu zagrożenia.

3. Pierwszy projekt budowlany Wykonawca przedłożył do sprawdzenia dopiero po upływie pół roku od dnia podpisania umowy i pomimo licznych uwag i wytycznych do przedkładanych projektów wielokrotnie wskazywanych przez sprawdzającego - do czasu zakończenia kontroli nie uzyskał pozwolenia na budowę.
4. Z uwagi na znaczny w ostatnim okresie wzrost inflacji (wynikający ze wzrostu pierwotnej kalkulacji kosztów materiałów i robocizny) planowany koszt inwestycji może okazać się niewystarczający i tym samym termin realizacji podjętego przedsięwzięcia może być zagrożony.

Mając na uwadze ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna sformułowała następujący wniosek:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień powinny być wskazane cząstkowe terminy etapów realizacji poszczególnych zadań.

Zgodnie z §45 ust.4 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/303/2014 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 740) kontrolowany ma prawo do pisemnego ustosunkowania się do zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Osipiuk Mikołaj – Przewodniczący Komisji
2. Kruk Eugenia - Zastępca Przewodniczącego
3. Borowik Włodzimierz - członek komisji
4. Hryniewicki Tomasz - członek komisji
5. Karniewicz Danuta - członek komisji

Wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
2. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski
3. a/a