



Bielsk Podlaski, 11 października 2021 r.

Br.0012.2.9.2021

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.09-31.09.2021 r.

ZADANIE 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”
część 1 Budowa, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Wykonywane były roboty w następujących ulicach:

- ul. Kołłątaja – wodociąg wraz z przyłączami, roboty drogowe;
- ul. Plater – kanalizacja deszczowa z wpustami., roboty drogowe;
- ul. Okrężna – kanalizacja deszczowa.

Dane zgodnie z informacjami z Rady Budowy z dnia 07.10.2021 r.

Zakończono i odebrano prace na kolejnych ulicach: w dniu 07.09.2021 r. podpisano protokół odbioru robót dla ulic: Kochanowskiego, Broniewskiego i Młynowej; w dniu 30.09.2021 r. podpisano protokół odbioru robót dla ulic: Harcerskiej, Wschodniej i Matejki.

ZADANIE 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Wykonawca we wrześniu prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Jagiellońska – kanalizacja deszczowa, roboty drogowe;
- ul. Lotnicza – roboty drogowe;
- ul. Asnyka – kanalizacja deszczowa, roboty drogowe;
- ul. Reja – kanalizacja deszczowa;
- ul. Andersa – kanalizacja deszczowa;
- ul. Tuwima – kanalizacja deszczowa, wodociąg.

Jednocześnie prowadzone są prace projektowe dotyczące projektów budowlanych pozostałych pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana są nadal w opracowaniu. Dla ulic:



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana Wykonawca oczekuje na wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego.

Odnosnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

Z up. BURMISTRZ MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA

a.a. (S.K.)