

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 11.01.2022 r.

Izp.0012.2.1.2022

Sz.P. Piotr Wawulski
Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego

W odpowiedzi na pismo Br.0012.2.1.2022 z dnia 29.12.2021 r., Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych przedkłada **informację dotyczą inwestycji miejskich zrealizowanych w 2021 roku.**

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Informacja o inwestycjach miejskich realizowanych w 2021 r.

Spis treści

1. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	3
2. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej.....	4
3. Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	5
4. Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	6
5. Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	7
6. Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim	7
7. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim.....	7
8. Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego.....	7
9. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	8
10. Wykonanie projektu i przyłącza wodno – kanalizacyjnego.....	8
11. Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	8
12. Rozbudowa systemu klimatyzacji.....	8
13. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	9
14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	9
15. Zieleń na placu ratuszowym	10
16. Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć.....	10
17. Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.....	10
18. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II.....	11
19. Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	11
20. Oświetlenie ulicy Warzywnej w Bielsku Podlaskim	11
21. Napis miejski #Bielsk Podlaski	12
22. Projekt „Sportowy Bielsk”	12

23. Miejski tor sprawnościowy	12
24. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznego funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsk Podlaskim.....	12
25. Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – wydatki niewygasające roku 2020	12
26. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – wydatki niewygasające roku 2020 ...	13

1. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim

Dnia 23.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedmiotowego zadania. Miasto uzyskało dofinansowanie na trzy odcinki dróg publicznych:

- 1) odcinek nr 1 – ul. Ogrodowa od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej, zrealizowany w 2019 roku, podzielony na dwa zadania:
 - zadanie 1 – ul. Ogrodowa w Bielsku Podlaskim (prace wykonane w 2019 r. objęte dofinansowaniem z FDS),
 - zadanie 2 – zaułki ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (nieobjęte dofinansowaniem z RFRD),
- 2) odcinek nr 2 – ul. Ogrodowa od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej (prace wykonane w 2020 r.);
- 3) odcinek nr 3 – ul. Wschodnia od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 2 813 613,37 zł. Środki z RFRD w podziale na lata:

- 2019 - 1 097 845,16 zł;
- 2020 - 1 308 405,89 zł;
- 2021 - 407 362,32 zł.

W ramach inwestycji rozbudowane zostały drogi o łącznej długości 1,634 km.

W roku 2019 wykonano odcinek nr 1 zadania, w roku 2020 – odcinek nr 2.

W sierpniu 2021 roku wykonawca robót budowlanych, realizowanych na ulicach Ogrodowej (na odcinku od Mickiewicza do Wschodniej) oraz Wschodniej (od Kleeberga do Ogrodowej), złożył do Urzędu Miasta zawiadomienie o zakończeniu prac.

15 września 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Dnia 17 grudnia 2021 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zatwierdził rozliczenie inwestycji. **Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.**

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 6 m;
- chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości 1,3-2,0 m;
- pasy zieleni;
- zjazdy indywidualne;
- chodniki do furtek (bramek) w ogrodzeniu, jako osobne chodniki bądź poszerzenie zjazdów indywidualnych;
- plac manewrowy zlokalizowany na zakończeniu odcinka 1;
- oświetlenie uliczne;
- kanalizacja deszczowa.

2. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej

W dniu 23.10.2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa, wraz z budową i przebudową infrastruktury, trzech odcinków dróg gminnych:

- nr 107397B, ul. Szarych Szeregów (Odcinek 1),
- nr 107381B, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (Odcinek 2),
- nr 107397B, ul. Szarych Szeregów, łącznik ul. Studziwodzkiej – Strzelniczej (Odcinek 3).

Dnia 15.06.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Dnia 25.08.2021 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zatwierdził rozliczenie inwestycji. **Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.**

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi:

- jezdnię o naw. bitumicznej z betonu asfaltowego o szer. 6m;
- chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej o szer. zmiennej 1,3-2,0 m;
- pasy zieleni (zlokalizowane między jezdnią a chodnikiem - odcinek 2, oraz pomiędzy jezdnią a prywatnymi posesjami - wszystkie odcinki);
- zjazdy indywidualne o szer. 4,0 m ze skosami 1:1;
- chodniki do furtek (bramek) w ogrodzeniu, jako osobne chodniki bądź poszerzenie zjazdów indywidualnych;
- plac manewrowy zlokalizowany na zakończeniu odcinka 1;
- oświetlenie uliczne;
- kanalizacja deszczowa.

3. Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego

W dniu 18.12.2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg gminnych na terenie Bielska Podlaskiego:

- od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (Odcinek 1);
- od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego (Odcinek 2).

Oba odcinki będą połączone poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób ciąg ulic połączy drogi: wojewódzką 659 (ul. 11 Listopada), krajową 66 (ul. Brańska), powiatową 2271B (ul. Jana Pawła II) oraz krajową 19 (ul. Wojska Polskiego) i utworzy „małą obwodnicę” Bielska Podlaskiego.

Na obu odcinkach (od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej i od proj. skrzyżowania z ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego) wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Planowana jest budowa chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań, zjazdów, kablowej sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Na fragmencie ul. Beszty-Borowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 planowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników oraz budowa zjazdów i ścieżki rowerowej.

Przewiduje się budowę m.in. następujących elementów drogi:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego z obustronnym krawężnikiem;
- skrzyżowań;
- jednostronnego chodnika szerokości 2 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
- dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego;
- zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
- dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych.

W 2021 r. prowadzone były prace na odcinku od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego. Wykonana została część następujących elementów i rodzajów robót: branża drogowa (część robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy), branża sanitarna (roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8, przykanaliki z rur PCV, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi). Dla odcinka od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej prowadzona jest procedura wykupu gruntów (inwestycja realizowana na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na czerwiec 2022 r.

4. Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim

W dniu 15.12.2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi nr 107371B ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

Całkowita wartość zadania została określona w kwocie 2 774 077,61 zł. Dofinansowanie zostało przyznane kwocie 1 436 626,69 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w podziale na lata:

- 2020 - 615 708,36 zł;
- 2021 - 820 918,33 zł;

Całkowita wysokość wkładu własnego to 1 337 450,92 zł.

10 grudnia 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Rozliczenie finansowe z jednostką dofinansowującą zostanie złożone do końca lutego 2022 roku.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi:

- jezdnię o długości 506 m , szerokości 7 m z nawierzchni bitumicznej,
- ściek przykrawężnikowy z betonowych elementów prefabrykowanych o długości 310 m po prawej i lewej stronie jezdni,
- dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,2 m z nawierzchni bitumicznej na odcinku 355 m,
- odcinek jednokierunkowego pasa ruchu dla rowerów o szerokości od 1,5m do 2,5 m i długości 50 m z nawierzchni bitumicznej,
- chodnik oraz zjazdy z betonowej kostki brukowej o szerokości zmiennej od 1,0 m do 3,7 m i długości 613 m,
- liniową infrastrukturę techniczną w tym: sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, kanał technologiczny;
- remont przepustu;
- przebudowę skrzyżowań;
- wycinkę kolidujących drzew.

5. Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim

W dniu 18.12.2020 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.

Całkowita wartość zadania została określona w wysokości 840 736,03 zł. Dofinansowanie zostało przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 405 615,44 zł.

22 listopada 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Rozliczenie finansowe z jednostką dofinansowującą zostanie złożone do 5 lutego 2022 roku.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy drogi:

- jezdnię o szerokości 6 m z nawierzchni asfaltowej – 1590 m²,
- chodniki z kostki brukowej szarej- 460,90 m²,
- zjazdy na posesje z kostki brukowej czerwonej – 171,90 m²,
- kanalizację deszczową,
- przebudowę sieci sanitarnej i wodociągowej,
- wycinkę drzew i krzewów,
- kompleksowe oznakowanie.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim

W dniu 31.05.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. Termin realizacji zamówienia ustalono na 28.02.2022 r.

7. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim” – Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2022 r.

8. Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

W dniu 28.04.2021 pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

29.09.2021 r. ogłoszono przetarg na zakup niskoemisyjnych autobusów elektrycznych w ramach projektu Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego. Planuje się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w 2022 roku. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwo Podlaskiego o zmianę zakresu rzeczowego projektu.

W ramach inwestycji planuje się zakup dwóch autobusów o napędzie elektrycznym, montaż stacji ładowania przy ulicy Studziwodzkiej, przebudowę ulicy Słowackiego wraz z budową wiaty przystankowej, wykonanie 29 miejsc parkingowych przy ulicy Kopernika, montaż dwóch stanowisk postojowych dla 16stu rowerów.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych promujących wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. Zaplanowane działania przyczynią się do propagowania komunikacji publicznej oraz rowerowej.

Dzięki realizacji projektu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz natężenia ruchu, co korzystanie wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zrealizowana zostanie w latach 2021-2023.

9. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dnia 9 grudnia 2021 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował o publikacji „Listy zmienionej nr 1 zadań zatwierdzonych do dofinansowania mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi powiatowe i gminne”. Zadanie zostało wyłączone z dofinansowania.

10. Wykonanie projektu i przyłącza wodno – kanalizacyjnego

Wykonano projekt i przyłącze wodno – kanalizacyjne do budynku przy ul. Brańskiej 126 o wartości 15 000 zł. Przyłącze sanitarne – PCV Ø160 mm – dł. 9 m, przyłącze wodociągowe PE Ø 32 mm – dł. 40 m.

11. Budowa osadnika kanalizacji ściekowej

Osadnika kanalizacji ściekowej nie wykonano. Dokonano natomiast przebudowy istniejącej kanalizacji przy budynku przy ulicy Kleszczowskiej 84 A. Koszt wykonanych robót został poniesiony z wydatków remontowych.

12. Rozbudowa systemu klimatyzacji

Rozbudowano system klimatyzacji w serwerowni budynku Urzędu Miasta o dodatkową jednostkę chłodzącą oraz system pracy naprzemiennej. Wartość inwestycji to 12 238, 50 zł.

13. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Dnia 5 stycznia 2022 roku otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informację o wystąpieniu okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji w wyznaczonym terminie tj. do 23 stycznia 2022 roku. Wobec powyższego zostaje uruchomiona procedura uchYLENIA decyzji nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 podjętej Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

W dniu 19.12.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt realizowany jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2018-2022.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w Bielsku Podlaskim oraz zwiększenie liczby ludności Bielska Podlaskiego korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2021 r. wykonano prace w ramach zadania 1 cz. 1 oraz zadania 2.

Zadanie 1 Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”, Część 1:

Wykonywane były roboty w następujących ulicach:

- w ul. Sikorskiego (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 14.07.2021 r.);
- w ul. Kowalskiej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 14.07.2021 r.);
- w ul. Grunwaldzkiej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 14.07.2021 r.);
- w ul. Broniewskiego (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 07.09.2021 r.);
- w ul. Kochanowskiego (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 07.09.2021 r.);
- w ul. Młynowej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 07.09.2021 r.);
- w ul. Matejki (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 30.09.2021 r.);
- w ul. Wschodniej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 30.09.2021 r.);
- w ul. Harcerskiej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 30.09.2021 r.);
- w ul. Plater (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 10.12.2021 r.);
- w ul. Okrężnej (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 10.12.2021 r.);
- w ul. Kołtątaja (zakończono roboty budowlane, podpisano protokół odbioru w dniu 10.12.2021 r.).

Zadanie 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni:

W dniu 30.07.2021 r. Starosta Bielski zatwierdził projekt budowlany zamienny w zakresie zmiany obejmującym budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim: 30 Lipca, Andersa,

Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Tuwima. W dniu 05.08.2021 r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy i w dniu 16.08.2021 r. rozpoczęto roboty budowlane w ww. ulicach.

Jednocześnie prowadzone były prace projektowe dotyczące projektów budowlanych pozostałych pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, Cegielniana. Złożono wnioski o zmianę pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego i w dniu 17.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Pozwolenia na budowę.

Ponadto dla ul. Bohaterów Września Inżynier Kontraktu w dniu 30.06.2021 r. wydał polecenie wstrzymania i nie kontynuowania w przyszłości jakichkolwiek robót przez Wykonawcę. Tym samym Miasto Bielsk Podlaski zrezygnowało z realizacji robót (opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót) w ul. Bohaterów Września w ramach obecnie zawartej umowy.

Odnośnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Wojewody Podlaskiego o przejęcie nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Miasto oczekuje na decyzje od Wojewody Podlaskiego.

Zadanie 9. Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

Zadanie 11. Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

15. Zieleń na placu ratuszowym

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania pn. "Zieleń na placu ratuszowym" w ramach Budżetu Obywatelskiego za kwotę 12 177 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

16. Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ławeczki Aleksandra Sewruka wraz z tablicą informacyjną, zlokalizowanej przy Bielskim Domu Kultury. Wartość dokumentacji projektowej wynosi 2 829 zł. Termin umowny wykonania dokumentacji 31.05.2022 r.

17. Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim

14 września 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski. W dniach 19.10.2021 – 08.11.2021 został przeprowadzony nabór wniosków o grant. Obecnie trwa zawieranie umów o powierzenie grantu z mieszkańcami zakwalifikowanymi do dofinansowania.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 30 czerwca 2022 roku.

18. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II

6 czerwca 2019 r. w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

W dniu 22.03.2021 r. dokonano protokolarnego odbioru końcowego inwestycji. **Zakończono realizację zadania. Wniosek o płatność końcową został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany.**

W wyniku realizacji projektu w Bielsku Podlaskim wymienione zostało 804 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie uliczne wyposażone zostało w system sterowania i przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto w ramach zadania dokonano montażu separatorów SOM.

Realizacja niniejszego projektu stanowiła drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

19. Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim

W dniu 1 października 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja projektowa o wartości 10 455 zł została wykonana.

20. Oświetlenie ulicy Warzywnej w Bielsku Podlaskim

Podpisano umowę z wykonawcą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mikołaj Maksymiuk w dniu 07.06.2021 r. wartość inwestycji określono na kwotę 9 594 zł.

Dnia 6 września 2021 roku odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano montaż dwóch słupów oświetleniowych z oprawami typu LED z reduktorem mocy.

21. Napis miejski #Bielsk Podlaski

Przeprowadzono trzy rozpoznania cenowe. Najniższe oferty każdorazowo przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym w 2021 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

22. Projekt „Sportowy Bielsk”

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego, na działce nr geod. 3294/1 przy ul. Zamkowej. W maju 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek zgłoszeniowy dla budowy ww. obiektu do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W dniu 01.12.2021 r. Wykonawca Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z podpisania umowy i realizacji powyższego zadania. Zamawiający w dniu 07.12.2021r unieważnił powyższe postępowanie w związku z tym, że nie może podwyższyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty, jaką przedstawił kolejny Wykonawca.

23. Miejski tor sprawnościowy

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tor zlokalizowany zostanie w parku przy ul. Rejtana. W maju 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. 16.06.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

Miejski tor sprawnościowy, to tor przeszkód do wykorzystania na zewnątrz. Zestaw toru będą stanowić: drabinka pionowa - 4szt., ścianka - 2szt., walec duży - 8szt., murek średni - 3szt., ławka antywandal - 4szt., kosz Kacperek - 2szt. Miejski tor sprawnościowy, to mini zestaw dla najmłodszych mieszkańców z tunelem, siatką wspinaczkową, murkiem małym, małą ścianką. Na placu znajdować się będzie podium.

Złożono wniosek zgłoszeniowy dla budowy ww. obiektu do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przewidywany termin zakończenia zadania 16.05.2022 r.

24. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznego funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim

Dnia 16 grudnia 2022 roku podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowane jest dostosowanie całości boiska o nawierzchni sztucznej do obowiązujących przepisów licencyjnych III ligi piłki nożnej. Zostanie wykonane pole gry o długości 105 m, szerokości 64 m, stabilne ogrodzenie oraz sztuczne oświetlenie. W ramach inwestycji wykonana zostanie również modernizacja zaplecza techniczno funkcjonalnego.

25. Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – wydatki niewygasające roku 2020

W ramach realizacji zadania w 2021 roku wykonano oraz odebrano następujące prace:

- nawierzchnie:
 - pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 318,0 m²,
 - oznakowanie pionowe – 1 kpl.
- kanalizacja deszczowa – wpusty uliczne żeliwne na studzienkach betonowych Ø 500 mm z osadnikiem – 3 szt.
- kanalizacja sanitarna:
 - kanalizacja z rur PVC Ø 200 mm – 119,5 m,
 - kanalizacja z rur PVC Ø 160 mm – 6,0 m,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm – 6 szt.

W czerwcu 2021 r. zakończono realizację zadania.

26. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – wydatki niewygasające roku 2020

20.11.2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne w niżej wymienionych lokalizacjach:

- Park Królowej Heleny,
- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski,
- Teren przy ulicy Jagiellońskiej,
- Teren przy ulicy Sosnowej,
- Teren przy ulicy Studziwodzka/Strzelnicza,
- Teren przy ulicy Reja

Dnia 24.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Zatwierdzony został wniosek o płatność końcową przez instytucję dofinansującą.