



Bielsk Podlaski, 04 marca 2022 r.

Br.0012.2.3.2022

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.02-28.02.2022 r.

ZADANIE 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” część 1 Budowa, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołtątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Inżynier Kontraktu w dniu 10.02.2022 r. wystawił Końcowe Świadczenie Przejęcia Robót. Zamawiający oczekuje na wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Końcowego Świadczenia Płatności.

ZADANIE 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Wykonawca w lutym 2022 r. prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Jagiellońska – zakończono w całości roboty budowlane – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Lotnicza – do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Asnyka – do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Reja – kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa zostały zakończone, realizowane są roboty drogowe;
- ul. Andersa – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Tuwima – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Reymonta – do wykonania pozostała nawierzchnia asfaltowa oraz inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Pronina – kanalizacja deszczowa została zakończona, trwa realizacja robót drogowych;
- ul. Prusa – kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa zostały zakończone, realizowane są roboty drogowe;
- ul. 30 Lipca – trwają prace dotyczące kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz roboty drogowe.

W dniu 07.02.2022 r. Wykonawca wznowił wykonywanie robót, które były wstrzymane od 24.01.2022 r. z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Dane z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 28.02.2022 r.

Odnośnie ul. Bohaterów Września Miasto Bielsk Podlaski oczekuje na decyzje od Wojewody Podlaskiego w sprawie przejęcia nieruchomości zajętych pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), aby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Jednocześnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

a.a. (S.K.)