



Bielsk Podlaski, 13 czerwca 2022 r.

Br.0012.2.6.2022

**Komisja do spraw Inwestycji,  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  
Rozwoju Gospodarczego  
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.05-31.05.2022 r.:

**ZADANIE 2.** Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Według danych z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 31.05.2022 r. Wykonawca w maju 2022 r. prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Cegielniana – wykonano wodociąg wraz z przyłączami;
- ul. Dubicze – prace związane z kanalizacją deszczową;
- ul. Asnyka – wykonano nawierzchnię; realizacja rzeczowa została zakończona – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Strzelnicza – wykonano nawierzchnię; realizacja rzeczowa została zakończona – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. 30 Lipca – wykonano nawierzchnię; realizacja rzeczowa została zakończona – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna;
- ul. Żurawia – wykonano nawierzchnię; realizacja rzeczowa została zakończona – w przygotowaniu inwentaryzacja geodezyjna.

**ZADANIE 4 – 8** są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

**ZADANIE 9.** Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

**ZADANIE 10.** Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.



*„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”*

---

**ZADANIE 11.** Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski