

Bielsk Podlaski, 10.10.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Izp.0012.1.9.2022

**Komisja Finansów
i Budżetu Miasta**

Zgodnie z tematyką ujętą na miesiąc październik 2022 r., w planie pracy Komisji Finansów i Budżetu Miasta, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych przedkłada **informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych do realizacji na 2022 r.**

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

**Informacja o stanie zaawansowania inwestycji miejskich
zaplanowanych do realizacji na 2022 r.
(stan na 10.10.2022 r.)**

1. Zadanie: Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg gminnych na terenie Bielska Podlaskiego:

- od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (Odcinek 1);
- od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego (Odcinek 2).

Dnia 30.09.2022 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Trwają czynności odbiorowe. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym krawężnikiem;
- skrzyżowań;
- jednostronnego chodnika o szerokości 2 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
- dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego;
- zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
- dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych;
- kablowej sieci oświetlenia ulicznego;
- kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

2. Zadanie: Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim.

Podpisano umowę z Biurem Projektowym DROEM Mirosław Jakubiuk, ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na dwie dokumentacje:

- remont nawierzchni jezdni ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego,
- utwardzony plac z drogami dojazdowymi i chodnikami przy ulicy Kopernika 3 (dz. nr geod. 2963/1).

Zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostało wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

3. Zadanie: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaskim poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych.

Dnia 29 kwietnia 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN – T i transportu multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Trwa ocena wniosku złożonego do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

4. Zadanie: Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa.

Ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W dwóch przetargach najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

5. Zadanie: Budowa Zaulka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31;1765/32 - dokumentacja projektowa.

Wybrano ofertę w postępowaniu przetargowym. Trwa przygotowywanie umowy z Wykonawcą. Czas realizacji to 70 dni od dnia podpisania umowy.

6. Zadanie: Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego.

Dnia 10.05.2022 r. podpisano umowę na dostawę dwóch autobusów elektrycznych z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Termin realizacji umowy to 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Dnia 16.09.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą na dostawę dwóch ładowarek mobilnych. Termin realizacji do dnia 24.01.2023 r.

W ramach zadania realizowana jest także przebudowa ulicy Słowackiego zgodnie z umową z dnia 09.05.2022 roku. Wykonawca dnia 07.10.2022 r. złożył zawiadomienie o zakończeniu robót.

7. Zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim.

Wybrano ofertę w postępowaniu przetargowym. Trwa przygotowywanie umowy z Wykonawcą. Czas realizacji to 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

8. Zadanie: Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Dnia 01.06.2022 r. podpisano umowę z DOMBUD Stanisław Sójkowski na opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 88 806 zł), termin realizacji zadania wynosi 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

9. Zadanie: Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy w zakresie wymiany instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej. Otwarcie ofert dnia 19.10.2022 r.

10. Zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

ZADANIE 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

W dniu 27.09.2022 r. rozpoczęły się czynności odbiorowe 15 ulic.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

W dniu 16 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert przetargu dotyczącego ul. Bohaterów Września. Wpłynęły dwie oferty. Oferta 1: Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk, kwota brutto oferty: 3.139.575 zł. Oferta 2: Konsorcjum firm: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach – Lider Konsorcjum oraz Maksbud – Partner Konsorcjum, kwota brutto oferty: 2.792.100 zł. Trwa procedura oceny ofert.

11. Zadanie: Zieleń na placu ratuszowym.

W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

12. Zadanie: Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Termin zakończenia finansowego projektu to 30.11.2022 r. Dofinansowanych zostanie 72 mikroinstalacje fotowoltaiczne.

13. Zadanie: Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim.

W okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja przetargowa. Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie: tężni solankowej, połączeń z ciągami pieszymi parku oraz przyłączy: elektrycznego, sanitarnego, wodociągowego. Ogłoszono cztery przetargi.

Najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

14. Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno - funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową, na wyłonienie wykonawcy robót. Przedłużono termin związania ofertą do dnia 30.10.2022 r. z wyłonionym Wykonawcą.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski zwrócił się do:

- Prezesa Rady Ministrów,
- Ministra Sportu i Turystyki,
- Prezesa Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej,
- Marszałka Województwa Podlaskiego,
- Wojewody Podlaskiego,
- Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,

o wsparcie finansowe na realizację powyższego zadania. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano brakującej kwoty dofinansowania od instytucji zewnętrznych.

15. Zadanie: Projekt "Sportowy Bielsk".

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego, na działce nr geod. 3294/1 przy ul. Zamkowej. Zostało dokonane zgłoszenie robót organowi administracji architektoniczno – budowlanej. W toku postępowania dokonano wymaganych uzupełnień. Jeśli organ do dnia 11.10.2022 r. nie wniesie sprzeciwu, zgłoszenie robót stanie się skuteczne. Trwa przygotowanie do przeprowadzenia zapytania ofertowego, celem wyłonienia wykonawcy robót.

16. Zadanie: Miejski tor sprawnościowy.

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tor zlokalizowany został w skwerze przy ul. Rejtana.

Realizacja zadania została zakończona. Od dnia 7.10.2022 r. trwają czynności odbiorowe.

17. Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

18. Zadanie: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

Wartość inwestycji to 11 000 000 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 9 350 000 zł, wkład własny to 1 650 000 zł.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

19. Zadanie: Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj.

Wartość inwestycji to 2 000 000 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 1 960 000 zł, wkład własny to 40 000 zł.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem wyłonienia Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych.

20. Zadanie: Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią.

Wartość inwestycji to 4 000 000 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 3 800 000 zł, wkład własny to 200 000 zł. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski