



Bielsk Podlaski, 13 marca 2023 r.

Br.0012.2.3.2023

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: **01.02-28.02.2023 r.:**

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2023 roku.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

Kontrakt jest w trakcie realizacji. W dniu 14.02.2023 r. podpisany został aneks nr 2 dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

ZADANIE 12. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni

Zakończyły się prace projektowe. Nastąpiło zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego oraz powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót. Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski