



Bielsk Podlaski, 12 czerwca 2023 r.

Br.0012.2.6.2023

**Komisja do spraw Inwestycji,  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  
Rozwoju Gospodarczego  
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: **01.05-31.05.2023 r.:**

**ZADANIE 4 – 8** są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

**ZADANIE 9.** Nadzór Inwestorski

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2023 roku.

**ZADANIE 10.** Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

**ZADANIE 11.** Wydatki na zarządzanie projektem

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.

**ZADANIE 12.** Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni

W okresie sprawozdawczym ukończono wszystkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Bohaterów Września, tj.: ułożono warstwę ścierną z betonu asfaltowego z oczyszczeniem i skropieniem oraz odtworzono pas zieleni nieuporządkowanej. Dla wykonanych robót przeprowadzono niezbędne próby i sporządzono sprawozdania z badań. W dniu 24.05.2023 r. podpisany został Protokół Odbioru Końcowego.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski