

Br.0012.2.1.2020

**Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej,
Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miasta Bielsk Podlaski,**

W związku z planem pracy na 2020r. Komisji ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, przedkładam informację o zrealizowanych inwestycjach miejskich w 2019r:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót
1	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	<p>1. Odbiór końcowy odcinka od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej wraz z zaulkami odbył się dnia 04.07.2019r - 15.07.2019r. Wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 3 799,00 m² - chodnik i zjazdy – 2 810,09 m² - pas pieszo – jezdny - 1 223,98 m² - zatoki postojowe – 441,12 m² - kanalizację deszczową z przykanalikami – 848,10 m - kanalizację sanitarną z przyłączami – 970,30 m - wodociąg z przykanalikami – 1 265,30 m - linię oświetleniową nn- 714,00 m <p>2. Na odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim została podpisana umowa z Wykonawcą w dniu 17.12.2019r..Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2021r.</p>
2	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ul. Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	<p>1. Podpisano umowę z Wykonawcą dnia 29.11.2019r.. na Rozbudowę dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim. Termin realizacji zadania do dnia 30.10.2020r.</p> <p>2. Zrealizowano zadanie - Budowa oświetlenia ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim. W dniu 24.12.2019r. została odebrana inwestycja.</p>
3.	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych II stopnia. W dniu 30.10.2019r. Miasto Bielsk Podlaski złożyło protest, który został rozstrzygnięty negatywnie. Złożyliśmy skargę do sądu administracyjnego, czekamy na rozstrzygnięcie.
4	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ul. Długosza – dokumentacja projektowa	Zrealizowano zadanie . W dniu 20.12.2019r. Wykonawca przekazał Miastu opracowaną dokumentację projektową.
5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Zrealizowano zadanie .W dniu 19.09.2019r. odbył się odbiór końcowy . W ramach zadania powstało 16 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej , instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu (jezdnia manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych, piaskownica).
6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	1. Podpisano umowę na inspektora nadzoru. Termin realizacji usługi do dnia 31.08.2020r.

		<p>2. Podpisano umowę z Wykonawcami :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W dniu 03.12.2019r. na roboty instalacyjne. Termin realizacji zadania do 31.08.2020r. 2) W dniu 30.12.2019r. na roboty budowlane . Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020r.
7	<p>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski</p>	<p>1. W trakcie realizacji inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prace projektowe - Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2) roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja,, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Swierkowa. <p>Planowane zakończenie projektu 31.12.2022r. Wykonano roboty budowlane :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul.Długosza : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 169,00 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 88,10 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnych - 16 sztuk; - ul. Wodna: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 -207,50 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 50,10 m, ilość przyłączy-11 szt., - - ul.Reymonta: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 183,80m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 - 95,30 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 17 szt. - ul. Żurawia : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 378,00 m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 133,40m; przyłącza kanalizacji sanitarnej \varnothing 160 – 21 szt. - ul. Prusa: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 475,00m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 137,60 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 23 sztuk; wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 169,80 m - ul.30 Lipca : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 449,10 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 175,20 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 42 sztuk, wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 195,50 m; ilość przyłączy - 11 szt. - ul. Dworska : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 171,70 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 19,40 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 6 sztuk - ul. Pronina : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 455,00 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 214,00m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 47 szt.; wodociąg \varnothing 110 wraz z przyłączami – 233,00m; ilość przyłączy – 14 szt.; - ul. Bohaterów Września : kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 451,00 m; kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 196,00 m; ilość przyłączy ks \varnothing 160 – 44 szt.; wodociąg \varnothing 160 wraz z przyłączami – 134,30 m; ilość przyłączy – 9 szt. - ul. Reja: sieć wodociągowa w PE 32 – 80,00 m, ilość przyłączy - 1 4szt., - ul. Dubicze: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 247,90m, kanał tłoczny PCV 110 – 177,00m, kanalizacja sanitarna PCV \varnothing 160 – 480,80m, ilość przyłączy ks– 72 szt. - ul. Czwartaków: wodociąg PCV 110 – 39,50 m, przyłącza w PE 32 -11 m, ilość przyłączy -3 szt., kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 119,50m; przyłącza ks. 160 – 91,00m; ilość przyłączy ks. – 15 szt,

		<p>- ul. Cegielniana: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 364,40m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 (przyłącza) – 316,70 m, ilość przyłączy ks – 58 szt;</p> <p>- ul. Wiśniowa: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 102,20m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 (przyłącza) – 58,60 m, ilość przyłączy ks 160 (przyłącza) – 11 szt.;</p> <p>- ul. Andersa: wodociąg PCV 110 – 284,40 m, przyłącza w PE 32 -67,20 m, ilość przyłączy -20 szt.</p> <p>- ul. Wasilewskiej: kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 3241,00m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 (przyłącza) – 52,30 m, ilość przyłączy ks – 10 szt; ilość tłoczni - 1 szt; kanalizacja sanitarna ks \varnothing 110 (tłoczny) 32,00 m;</p> <p>- ul. Świerkowa: nawierzchnia z betonu asfaltowego – 790,00 m², kanalizacja sanitarna \varnothing 200 – 60,80m, kanalizacja sanitarna \varnothing 160 (przyłącza) – 43,00 m, kanał tłoczny – 89,60 m ilość przyłączy ks 160 (przyłącza) – 8 szt.; kanalizacja deszczowa \varnothing 315 – 88,00 m, kanalizacja deszczowa \varnothing 200 – 49,20m</p> <p>2. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej”; • Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”
8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Wybrano Wykonawcę na Pomoc techniczną; podpisano umowę. Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2020r.
9	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2020r.. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, jesteśmy na etapie podpisania aneksu do umowy. Obecnie uzupełniamy dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
10	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Zakończono zadanie. W ramach zadania zainstalowano 66 szt kotłów na pellet i 4 kotły na olej. Zadanie w trakcie rozliczenia.
11	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Zakończono zadanie. W ramach zadania utworzono system pomiaru zanieczyszczeń w mieście Bielsk Podlaski składający się z 10 szt. sensorów do pomiaru jakości powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu.
12	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Zrealizowano zadanie .W dniu 12.12.2019r. odbył się odbiór końcowy .
13	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II	Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	Zrealizowano zadanie .W dniu 20.12.2019r. odbył się odbiór końcowy .
15	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	Zrealizowano zadanie .W dniu 11.12.2019r. odbył się odbiór końcowy .

16	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny . Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. W związku z negatywną oceną wniosku, Miasto Bielsk Podlaski złożyło protest , który został odrzucony.
----	--	--

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski