



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 13 września 2021 r.

Br.0012.5.2.2021

**Komisja Rewizyjna
Rada Miasta Bielsk Podlaski**

W nawiązaniu do Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 30.08.2021 r. dotyczącego kontroli projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” przedstawiam wyjaśnienia do spostrzeżeń i wniosków sformułowanych przez Komisję Rewizyjną:

- odnośnie spostrzeżenia „Z uwagi na znaczny w ostatnim okresie wzrost inflacji (wynikający ze wzrostu pierwotnej kalkulacji kosztów materiałów i robocizny) planowany koszt inwestycji może okazać się niewystarczający i tym samym termin realizacji podjętego przedsięwzięcia może być zagrożony.” informuję, że w harmonogramie realizacji projektu na chwilę obecną Miasto Bielsk Podlaski posiada oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie realizacji całości projektu przewidziane jest do 31.12.2022 r. Umowy z wykonawcami zawarte zostały na wartości ryczałtowe dla całości kontraktu i przewidują zakończenie realizacji rzeczowej w pierwszym półroczu 2022 r. Zatem Beneficjent ma zarówno zapas czasowy, jak i finansowy na realizację przedsięwzięcia.
- odnośnie wniosku „W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień powinny być wskazane cząstkowe terminy etapów realizacji poszczególnych zadań.” informuję, że w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, Zamawiający określa termin końcowy realizacji robót oraz terminy cząstkowe w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia. Natomiast wybrany Wykonawca sam określa w harmonogramie terminy cząstkowe poszczególnych robót wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod warunkiem zachowania terminu końcowego .

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski
3. a.a.