

**BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI**

ul. Mikołaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel.: +48 85 731 81 88
fax.: +48 85 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl
umbielskpodlaski.pl

Bielsk Podlaski, 17 kwietnia 2026 r.

Gp.062.1.2026

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam raport z monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji do 2035r.” za rok 2025.

Zgodnie z zapisem w Gminnym Programie Rewitalizacji przyjętym uchwałą Nr V/35/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2024 r., w sprawie procedury prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów realizacji Programu, raport po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski winien być przekazany do zapoznania się Radzie Miasta Bielsk Podlaski.

Raport z monitoringu został przedłożony Komitetowi Rewitalizacji, który zapoznał się z jego treścią.

Z up. BURMISTRZ MIASTA

Iwona Kołos
Z-CA BURMISTRZA

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

**Raport z Monitoringu
„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Bielsk Podlaski do 2035” za rok
2025**

Bielsk Podlaski, marzec 2026

Okres sprawozdawczy: 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Numer sprawozdania: Gp.062.1.2026

Data sporządzenia sprawozdania: 16.03.2026 r.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: Referat Gospodarki Przestrzennej

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r., to dokument mający za zadanie zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji programu, jego celów, systemu monitoringu i ewaluacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i in. Podstawą prawną opracowania gminnego programu rewitalizacji była ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Program obejmuje zakresem perspektywę średnioterminową, bo wynoszącą w momencie jego uchwalenia ponad dekadę. Ze względu na specyfikę procesów rewitalizacji, ich kompleksowy charakter oraz inercję zmian, w szczególności zachodzących w zakresie wymiaru społecznego, tak określony horyzont czasowy pozwala na poprawne wyznaczenie, integrację i realizację celów oraz działań w obrębie planowanej w ramach programu interwencji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. sporządzony został dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze wielokryterialnej, przestrzennej analizy zróżnicowania wewnątrzmijskiego. Obszar ten został przyjęty Uchwałą Nr XXI/539/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyzaczyła ona obszar rewitalizacji w podziale na dwa podobszary, które łącznie zajmują 276,9 ha co stanowi 10,3% powierzchni miasta i były w 2022 r. zamieszkałe przez 6436 mieszkańców, co odpowiadało 26,2% udziałowi w liczbie mieszkańców miasta ogółem. W dużej części jest to obszar pełniący szereg funkcji centralnych o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia jego procesów rozwojowych.

Program zawiera szczegółową analizę wyznaczonego do rewitalizacji obszaru. W ten sposób zidentyfikowano główne zjawiska społeczne o charakterze kryzysowym. Podobszar Centralny charakteryzuje się współwystępowaniem wielu problemów takiej natury. Do takich zaliczały się m.in.: depopulacja, ubóstwo, bezrobocie, koncentracja osób ze szczególnymi potrzebami, starzenie się populacji, niski poziom edukacji, niska aktywność obywatelska, niski poziom bezpieczeństwa czy zjawiska kryzysowe w rodzinach. Zjawiskom tym towarzyszyły problemy występujące także w innych sferach procesu rewitalizacji. Negatywne zjawiska o różnym natężeniu stwierdzono w takich, pozostałych grupach zjawisk jak: gospodarcze (poziom dochodów, kondycja firm), środowiskowe (jakość powietrza, tereny zalewowe, zanieczyszczenia przemysłowe), przestrzenno-funkcjonalne (funkcjonalność przestrzeni publicznych, braki w infrastrukturze społecznej, zła

jakość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) oraz technicznej (dostępność obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami, efektywność energetyczna budynków).

Do głównych potencjałów Podobszaru Centralnego zaliczały się m.in. zwarty charakter zabudowy, występowanie kluczowych przestrzeni publicznych i funkcji administracyjnych, prężnie działające instytucje kulturalne czy wysoki poziom aktywności gospodarczej, w tym organizacji pozarządowych. Dodatkowym, elementem spajającym cały podobszar jest dolina rzeki Białej.

W przypadku Podobszaru PGR-POM kluczowe problemy natury społecznej obejmowały kwestie związane z: depopulacją, ubóstwem, bezrobociem, niską aktywnością obywatelską, czy zjawiskami kryzysowymi w rodzinach. Zjawiskom tym towarzyszyły problemy występujące także w grupie zjawisk o charakterze gospodarczym. Do takich należały: zła kondycja lokalnych firm oraz niski poziom przedsiębiorczości.

Działania zaplanowane na obszarze rewitalizacji w ramach procesu rewitalizacji przyczynią się bardziej zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Program zawiera wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i kierunki działań, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ramy finansowe, system wdrażania programu, jego monitorowania i ewaluacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski powstawał w formule partycypacyjnej dążąc do możliwie jak największego zaangażowania w proces jego przygotowywania szeregu różnych podmiotów będących użytkownikami wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Poszczególnym etapom prac nad programem towarzyszyły wymagane przez Ustawę o rewitalizacji konsultacje społeczne uzupełnione o działania włączające różnych interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym również o charakterze edukacyjnym.

Na Program składają się 42 przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące wiele sfer procesu rewitalizacji. Łączny, szacunkowy koszt zaplanowanej w ramach GPR interwencji wynosi 333,1 mln zł.

Wizja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski ma za zadanie przedstawić opis stanu obszaru rewitalizacji w przyszłości, który będzie efektem działań wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji. Wizja ta, jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji przy wykorzystaniu jego lokalnych potencjałów. Wdrożenie działań zamieszczonych w GPR pozwoli zatem na to, że obszar rewitalizacji w perspektywie roku 2035 będzie:

- obszarem przyjaznym i bezpiecznym dla jego użytkowników;
- częścią miasta atrakcyjną do zamieszkania dla różnych pokoleń lokalnej wspólnoty;
- zapewniał dobre warunki do aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej;
- posiadał atrakcyjne, zadbane, tętniące życiem i dostępne dla osób niepełnosprawnych, przestrzenie publiczne będące miejscami spotkań i integracji mieszkańców;
- obszarem otwartym na różnorodność, pielęgnującym bogatą, lokalną tradycję i kulturę;
- miejscem realizowania licznych inicjatyw społecznych, adresowane do osób w każdym wieku, w tym o charakterze międzypokoleniowym;
- zapewniał dobre warunki do życia dla seniorów;
- w możliwie wysokim stopniu, adaptował się do zmian klimatu;
- stwarzał dobre warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
- w pełni wykorzystywał własne potencjały i zasoby;
- atrakcyjnym miejscem do życia i rozwoju zawodowego młodych mieszkańców miasta.

Wyznaczono łącznie cztery cele strategiczne Programu, którym odpowiadało dwanaście bardziej szczegółowych kierunków działań w ramach interwencji rewitalizacyjnej. Struktura obu elementów Programu przedstawia się następująco:

1. Cel strategiczny – Aktywną, wielopokoleniową i wielokulturową społeczność obszaru rewitalizacji.
 - 1.1. Dobry dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
 - 1.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa wszystkich grup wiekowych mieszkańców.
 - 1.3. Aktywizacja różnych grup społecznych mieszkańców.
 - 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup zagrożonych marginalizacją.
2. Cel strategiczny – Silna i odporna lokalna gospodarka
 - 2.1. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 - 2.2. Rozwój funkcji turystycznych.
 - 2.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.
3. Cel strategiczny –Bezpieczna i przyjazna użytkownikom infrastruktura publiczna.

- 3.1. Modernizacja i rewaloryzacja istniejących przestrzeni publicznych.
- 3.2. Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych. Rozwój sektora ekonomii społecznej.
- 4. Cel strategiczny – Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na zmiany klimatu.

- 4.1. Rozwój błękitnej infrastruktury.
- 4.2. Rozwój zielonej infrastruktury.
- 4.3. Zmniejszenie niskiej emisji.

Powiązania pomiędzy wyznaczonymi celami i kierunkami działań, identyfikowanymi problemami a przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi prezentują dla obu podobszarów rewitalizacji: Tabela 5.2.1 oraz Tabela 5.2.2. na stronie 98-103 Gminnego Programu rewitalizacji.

- 1. Przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat realizacji przedsięwzięć w danym roku sprawozdawczym. Informacje są przekazywane przy zastosowaniu opracowanej karty monitoringowej, rozsyłanej do poszczególnych podmiotów raz do roku.
- 2. Ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno- gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana raz na 3 lata. W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe – to 38 przedsięwzięć. Z zaplanowanych trzydziestu ośmiu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych gros, bo łącznie trzydzieści trzy, czyli blisko 87% przypadało na Podobszar Centralny. Z tej liczby sześć przedsięwzięć miało być realizowane również w innych lokalizacjach tj. na podobszarze PGR-POM lub poza obszarem rewitalizacji.

- uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu. Z zaplanowanych czterech przedsięwzięć uzupełniających większość, bo łącznie trzy, czyli 75% ogółu przypadało na przedsięwzięcia zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji. Jedynie przedsięwzięcie uzupełniające nr 4 związane z remontem Bielskiej Bazyliki znajdowało się w granicach podobszaru Centralnego.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji zarówno projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 38 projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Rok 2025 jest pierwszym pełnym rokiem obowiązywania programu i zaczęto realizować połowę przedsięwzięć zgłoszonych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2025 zebrano przy wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne projekty do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uzyskane dane zostały przedstawione poniżej.

Realizacja przedsięwzięć z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r.

Legenda:

NR – przedsięwzięcia nie rozpoczęte

R - przedsięwzięcia w trakcie realizacji

Z - przedsięwzięcia zakończone

| Przedsięwzięcia | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Rok 2029 | Rok 2030 | Rok 2031 | Rok 2032 | Rok 2033 | Rok 2034 | Rok 2035 |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Aktywator seniora, czyli pomoc osobom starszym w organizowaniu wolnego czasu. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 2. Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 3. Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 4. Centrum charytatywno-opiekuńcze. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 5. Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku Podlaskim. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 6. Cykl imprez integracyjnych wspierających budowanie więzi społecznych. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 7. Hala widowiskowo-sportowa | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 8. Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9. Miejska świetlica środowiskowa (wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin problemowych) oraz młodzieżowe miejsce aktywności lokalnej. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 10. Miejskie Centrum Wsparcia – punkt informacyjno-konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 11. Modernizacja i rewitalizacja miejskiego systemu terenów zieleni urządzonej na obszarze rewitalizacji (Góra Zamkowa, Park Aleksandra Jagiellończyka, Park Królowej Heleny i in.). | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 12. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej towarzyszącej placówkom oświatowym. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 13. Modernizacja komunalnego budownictwa mieszkaniowego – budowa budynków komunalnych (socjalnych) przy ul. W. Żarniewicza. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14. Modernizacja obiektu – Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 15. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Komendzie Powiatowej w Bielsku Podlaskim. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 16. Modernizacja wejścia do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 17. Obiekty infrastruktury społecznej przyjazne ludziom i środowisku | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 18. Ośrodek Terapii i Rehabilitacji | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 19. Park kieszonkowy przy dawnej Bursie | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 20. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. | R | Z | | | | | | | | | | | |
| 21. Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej, w tym edukacyjnych dla osób | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ze szczególnymi potrzebami. | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 23. Punkt wsparcia osób z niepełnosprawnością. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 24. Wielokulturowy Park Retencyjny w dolinie rzeki Białej. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 25. Rewaloryzacja osiedla PGR-POM | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 26. Rewaloryzacja zagospodarowania terenów osiedli wielorodzinnych wraz z modernizacją inf. technicznej- osiedla: Brooklyn i Mickiewicza 114-120 | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 27. Rewitalizacja zabytkowego terenu parkowego poprzez rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Bielsku Podlaskim. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 28. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 29. Rozbudowa infrastruktury | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ciepłowniczej na obszarze rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 31. Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 32. Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 33. System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) na terenach zabudowy wielorodzinnej znajdującej się w obszarze rewitalizacji. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 34. Targowica miejska centrum handlu lokalnego. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 35. Utworzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta Bielsk Podlaski. | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 36. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego. | Z | | | | | | | | | | | | |
| 37. Zakup busa do przewozu uczestników z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim oraz | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| powiększenie przestrzeni do terapii w SDS”. | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 1. Budowa bloku szpitalnego na potrzeby rehabilitacji wieloprofilowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kleszczelowskiej 5 na działkach o numerach 3607/14 i 3607/15 | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 2. Budowa hali sportowej z wyposażeniem i boiska sportowego z przebudową instalacji podziemnych i towarzyszącą infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim | NR | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 3. Modernizacja Warsztatów Szkolnych wraz z przebudową i/lub budową miejsc postojowych na terenie przy Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | NR | NR | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>4. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja - Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim wybudowana w latach 1783-1784.</p> | R | R | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

1. Aktywator seniora, czyli pomoc osobom starszym w organizowaniu wolnego czasu (przedsięwzięcie nr 1)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

2. Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 2)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2027 r.

Zakres działań:

Jak pokazują dane sprawozdawcze MOPS – w roku 2023 63 rodziny z dziećmi korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W roku 2023 28 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby te współpracują z asystentem rodziny w oparciu o plan pracy z rodziną, który jest zindywidualizowany i powstał w uzgodnieniu z każdą rodziną odrębnie. Asystent rodziny wspiera osoby i rodziny w każdej sytuacji, jaka ma miejsce w rodzinie, a jego obecność w rodzinie ma zapobiec sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Osoby objęte wsparciem asystenta rodziny mają bardzo niską wiedzę, jak być dobrym rodzicem, jak właściwie budować więzi rodzinne. Ich problemy wynikają głównie z niskiego poziomu wiedzy i świadomości skutków wynikających z zaniedbań rodzicielskich.

Obecnie w MOPS zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny. Obecnie obejmują oni swoim wsparciem 26 rodzin.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 750 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji - Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

W ramach projektu zrealizowano:

Zatrudniono 2 asystentów rodziny na pełen etat w zadaniowych czasie pracy. Maksymalna ilość rodzin przypadająca na 1 asystenta rodziny wynosi 15.

Wartość przedsięwzięcia zrealizowana ogółem: 198 777,82 zł

3. Bezpieczna Kobieta – Kurs samoobrony i ratowania medycznego dla dziewcząt i kobiet (przedsięwzięcie nr 3)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

4. Centrum charytatywno-opiekuńcze (przedsięwzięcie nr 4)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2030 r.

Zakres działań:

Świetlica Socjoterapeutyczna

1. Rodziny, Dzieci, Młodzież

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 roku życia, gdzie 5 razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zachowaniu, sprawiających problemy wychowawcze oraz mających trudności w tworzeniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych,
- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- zajęć międzypokoleniowych dla dzieci i seniorów z terenu rewitalizacji - podczas których seniorzy wraz z dziećmi zdobywać będą wiedzę i umiejętności przydatne w życiu społecznym, będą mieli okazję uczyć się od siebie wzajemnie podczas licznych warsztatów, tj. kulinarne, rękodzielnicze, warsztaty dot. nowych technologii itp.

Centrum Opiekuńcze

1. Osoby Niepełnosprawne

- a) działania w prowadzeniu placówki dla osób niepełnosprawnych dorosłych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (WTZ)
- b) rehabilitacja dla dzieci – stworzenie w pełnym wymiarze rehabilitacji dla dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności
- c) rehabilitacja dla dorosłych - stworzenie w pełnym wymiarze rehabilitacji dla osób dorosłych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności
- d) prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności zajęć z logopedą,

e) opieka wytchnieniowa. Ta forma wsparcia jest dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dzięki świadczeniu opiekun może skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, a także odpocząć od codziennych obowiązków i mieć czas na załatwienie własnych spraw.

f) mieszkania treningowe forma pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

g) utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych chcących podjąć zatrudnienie

2. Seniorzy

a) utworzenie klubu seniora — jako miejsca spotkań ludzi starszych i ich wsparcia w codziennych czynnościach.

b) Dom Pomocy Społecznej - wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

3. Wykluczeni z Rynku Pracy

- przedsiębiorstwo społeczne – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego/jadłodajnia/- prowadzona przez osoby wykluczone społecznie (bezrobotni, niepełnosprawni).

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu

Rewitalizacji: 20 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: Uzyskano pozwolenia na budowę, opracowano koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji oraz rozpoczęto budowę.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

Dalsze prace budowlane, pozyskiwanie środków zewnętrznych

5. Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 5)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

6. Cykl imprez integracyjnych wspierających budowanie więzi społecznych (przedsięwzięcie nr 6)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Bielski Dom Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2025 r.

Zakres działań:

Cykl imprez obejmuje:

- Warsztaty „Rodzinne czytanie — ulubione książki naszych babć i dziadków” dla dzieci (w wieku przedszkolnym i klasy I-III szkół podstawowych), rodziców i dziadków, realizowanych w Bielskim Domu Kultury (minimum 6 w ciągu roku),

- Warsztaty filmowe dla młodzieży „Kiedyś to było...” — nagrywanie wspomnień swoich dziadków. Warsztaty filmowe dla młodzieży to szansa na praktyczne zajęcia z operowania językiem filmu. Młodzi filmowcy, korzystając z profesjonalnych narzędzi, dostępnych w BDK posiadają wiedzę, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na jakość realizowanych filmów. Historie z dzieciństwa, młodości i dojrzałości spisane lub opowiedziane są nie tylko wspomnieniami, ale i świadectwem czasów w których żyliśmy i żyjemy. Dla dzieci i wnuków cenne będą opowieści jak wyglądało codzienne i odświętne życie ich rodziców, dziadków, sąsiadów; jak było w przedszkolu i szkole, co się działo na podwórku, w jakich warunkach mieszkaliśmy, co jedliśmy, jaka była obyczajowość. Pierwsze prywatki, randki, jak spędzaliśmy czas, czym się interesowaliśmy. Warsztaty adresowane są do młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego miasta (minimum 10 spotkań). Zakończone będą prezentacją filmów w sali kinowej BDK i w mediach społecznościowych BDK.

- Festyn rodzinny — „Od juniora do seniora” — budowanie więzi społecznych, organizowany w plenerze — na terenie Parku Królowej Heleny. Będzie to wydarzenie otwarte, skierowane do mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolic (między innymi rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami). Celem jest aktywizacja i integracja lokalnego środowiska poprzez udział we wspólnych grach, zabawach, konkursach, koncertach itp.; szeroko pojęta integracja i aktywizacja społeczna uczestniczących, czynne spędzenie czasu wolnego raz budowanie silnych więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. W ramach festynu odbędą się:

- prezentacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich

- Koncert „Bielska Art-Siła” — z udziałem laureatów konkursów, przeglądów i festiwali artystycznych

- „Jarmark Jagielloński”

- rozgrywki sportowe - we współpracy z MOSiR
- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych z animatorami Stowarzyszenia „KLANZA”
- atrakcje dla dzieci (dmuchańce, zjeżdżalnie),
- pokazy strażackie i policyjne (znakowanie rowerów)
- projekcje kina plenerowego
- fotobudka, malowanie twarzy, warkoczyki itp.
- Koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta”
- Prezentacje zespołów lokalnych
- mobilna strefa dawnych gier i zabaw dla całej rodziny
- Święto Skweru Izabeli Branickiej — organizowane na terenie ww skweru przed Bielskim Domem Kultury.

Jest to szereg imprez kulturalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Proponowane imprezy:

- wielki korowód mieszkańców miasta w strojach z epoki (trasa — Ratusz — BDK)
- rozgrywki szachowe pod wiatą
- turniej brydżowy pod wiatą
- koncert zespołów muzyki dawnej
- wykład historyczny poświęcony działalności Izabeli Branickiej na terenie Bielska Podlaskiego
- „Spotkanie herbaciane” — (Izabela Branicka była miłośniczką herbaty) — warsztaty parzenia herbaty
- Konkurs — Garderoba elegantek z XVIII wieku — konkurs dla szkół przygotowanie stroju z odpadów recyklingowych
- Warsztaty robienia ozdobnych kapeluszy w stylu francuskim, praktyczna historia stroju i etykiety dworskiej, Warsztaty tańca dworskiego,
- „Wachlarze” — warsztaty plastyczne ozdabiania wachlarzy
- wspólny spacer po Bielsku Podlaskim śladami Izabeli Branickiej
- „Kulturalnie pod Dębem” — impreza integracyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych organizowana na parkingu przed budynkiem BDK, pod pięknym starym dębem

Proponowane działania:

- piana party dla najmłodszych
- Konkurs Piosenki Wakacyjnej skierowany zarówno do dzieci jak i dorosłych
- turniej gry „w tysiąca”
- potańcówka
- prezentacje teatrów podwórkowych
- sesja foto „pod Dębem”
- projekcja filmów dla dzieci i dorosłych
- Koncert zespołów regionalnych.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 50 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

W okresie sprawozdawczym: zorganizowano:

- cykliczne imprezy dla seniorów - Klub Filmowy Kino ZNICZ (w tym: niedzielne spotkania: 15, poniedziałkowe spotkania: 16 oraz zajęcia ruchowe dla pań i panów 50+ (20 spotkań)

- warsztaty filmowe dla młodzieży będą zrealizowane w 2026 roku przez współpracującą z placówką Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w ramach projektu - „Postscriptum dźwiękowe 2. Cyfrowe życie archiwalnych filmów”. Jest to projekt dwuletni: 2025-2026, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Założeniem projektu jest digitalizacja 51. archiwalnych filmów zapisanych na taśmie światłoczułej 16 mm (są to nieme obrazy przedstawiające dawne rzemiosła i obrzędy, zarejestrowane przez osoby pracujące w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie). Partnerem przedsięwzięcia jest BDK. (5 spotkań w ciągu roku).

W 2025 r. w wydarzeniach, imprezach integracyjnych i innych działaniach uczestniczyło ok. 5.000 osób

- zorganizowano 4 duże, rozbudowane wydarzenia integracyjne zrealizowane z wykorzystaniem nowych przestrzeni:

- Skweru Izabeli Branickiej - **Dzień Skweru Izabeli Branickiej** - 04.06.2025 r.

- w przestrzeni Parku Królowej Heleny **Bielski Piknik Rodzinny** (01.06.2025 r.)

- Na placu pod dębem **Dzień Przedszkolaka** (19.09.2025 r.)

- **koncert plenerowy „Na Żabim Stawie”** -

- kontynuowano organizację imprez cyklicznych, ale zwiększono też liczbę nowych inicjatyw o charakterze integracyjnym podejmowanych przez mieszkańców miasta (np. Dzień Skweru Izabeli Branickiej, Bielski Piknik Rodzinny, Dzień Przedszkolaka, koncert plenerowy „Na Żabim Stawie”, Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą „Na styku kultur”, 35. Jubileuszowy „Wieczór Kolęd”, 25. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki „Kantyczka”, Bal karnawałowy Środowiskowego Domu Samopomocy, Obchody Światowego Dzień Autyzmu, Jarmark Wielkanocny, Warsztaty z samoobrony, bezpieczeństwa osobistego, pierwszej pomocy oraz profilaktyki zagrożeń osób starszych, Sprzątanie parku w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, Spektakl „Uciekinierki” w ramach obchodów Dnia Matki, Miniturniej Brydża Sportowego dla seniorów, spotkanie dla seniorów „Muzyczna kawiarenka”, plenerowe Spotkanie z operetką „Pod Dębem”, Impreza plenerowa „Spasauskija zapusty”, pokazy filmowe w ramach Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”,

obchody Międzynarodowego Dnia Głośnego Czytania, Koncert z okazji Światowego Dnia Muzyki, Młodzieżowy Turniej Szachowy „O Puchar Jesieni”, Jesienne zajęcia z rytmiki dla dzieci 4-letnich, „Spotkania w ramach Uniwersytetu Bezpiecznego Seniora, „Zwyczaj, obrzędy i tradycje – Etiudy Folklorystyczne osób niepełnosprawnych”, Obchody Powiatowego Dnia Osób Starszych „Seniorada – integracja pokoleń”, Przegląd Amatorski Twórczości Tanecznej Osób Niepełnosprawnych, Piknik „Bezpieczny Senior”, Warsztaty profilaktyczne „Zaplanuj swoje zdrowie”, Diecezjalne warsztaty chórów parafialnych „Cecyliada”, Spotkania zdrowotne Miejskiej Rady Seniorów, Bal „Andrzejkowy” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agrafka”, Festiwal Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy „Każdy Inny - Wszyscy Równi”

Uzasadnienie zmian w stosunku do założeń GPR: Jedno z działań – **Warsztaty filmowe dla młodzieży i seniorów** - zostanie zakończone w 2026 r. ze względu na dwuletnią realizację projektu „Postscriptum dźwiękowe 2. Cyfrowe życie archiwalnych filmów”.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: Cykl imprez integracyjnych wspierających budowanie więzi społecznych obejmuje:

- **Warsztaty integracyjne „Rodzinne czytanie”** dla dzieci (w wieku przedszkolnym i klasy I-III szkół podstawowych), rodziców i dziadków, realizowanych w Bielskim Domu Kultury oraz **spotkania integracyjno-zdrowotne** dla seniorów (minimum 6 w ciągu roku)

- **Warsztaty filmowe dla młodzieży i seniorów:**

1. Warsztaty filmowe dla młodzieży będą zrealizowane w 2026 roku przez współpracujące z naszą placówką Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w ramach projektu - „Postscriptum dźwiękowe 2. Cyfrowe życie archiwalnych filmów”. Jest to projekt dwuletni: 2025-2026, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Założeniem projektu jest digitalizacja 51. archiwalnych filmów zapisanych na taśmie światłoczułej 16 mm (są to nieme obrazy przedstawiające dawne rzemiosła i obrzędy, zarejestrowane przez osoby pracujące w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie). Partnerem przedsięwzięcia jest BDK. (5 spotkań w ciągu roku).

2. Warsztaty filmowe dla seniorów „Kiedyś to było...” – nagrywanie wspomnień seniorów miasta i gminy Bielsk Podlaski o obrzędowości letniej regionu. Historie z dzieciństwa, młodości i dojrzałości będą nie tylko wspomnieniami, ale i świadectwem czasów, w których żyliśmy i żyjemy. Dla dzieci i wnuków cenne będą opowieści jak wyglądało codzienne i odświętne życie ich rodziców, dziadków, sąsiadów, co się działo na podwórku i w polu, w jakich warunkach mieszkaliśmy, co jedliśmy, jaka była obyczajowość. Warsztaty adresowane są do młodzieży i seniorów z naszego miasta (minimum 5 spotkań). Zakończone będą prezentacją filmów w sali kinowej BDK i w mediach społecznościowych BDK. (lipiec- sierpień)

- **Bielski Piknik Rodzinny – „Od juniora do seniora”** organizowany w plenerze – na terenie Parku Królowej Heleny. Będzie to wydarzenie otwarte, skierowane do mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolic (między innymi rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami). Celem jest aktywizacja i integracja lokalnego środowiska poprzez udział we wspólnych grach, zabawach, konkursach, koncertach itp.; szeroko pojęta integracja i aktywizacja społeczna uczestniczących, czynne spędzenie czasu wolnego oraz budowanie silnych więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. W ramach festynu odbędą się: prezentacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich, koncert „Bielska Art-Siła” – z udziałem laureatów konkursów, przeglądów i festiwali artystycznych, „Jarmark Jagielloński, rozgrywki sportowe - we współpracy z MOSiR, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych z animatorami, atrakcje dla dzieci (dmuchańce, zjeżdżalnie), pokazy strażackie i policyjne, projekcje kina plenerowego, fotobudka, malowanie twarzy, warkoczyki itp., prezentacje zespołów lokalnych, mobilna strefa gier i zabaw dla całej rodziny

- **„Kulturalnie pod Dębem”** – impreza integracyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych organizowana na parkingu przed budynkiem BDK, pod pięknym starym dębem

Proponowane działania: piana party dla najmłodszych, Konkurs Piosenki Wakacyjnej skierowany zarówno do dzieci jak i dorosłych, potańcówka, prezentacje teatrów podwórkowych, sesja foto „pod dębem”, projekcja filmów dla dzieci i dorosłych, koncert zespołów regionalnych.

7.Hala widowiskowo-sportowa (przedsięwzięcie nr 7)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

8. Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 8)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

9. Miejska świetlica środowiskowa (wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin problemowych) oraz młodzieżowe miejsce aktywności lokalnej (przedsięwzięcie nr 9)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 r.

Zakres działań:

Miejska Świetlica Środowiskowa będzie placówką wsparcia dziennego.

Świetlica przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, przede wszystkim z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, wywodzących

się z rodzin zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniami, charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo –wychowawczych. Pobyt wychowanków w placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. Celem stworzenia ogólnomiejskiej świetlicy będzie zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, udzielanie pomocy w nauce; prowadzenie zajęć specjalistycznych, rozwijanie zainteresowań, wspieranie rodzin w pokonywaniu ich problemów, propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego uzależnieniom; zapewnienie wychowankom dożywiania.

Ponadto planowane jest stworzenie Młodzieżowego Miejsca Aktywności Lokalnej, tj. uruchomienie atrakcyjnych zajęć, w których uczestniczyć będzie młodzież w swoim wolnym czasie. Ma to na celu odciągnąć ich od gromadzenia się w różnych niebezpiecznych miejscach i przeciwdziałanie ich ryzykownym zachowaniom.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

1. Modernizację budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 5, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 3. W ramach wykonywanych działań planuje się wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku oraz montaż platformy lub dźwigu osobowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia różnorodnych zajęć.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 300 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym zakupiono część wyposażenia i przeprowadzono remont 6 pomieszczeń.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

W 2026 r. zaplanowano doposażenie pomieszczeń oraz zlecenie realizacji zadania organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, a następnie realizacji zadania.

Uzasadnienie zmian w stosunku do założeń GPR:

Ze względu na konieczność dostosowania pomieszczeń i wyłonienie realizatora zadania termin realizacji zostanie wydłużony.

10. Miejskie Centrum Wsparcia – punkt informacyjno-konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy (przedsięwzięcie nr 10)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2028 r.

Zakres działań:

Zwiększenie dostępności do usług terapeutyczno - psychologicznych osób i rodzin z problemami uzależnień.

W Miejskim Centrum Wsparcia Rodzin opieką psychologiczną, specjaliści terapii uzależnień, specjaliści przeciwdziałania uzależnieniom objęte zostaną osoby i rodziny, w których dochodzi do różnych kryzysów.

W Punkcie prowadzone będą następujące formy pomocy: poradnictwo, konsultacje indywidualne, rodzinne, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów itp., mediacje rodzinne, edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów, skutków uzależnień, nawrotów, indywidualna i grupowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób, omówienie problemów dojrzewania nastolatków.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.:

1. Zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień
2. Zatrudnienie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
3. Zatrudnienie psychologa
4. Zatrudnienie radcy prawnego
5. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia Miejskiego Centrum Wsparcia Rodzin

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 440 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: W 2025 r. została zawarta umowa z 3 specjalistami na prowadzenie konsultacji w punkcie. Przeprowadzono 164 godzin konsultacji z psychologiem, 347 godzin konsultacji ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 98 godzin konsultacji z radcą prawnym.

Z pomocy specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy skorzystało 80 osób, z pomocy psychologa 40 osób i z pomocy radcy prawnego 76 osób.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz zwiększeniem ilości osób zainteresowanych działalnością punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy zasadne jest prowadzenie nieodpłatnej pomocy mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski. W związku z czym w 2026 r. planowane jest zawarcie kolejnych umów na prowadzenie konsultacji z psychologiem, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy i radca prawnym.

11. Modernizacja i rewaloryzacja miejskiego systemu terenów zieleni urządzonej na obszarze rewitalizacji (Góra Zamkowa, Park Aleksandra Jagiellończyka, Park Królowej Heleny i in.) (przedsięwzięcie nr 11)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

12. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej towarzyszącej placówkom oświatowym (przedsięwzięcie nr 12)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

13. Modernizacja komunalnego budownictwa mieszkaniowego – budowa budynków komunalnych (socjalnych) przy ul. W. Żarniewicza (przedsięwzięcie nr 13)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

14. Modernizacja obiektu – Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 14)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2026 – 2035 r.

Zakres działań:

Zakres prac:

1. Remont elewacji budynku pływalni, termomodernizację budynku, wymiana stolarki okiennej na hali basenowej na okna trzy-szybowe,
2. Modernizacja schodów wejściowych na pływalnię (wymiana płytek ceramicznych na ozdobną kostkę brukową), montaż balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej, likwidacja windy, a wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami

3. Przeprowadzenie remontu przebieralni męskiej i damskiej z zapleczem sanitarnym. Główne działania objęte tym zadaniem obejmować będą:
- a) wykonanie projektu,
 - b) wymiana armatury sanitarnej,
 - c) wymiana okładzin ściennych i podłogowych z glazury i gresu spoinowane fugą epoksydową, wykonanie nowej warstwy wodoszczelnej przeciwwilgociowej,
 - d) malowanie sufitów,
 - e) zamontowanie oświetlenia LED na czujnik ruchu w pomieszczeniach szafek przebieralni,
 - f) wymiana ścianek działowych z płyty HPL lub wykonanie ścianek z cegieł wykończonych glazurą: kabin WC
 - g) naprawa zużytych części szafek ubraniowych, montaż nowoczesnych zamków na pasek zbliżeniowy.
4. Wyrównanie zaniżeń kostki brukowej na chodnikach i parkingu pływalni.
 5. Wykonanie tężni solankowej na pływalni.
 6. Montaż małej zjeżdżalni wodnej dla dzieci na hali basenowej.
 7. Montaż instalacji fotowoltaicznej (umiejscowienie paneli na stelażach na parkingu pływalni i na części dachu technicznie pozwalającej na ich montaż).
 8. Montaż gruntowej pomy ciepła na cele CWU.
 9. Modernizacja zaplecza saun, pomieszczeń natrysków, przebieralni, pomieszczeń sanitarnych, montaż stacji uzdatniania wody i wytwornicy śniegu.
 10. Modernizacja pomp obiegowych, pomp masażu wodnego wanny z hydromasażem, pomp atrakcji wodnych masażu karku i kurtyny, wymiana dysz wodnych.
 11. Modernizacja urządzeń wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych, czyszczenie kanałów wentylacyjnych, montaż pompy ciepła powietrze- woda w głównym kanale wywiewnym z budynku pływalni (energia cieplna uzyskana z pomy ciepła przeznaczona będzie na podgrzanie wody w basenach).
 12. Modernizacja okładzin podłogi na hali wokół niecek basenowych.
 13. Modernizacji instalacji dozowania chemii basenowej, urządzeń kontrolno -pomiarowych, pompek dozujących.
 14. Wymiana złoża w filtrach wielowarstwowych stacji uzdatniania wody,
 15. Modernizacja boksów kasowych i szatni głównej (przystosowanie wysokości dla osób ze szczególnymi potrzebami).
 16. Remont holu głównego i ciągów komunikacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej.
 17. Remont pomieszczeń biurowych, wymiana wyposażenia meblowego, modernizacja pomieszczeń usługowych.
 18. Organizowanie programu nauki pływania i doskonalenia pływania zabaw w wodzie dla dzieci:
 - zajęcia dla dzieci od 7 lat do 13 lat

- zajęcia w okresie wakacji
- wejście dla dzieci bezpłatne
- 5 edycji programu
- walka z wadami postawy i otyłością
- aktywne spędzanie wolnego czasu
- zajęcia dwa razy w tygodniu

19. Zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu

Rewitalizacji: 10 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne – budżet miasta.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Inne osiągnięte efekty: Została przygotowana dokumentacja projektowa obejmująca zakres prac zaplanowanych w ramach rewitalizacji: „Przebudowa i remonty saun, przebieralni, pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, schodów wejściowych, wymiana podnośnika zewnętrznego wraz z budową zadaszenia”.

15. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Komendzie Powiatowej w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 15)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

16. Modernizacja wejścia do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 16)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

17. Obiekty infrastruktury społecznej przyjazne ludziom i środowisku (przedsięwzięcie nr 17)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

Dodatkowe informacje/uwagi: Przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte, ponieważ realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w formie grantu.

18.Ośrodek Terapii i Rehabilitacji (przedsięwzięcie nr 18)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2028 r.

Zakres działań:

Zadanie obejmuje wszechstronną rehabilitację dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Bielsk Podlaski ze szczególnym uwzględnieniem osób ze schorzeniami narządu ruchu, Rehabilitacja prowadzą wykwalifikowane osoby przez 5 dni w tygodniu, codziennie po 6 godzin mając do dyspozycji sprzęt naszego Stowarzyszenia. Gabinet wyposażony w niezbędny sprzęt zlokalizowany jest w Pływalni „WODNIK” przy ul. Kazimierzowskiej 3B. Dodatkowo osoby będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na basenie przy wsparciu instruktora pływalni w tym samym budynku. Zadanie adresowane jest do szerokiej grupy osób niepełnosprawnych. Z gabinetu korzystają inni dorośli mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski. Adresatem projektu są członkowie Stowarzyszenia, których liczba wynosi 223 osoby.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu

Rewitalizacji: 280 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Środki Własne, Dotacje inne niż z UE, inne: PFRON.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Działania zaplanowane na rok 2026: Zakup aparatu do masażu wibracyjnego, masażera stóp oraz urządzenia do podgrzewania borowiny przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

19.Park kieszonkowy przy dawnej Bursie (przedsięwzięcie nr 19)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

Dodatkowe informacje/uwagi: Planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie w 2026 r.

20. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m. in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego,

**Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
(przedsięwzięcie nr 20)**

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powiat Bielski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2026 r.

Zakres działań:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie w głównej mierze na przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury drogowej, w tym parkingów, wraz z odpowiednim zagospodarowaniem nieruchomości poprzez budowę m.in. wiat/zadaszeń dla samochodów, prowadząc do zmiany jej parametrów funkcjonalno-użytkowych oraz technicznych na parametry i potrzeby m.in. Powiatowego Zarządu Dróg, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i jego klientów, tj. kursantów i instruktorów nauki jazdy wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Dodatkowo zakres planowanej inwestycji obejmie zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie ciągów pieszych oraz utworzenie miejsca rekreacji przede wszystkim dla podopiecznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim (dzieci i ich opiekunów).

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 1 100 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – Przedsięwzięcie jest zakończone

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia to:

- wydatki ogółem: 941 909,43 zł
- wydatki własne: 241 909,43 zł
- wydatki inne: 700 000 zł

Wartość osiągniętego wskaźnika produktu:

Instalacja elektryczna, oświetlenia terenu wraz z montażem słupów, wykonaniem zasilenia szlabanów i bramy wjazdowej – 1 kpl.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej – 1 kpl.

Montaż ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtek – 1 kpl.

Montaż szlabanów – 2 szt.

Roboty drogowe, parkingi, chodniki – 1 kpl.

Nasadzenia drzew – 29 szt.

Wartość osiągniętego wskaźnika rezultatu:

Poprawa bezpieczeństwa dla 150 klientów WORD – na podstawie szacowanej liczby interesantów obsługiwanych w ciągu miesiąca.

Poprawa bezpieczeństwa dla 100 klientów poradni – na podstawie szacowanej liczby interesantów obsługiwanych w ciągu miesiąca.

Poprawa bezpieczeństwa dla 100 klientów PZD – na podstawie szacowanej liczby interesantów obsługiwanych w ciągu miesiąca.

Inne osiągnięte efekty:

Wykonane ogrodzenie z bramą oraz furtkami zabezpiecza nieruchomość w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy przed dostępem osób niepowołanych.

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

Wykonano cały zakres robót objętych dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę w tym:

1. Roboty ziemne związane z:

- doziemną instalację elektryczną, oświetlenie terenu wraz z montażem słupów, wykonaniem zasilenia szlabanów i bramy wjazdowej
- doziemną instalację kanalizacji deszczowej
- montaż ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtek
- montaż szlabanów
- roboty drogowe, parkingi oraz chodniki
- nasadzenia drzew

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR:

W ramach zagospodarowania nieruchomości, odstąpiono od budowy wiat/zadaszeń dla samochodów Powiatowego Zarządu Dróg, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i jego klientów oraz utworzenia miejsca rekreacji przede wszystkim dla podopiecznych Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Bielsku podlaskim (dzieci i ich opiekunów).

Uzasadnienie zmian w stosunku do założeń GPR:

Z uwagi na ograniczone środki finansowe odstąpiono od kosztownego wykonania w/w zakresu robót.

21. Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej, w tym edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami (przedsięwzięcie nr 21)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2035 r.

Zakres działań:

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę i rozbudowę obiektów użyteczności publicznej, w tym publicznych przedszkoli, szkół, obiektów organów władzy (Burmistrza i Rady Miasta) w zakresie dostosowania architektonicznego różnych elementów przestrzeni, które mają wpływ na bezpośredni wpływ na możliwość swobodnego poruszania się w obrębie tych obiektów przez osoby z:

- niepełnosprawnościami,
- o ograniczonej mobilności z powodu stanu zdrowia,
- starsze,
- chwilowo niemające pełnej mobilności.

Projekt zakłada dostosowanie obiektów użyteczności publicznej w zakresie dostępności architektonicznej w następujących obszarach:

- orientacji w przestrzeni,
- transportu i komunikacji,
- komunikacji poziomej,
- komunikacji pionowej,
- dojeżdż, drzwi, wejść,
- elementów wykończenia wnętrz,
- obiektów zabytkowych,
- lokalizacji, dostępności, dojazdu,
- przestrzeni rekreacyjnej, obiektów sportowych,
- organizacji przestrzeni.

Zakres planowanych prac obejmować będzie:

- budowy wind, w których zmieści się wózek inwalidzki,
- przebudowę schodów, zastosowanie posadzki antypoślizgowej z zastosowaniem kontrastowej kolorystyki, schody o barwie odróżniającej się od podłogi – ważny element z punktu widzenia osób niedowidzących, aby osoby te były w stanie zauważyć pojawiające się lub kończące się schody;
- przebudowa i wymiana drzwi o odpowiedniej szerokości
- montaż poręczy i uchwytów, które powinny być umieszczone na odpowiedniej wysokości, dostateczna ilość miejsca do zawracania wózków inwalidzkich, a także zastosowanie oznaczeń wypukłych na powierzchni podłogi służące do orientacji w terenie osobom niewidzącym
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach pozwalającej na dostęp do włączników i przycisków znajdujących się na odpowiedniej wysokości.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 30 000 000 zł.

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne (Budżet miasta), Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:

W roku 2024: 1 125 899,45 zł – z dofinansowania PFRON

W roku 2025: 24 969,00 zł – z budżetu miasta

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: Wymiana drzwi w budynku przy ul. Kopernika 3. Termin odbioru: 23.12.2025 r.

Zrealizowany zakres rzeczowy w roku 2024:

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Kopernika 3, Montaż platformy schodowej wewnątrz budynku przy ul. Kopernika 3, Przystosowanie pomieszczeń i wykonanie nowej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie posadzki z gresu, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Kopernika 3.

22. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych (przedsięwzięcie nr 22)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

23. Punkt wsparcia osób z niepełnosprawnością (przedsięwzięcie nr 23)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje/uwagi:

Warunkiem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest pozyskanie pomieszczenia do utworzenia punktu. Pomieszczenie nie zostało pozyskane, dlatego przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte terminowo.

24. Wielokulturowy Park Retencyjny w dolinie rzeczki Białej (przedsięwzięcie nr 24)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2027 – 2030 r.

Zakres działań:

Budowa zintegrowanego systemu zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i z zagospodarowaniem doliny rzeki Białej wraz z budową centrum informacyjno-turystycznego nawiązującego do walorów kulturowo-etnograficznych zabytkowej części miasta oraz budową intermodalnego układu komunikacyjnego planowanego w sąsiedztwie planowanych zbiorników. W sąsiedztwie zlokalizowany jest zmodernizowany dworzec PKP przy którym planuje się wybudować stacje ładowania pojazdów i rowerów elektrycznych. Utworzenie punktu przesiadkowego z wypożyczalnią pojazdów, rowerów, hulajnóg oraz rozbudowaną niskoemisyjną komunikacją miejską pozwoli stworzyć intermodalny układ komunikacyjny. Uzupełnieniem których są założenia zawarte w ramach projektu strategii IIT procedowanej przez Partnerstwo Południowo- Wschodniego Podlasia, która przewiduje budowę ścieżek rowerowych na trasach Bielsk-Hajnówka-Białowieża, Bielsk - Narew, Bielsk – Strabla.

Projekt zakłada uregulowanie stanu prawnego gruntów oraz zaprojektowania i wybudowanie zintegrowanych zbiorników retencyjnych położonych w obszarze ograniczonym ulicami S. Batorego, Zamkową, R. Traugutta, Białowieską oraz ulicami Białowieską, Hołowieską i terenem kolejowym oraz na obszarze zlokalizowanym w dzielnicy Studziwody w rejonie ulicy Wiejskiej. W ramach zamierzenia planuje się budowę zintegrowanego systemu retencyjnego wraz z zagospodarowaniem, który zabezpieczy potrzeby magazynowania wody słodkiej pochodzącej z obszaru zlewni rzeki Białej, w tym powierzchni utwardzonych miasta. Retencjonowanie wody w planowanych zbiornikach obejmować będzie również założenia przeciwdziałania do zmian klimatu. Zintegrowany system zbiorników retencyjnych połączony z systemem kanalizacji deszczowej stanowić będzie element błękitno-zielonej infrastruktury miasta. Docelowo planuje się wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej z utwardzonej przestrzeni miejskiej w zbiornikach retencyjnych do nawadniania nasadzeń na terenie przyległych parków, skwerów i zieleńców. Ponadto zbiorniki retencyjne planuje się wyposażyć w małe elektrownie wodne w celu zapewnienia energii elektrycznej do zasilenia oświetlenia i monitoringu zainstalowanego na terenie inwestycji oraz systemu napowietrzania wody zgromadzonej w zbiornikach. W ramach planowanej inwestycji zakłada się również wykonanie infrastruktury rekreacyjnej tj.: budowa szlaków wędrówki pieszej i rowerowej, ścieżki edukacyjno-sensorycznej, stacji obsługi rowerów, wiat wypoczynkowych oraz pojedynczych ławek wzdłuż ścieżki, miejsc aktywnego wypoczynku, placu zabaw, stanowisk do gier towarzyskich i zespołowych.

Teren inwestycji zamierza się wyposażyć w energooszczędne oświetlenie, monitoring wizyjny, toalety, miejsca selektywnej zbiórki odpadów.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 25 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji: przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Inne osiągnięte efekty: Został przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania pod nazwą: Rewitalizacja terenu z zastosowaniem nawierzchni przyjaznych środowisku i rozwój zielonej infrastruktury os. Mickiewicza 114-124.

Dodatkowe informacje/uwagi: Miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.2 „Adaptacja do zmian klimatu” (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027) dla projektu pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”.

Jednym z elementów projektu jest zadanie: „Budowa zbiornika małej retencji z zielono-niebieską infrastrukturą w dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim”.

25. Rewaloryzacja osiedle PGR-POM (przedsięwzięcie nr 25)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski we współpracy z

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2035 r.

Zakres działań:

Rewaloryzacja osiedla PGR-POM ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców osiedla poprzez realizację następujących zadań:

- program zielone osiedle – polegający na realizacji nasadzeń roślin w wyznaczonych przez mieszkańców we współpracy z zarządcami nieruchomości osiedla miejscach w celu stworzenia przestrzeni sprzyjających wypoczynkowi oraz podnoszących estetykę osiedla. Koncepcja programu zakłada czynny udział mieszkańców w wykonywanych pracach;
- uporządkowanie przestrzeni parkingowej na osiedlu – polegające na budowie parkingu na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 3468/146, która jest wykorzystywana w celach postojowych; modernizacja przestrzeni rekreacyjnych na osiedlu polegająca na doposażeniu i wykonaniu niezbędnych napraw na placach zabaw znajdujących się przy budynkach wielorodzinnych Białowieska 109, 109A, 109B oraz Białowieska 11C i 111E, w celu stworzenia przestrzeni przyjaznych rodzinom z małymi dziećmi oraz młodzieży;

- modernizację oraz budowę dróg dojazdowych zlokalizowanych na działkach 3468/141, 3468/142 oraz części działki nr 3468/146 wraz z uzupełnieniem oświetlenia w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie osiedla;
- piknik sąsiedzki – impreza integrująca mieszkańców osiedla, pozwalająca na nawiązanie relacji sąsiedzkich; osiedlowy turniej sportowy – impreza sportowa o charakterze integracyjnym, w której wezmą udział przedstawiciele różnych grup wiekowych.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu

Rewitalizacji: 2 205 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Inne osiągnięte efekty: Przygotowywana jest dokumentacja projektowa zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku podlaskim”. Wartość zadania to 129 888 zł brutto. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 22.05.2025 r.

Dodatkowe informacje/uwagi: Dokumentacja nie została jeszcze opracowana.

26. Rewaloryzacja zagospodarowania terenów osiedli wielorodzinnych z modernizacją inf. technicznej - osiedle Brooklyn i Mickiewicza 114-120 (przedsięwzięcie nr 26)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji:

2025 – 2028 r.

Zakres działań:

Rewaloryzacja zagospodarowania terenów osiedli wielorodzinnych wraz z modernizacją inf. technicznej osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych: osiedla ograniczonego ulicami: A. Mickiewicza, 3 Maja, T. Kościuszki, 11 Listopada, zwanego osiedlem Brooklyn oraz osiedla zlokalizowanego przy ulicy A. Mickiewicza obejmującego budynki 114, 116, 118, 120, zwanego dalej osiedlem Mickiewicza 114-120.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie utwardzenia terenu nawierzchnią z kostki brukowej wraz z odwodnieniem terenu żeby wyeliminować nieprawidłowości w

sferze komunikacji w odniesieniu do dróg wewnętrznych i miejsc postojowych dla samochodów na osiedlach Brooklyn i Mickiewicza 114-120.

Zostaną wyznaczone i zagospodarowane miejsca na plac zabaw i teren rekreacji. Wyznaczone zostaną miejsca na prawidłowe gromadzenie śmieci. Poprawiony będzie stan terenów zielonych. Wyłączona będzie z eksploatacji zdewastowana sieć wodna i kanalizacji sanitarnej i wykonane będą prawidłowe przyłączenia z tych sieci do budynków. Wąskie drogi wewnętrzne powodują utrudnienia w komunikacji i blokady dla pojazdów uprzywilejowanych. Brak urządzonych miejsc postojowych powoduje chaos i samowole przy parkowaniu samochodów.

Wykonane zostaną projekty techniczne i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z wybudowaniem miejsc postojowych, urządzeniem placów zabaw i miejsc rekreacji, poprawą stanu terenów zielonych, wybudowaniem nowych altan śmietnikowych, przebudową oświetlenia zewnętrznego z uwagi na przebudowę dróg wewnętrznych i nowe zagospodarowanie terenu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców obu osiedli.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 10 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 1000 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. 15 maja 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Infra Instal Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny, studnie rewizyjne oraz odtworzono istniejące nawierzchnie utwardzone. 12 września 2025 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Ich wartość wyniosła 235 994,20 zł.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: Miasto Bielsk Podlaski jako podmiot odpowiedzialny planuje monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.

27.Rewitalizacja zabytkowego terenu parkowego poprzez rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 27)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

Miasto Bielsk Podlaski jako podmiot odpowiedzialny planuje monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.

28. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (przedsięwzięcie nr 28)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski we współpracy z Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim,

ul. Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

ul. Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2025 r.

Zakres działań:

Inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły nr 2 im. kpt. W. Wysockiego. Budynki, w których mieści się szkoła i przedszkole zostały oddane do użytku w latach 70-80 tych. Infrastruktura obu obiektów oświatowych jest niewystarczająca, brakuje przede wszystkim powierzchni użytkowej oraz występuje w nich szereg ograniczeń technicznych.

Przedszkole nr 3 to jedyna na terenie Miasta, a także jedyna na terenie całego powiatu bielskiego, publiczna, integracyjna placówka przedszkolna.

Wśród podopiecznych placówki są dzieci zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera, słabowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Szkoła Podstawowa nr 2, posiada również oddziały przedszkolne. Zakres inwestycji w Przedszkole nr 3, to przebudowa istniejącego budynku przedszkola oraz budowa nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo- sanitarnym, gabinety terapii indywidualnej. Projekt przewiduje także wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy oraz założenie instalacji paneli fotowoltaicznych.

Zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół budynku (m.in.: parkingi, wiata na rowery, plac zabaw). Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie obiektu, w tym m.in. specjalistyczno-rehabilitacyjne, pomieszczeń biurowych i sal oraz części basenowej.

Zakres inwestycji w Szkole nr 2 obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku z utwardzonymi placami, miejscami postojowymi oraz przyłączami: wod. –kan. i energetycznym. Projektowany budynek zostanie dobudowany do ściany wschodniej istniejącego kompleksu szkolnego. Będzie on częścią zintegrowanego kompleksu szkolno–przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2. W celu zapewnienia dostawy posiłków do projektowanego przedszkola, z istniejącej kuchni, przewidziano dodatkowy, przeszklony, łącznik na parterze. W nowoprojektowanym budynku utworzone zostaną 3 oddziały przedszkolne i 6 klas szkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi m.in. pokojem psychologa czy świetlicą.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna baza edukacyjna w postaci szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi i kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowaną w całości dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest poprawa warunków opiekuńczych i nauczania na terenie Miasta.

W szczególności poprzez zapewnienie wystarczającej ilości miejsc, ograniczenie przepełnienia i wielozmianowości w placówce szkolnej, skrócenie drogi dzieci do szkoły, a także zapewnienie bardzo dobrych warunków nauki w szkole i przedszkolach.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 27 500 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:

1. wydatki własne w 2024 r.: 3 052 000,35 zł
2. wydatki własne w 2025 r.: 308 318,95 zł
3. wydatki inne (dofinansowanie) w 2025 r.: 8 303 410,30 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym w zakresie Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wykonano m. in.:

-piwnica: zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych, murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie,

-parter: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie, wykonanie ścianek działowych,

- I piętro: murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, montaż stolarki okiennej,
- wykonanie: ścian windy, konstrukcji niecki basenu, konstrukcji łącznika, stropodachu, schodów zewnętrznych, infrastruktury technicznej, prac elewacyjnych, prac remontowych i instalacyjnych w istniejącej części budynku, części robót wykończeniowych wewnątrz budynku, części prac dotyczących technologii basenowej, placu zabaw wraz z montażem maty bezpiecznej i zabawek.

W okresie sprawozdawczym w zakresie rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Wysockiego wykonano m. in.:

- piwnica: wykonanie izolacji, ścianek działowych, montaż okien, tynkowanie, malowanie ścian
- parter: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek,
- I piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- II piętro: murowanie ścian, wykonanie stropu, ścianek działowych, montaż okien, wykonanie izolacji, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn,
- dach: wykonanie stropodachu, murowanie attyki, wykonanie izolacji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie.

Pozostały zakres:

- Wykonanie konstrukcji łącznika, schodów zewnętrznych, prac elewacyjnych oraz prac konstrukcji fasady, infrastruktury technicznej, utwardzeń i zagospodarowania terenu, większości robót wykończeniowych wewnątrz budynku,
- dostawa części wyposażenia

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

Na rok 2026 zaplanowano prace wykończeniowe obiektów, dostawy wyposażenia oraz oddanie obiektów do użytkowania.

29. Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej na obszarze rewitalizacji (przedsięwzięcie nr 29)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2026 r.

Zakres działań:

Rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej w kierunku ulic: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Władysława Żarniewicza, Władysława Wysockiego. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami o łącznej długości około - 1,6 km.

Montaż węzłów ciepłowniczych do budynków: użyteczności publicznej, mieszkalnych wielorodzinnych i handlowo usługowych około - 10 szt.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 5 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

Opracowanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowych oraz ich uzgodnienie. Przygotowanie przedmiarów i kosztorysów robót.

Opis działań zaplanowanych na rok 2026:

W przypadku otrzymania dofinansowania, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, a następnie budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami.

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR: Data wykonania 2028 r. – wstępne założenia (etap rozpatrywania wniosków o dofinansowanie)

30. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw. (przedsięwzięcie nr 30)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do założeń GPR: Miasto złożyło w lipcu 2025 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” zgodnie z wymaganiami Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach Działania 5.1 Rewitalizacja miejska, Typ fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Wyniki naboru ogłoszone zostaną na przełomie kwietnia/maja 2026 r, jeżeli projekt zakwalifikuje się do dofinansowania rozpocznie się realizacja zadania.

31.Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 (przedsięwzięcie nr 31)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2026 r.

Zakres działań:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, bez własnego bloku żywienia.

Obiekt powstanie jako budynek 3 kondygnacyjny (piwnica, parter i piętro), wolnostojący, częściowo podpiwniczony, ze stropodachem płaskim o spadku technicznym. Żłobek będzie posiadał główne wejście od strony płd.-wsch. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje budowę:

- budynku żłobka,
- ściany oporowej prefabrykowanej typu „L” przy schodach zewnętrznych,
- utwardzenia terenu,
- utwardzenia miejsc składowania odpadów stałych,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
- tereny zielone,
- przyłącza wodno-kanalizacyjne, deszczowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, oraz
- rozbiórka blaszanego budynku gospodarczego,
- budowa blaszanego budynku gospodarczego,
- przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- wymiana ogrodzenia wraz z furtkami i bramami wjazdowymi oraz budowa części nowego ogrodzenia,
- wycinka drzew oraz nasadzenia drzew.

Budynek będzie służył do opieki nad dziećmi do lat 3. Przewiduje się zatrudnienie 18 pracowników. W budynku zaplanowano 4 sale (bawialnie), dwie z nich na parterze z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz. Przy każdej bawialni dostępna będzie łazienka z urządzeniami przystosowanymi dla dzieci 1-3 lat, szatnia i pomieszczenia do przechowywania np. leżaków, czy nocników. Każda sala jest przeznaczona dla 24 dzieci, zatem zakłada się, że Żłobek łącznie będzie sprawował opiekę nad 96 dziećmi.

Budynek na każdej kondygnacji nadziemnej będzie posiadał toaletę dla pracowników (damską i męską) oraz toaletę ogólnodostępną dla

niepełnosprawnych. Dodatkowo przewiduje się m. in. Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i biurowe.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 8 842 584,96 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:

1. w 2024 r. - 563 982,63 zł (dofinansowanie)
2. w 2025 r. - 4 716 357,52 (dofinansowanie)

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: W dniu 31.08.2023 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. W dniu 12.11.2024 r. podpisany został aneks do ww. umowy o dofinansowanie pomiędzy miastem Bielsk Podlaski, a Wojewodą Podlaskim odnośnie zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 (poprzednia nazwa: MALUCH+ 2022-2029)

W ramach realizacji zadania 2025 r. wykonano następujące roboty:

- prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, piwnica
- przebudowano sieć preizolowane i przyłącze wodno-kanalizacyjne
- wybudowano parter, piętro, ścianki działowe, dach, pokrycie
- podłóża, podłogi, stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową zewnętrzną
- częściowe utwardzenie terenu
- instalację sanitarną, instalacje elektryczną wewnętrzną oraz techniczką
- tynki, elewację i roboty zewnętrzne
- okablowanie, instalacje nadzoru wizyjnego

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

- solarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłóża, posadzki podłogi, piwnica, parter, piętro, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko-kowalskie, podnośnik platformy samonośny, montaż windy towarowo-gastronomicznej, roboty zewnętrzne, utwardzenie terenu, plac zabaw, zieleń, ogrodzenie, wyposażenie sal i

gabinetów, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz teletechniczne

32. Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 32)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2024 – 2027 r.

Zakres działań:

W mieście Bielsk Podlaski wg danych GUS na 31.12.2022 r. 24.026 osób. Z danych sprawozdawczych MOPS za rok 2023 wynika, iż jednym z istotnych problemów mieszkańców miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej jest niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.

W roku 2023 356 rodzin z tytułu niepełnosprawności oraz 440 rodzin z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby otrzymało różne świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2023 z usług opiekuńczych korzystało 97 osób. Głównie są to osoby samotne, które z powodu wieku lub choroby i niepełnosprawności wymagają częściowej pomocy, a rodzina nie jest w stanie takiej zapewnić. Osoby te wymagają w większości przypadków pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Wymiar usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest z różnych powodów ograniczony, głównie z powodu ograniczeń organizacyjnych. MOPS nie jest w stanie zapewnić takiego wymiaru usług, który spełniałby Oczekiwania świadczeniobiorców. Większość z tych osób wymaga zapewnienia usług w wymiarze 5 dni w tygodniu po co najmniej 2-3 godziny dziennie. Pożądane są również usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy i święta. Oprócz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby wymagają towarzystwa i przebywania obok, rozmowy i wsparcia w codziennej trudnej rzeczywistości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Często w dni wolne od pracy osoby te są pozbawione gorącego posiłku. Świadczenie usług opiekuńczych stanowi główną alternatywę dla skierowania do domu pomocy społecznej.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 2 400 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie w trakcie realizacji

Obecnie zatrudnia się 13 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. W roku 2025 usługami opiekuńczymi zostało objętych 109 osób.

33. System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) na terenach zabudowy wielorodzinnej znajdującej się w obszarze rewitalizacji (przedsięwzięcie nr 33)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.

34. Targowica miejska centrum handlu lokalnego (przedsięwzięcie nr 34)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

35. Utworzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 35)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia

36. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku podlaskim poprzez budowę systemu monitoringu miejskiego (przedsięwzięcie nr 36)

Stopień realizacji zadania - przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 r., zrealizowany zakres rzeczowy oraz stopień osiągniętych wskaźników znajdują się w raporcie z monitoringu za rok 2024 r.

37. Zakup busa do przewozu uczestników z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim oraz powiększenie przestrzeni do terapii w ŚDS (przedsięwzięcie nr 37)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Środowiskowy Dom Samopomocy

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2030 r.

Zakres działań:

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia polegać będą na:

Uczestnicy ŚDS z terenu miasta Bielsk Podlaski:

- dowóz uczestników zamieszkujących na terenie miasta Bielsk Podlaski, którzy mają problemy z poruszaniem się i/lub poruszających się na wózku inwalidzkim,
- dowóz uczestników zamieszkujących w dzielnicach miasta odległych od centrum, od lokalizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim,

- dowóz uczestników, którzy nie mają opiekunów mogących przyprowadzić osobę do ŚDS, bądź uczestników, których opiekunowie są w wieku starszym uniemożliwiającym przyprowadzenie swojego dziecka/członka rodziny do ŚDS,

Wyjazdy uczestników ŚDS:

- udział uczestników w licznych wyjazdach w ciągu roku na prezentacje artystyczne, spotkania warsztatowe, wyjazdy edukacyjno-integracyjne i wyjazdy plenerowe i rekreacyjne, w tym sportowe,

C. Powiększenie przestrzeni ŚDS:

- zwiększenie przestrzeni do celów terapeutycznych i rekreacyjnych dla uczestników ŚDS i ich opiekunów.

Uczestnicy placówki z obszaru rewitalizacji stanowią 28,6 % uczestników z obszaru Miasta, w tym z obszaru POMu- 3 osoby, z Centrum- 4 osoby, „Zatorze” – 1 osoba. Osoby mające problemy z poruszaniem się z obszaru rewitalizacji to 4 osoby.

Natomiast liczba osób mająca problemy z poruszaniem się spoza terenu rewitalizacji wynosi 4. Poza obszarem rewitalizacji, w dzielnicach oddalonych od ŚDS zamieszkuje 12 uczestników.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 980 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Środki Własne, Dotacje inne niż z UE (środki PFRON).

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

-8 prezentacji artystycznych uczestników ŚDS

-3 wyjazdy plenerowe

-3 wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne

-4 spotkania warsztatowe

Dodatkowe informacje/uwagi: W roku 2025 został złożony wniosek przez Miasto Bielsk podlaski do PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w celu uzyskania dofinansowania w wysokości 75% na zakup mikrobus na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku podlaskim. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez PFRON i uzyskano dofinansowanie w kwocie 140 000 zł. Został przeprowadzony przetarg i podpisana umowa z Wykonawcą na dostarczanie pojazdu na początku 2026 r.

38.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (przedsięwzięcie nr 38)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski.

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2035 r.

Zakres działań:

Przedsięwzięcie obejmuje:

- organizację wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym,
- zapewnienie opieki nad dziećmi od początku do końca okresu wakacji i ferii zimowych,
- stworzenie harmonogramu zajęć organizowanych przez poszczególne wymienione jednostki – partnerów,
- stworzenie programów zajęć u wszystkich partnerów,
- zapewnienie opiekunów, animatorów, organizatorów rozrywki, sportu, wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych dzieci,
- zapewnienie napojów i posiłków dla dzieci korzystających z wypoczynku przez cały dzień,
- zaproszenie do współpracy i włączenie do działalności inne podmioty, np. Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski,
- rozszerzenie wypoczynku o edukację ekologiczną – segregacja odpadów, ochrona przyrody,
- zaangażowanie dzieci w nasadzenie roślin w celu uświadomienia na ochronę tych roślin, na ochronę terenów zieleni miejskiej,
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie nawyków korzystania z uroków przyrody.

Projekt zakłada zastosowanie w procedurze kwalifikacji dzieci na organizowane zajęcia pierwszeństwa dzieci zamieszkujących na obszarze rewitalizacji.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 2 000 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Dotacje inne niż z UE, inne: Środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Wartość przedsięwzięcia zrealizowana w okresie sprawozdawczym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 870 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 4 680 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 8 281 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 3 400 zł
- Bielski Dom Kultury – 75 000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 800 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 9 000 zł

Wartość wskaźnika produktu w okresie sprawozdawczym:

1. Szkoła Podstawowa nr 2: w sezonie zimowym (ferie zimowe 2025) 38 godz. lekcyjnych – 24 uczniów
2. Szkoła Podstawowa nr 3: w sezonie zimowym 52 godz. – 67 uczniów
3. Szkoła Podstawowa nr 4: w sezonie zimowym 142 godz. – 203 uczniów
4. Szkoła Podstawowa nr 5: w sezonie zimowym 58 godz. – 60 uczniów
5. Bielski Dom Kultury: w sezonie zimowym 78 godz., w sezonie letnim 161 godz. – łącznie ok. 2 600 uczniów
6. Miejska Biblioteka Publiczna: w sezonie zimowym 15 godz. – 25 dzieci w wieku 7-12 lat, w sezonie letnim 30 godz. – 48 dzieci w wieku 7-12 lat
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - obóz zimowy piłkarski 20 osób – 15 godz. zajęć treningowych
 - obóz zimowy koszykarski 20 osób – 15 godz. zajęć treningowych
 - w okresie ferii zimowych 50 przeprowadzonych zajęć – 75 godz. zajęć treningowych w 3 dyscyplinach sportu (piłka nożna, streetball, siatkówka plażowa) 200 zawodników – 22 godz. zajęć łącznie
 - letnie warsztaty z 5 dyscyplin sportowych, 50 osób – 50 godz.
 - obóz letni piłkarski 24 osoby – 15 godz. zajęć treningowych
 - obóz zimowy koszykarski 20 osób – 15 godz. zajęć treningowych
 - 50 przeprowadzonych zajęć, 180 godz. zajęć treningowych w piłce nożnej w okresie wakacji – 160 zawodników

Wartość osiągniętego wskaźnika rezultatu:

Łącznie ok. 3 500 osób skorzystało z organizowanych zajęć, przy czym w niektórych działaniach osoby te mogą się powielać.

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

Institucje z terenu miasta organizowały zajęcia oraz obozy wyjazdowe dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok:

Planowana jest kontynuacja podjętych działań, a w miarę pozyskanych środków finansowych rozszerzenie ich o kolejne formy organizacji czasu wolnego.

Uzasadnienie zmian w stosunku do założeń GPR:

Środki pochodzą z budżetu jednostek organizujących zajęcia. W 2025 roku nie było możliwe ich finansowanie z Funduszy Szwajcarskich ze względu na nieotrzymanie wsparcia.

Przedsięwzięcia uzupełniające

1. Budowa bloku szpitalnego na potrzeby rehabilitacji wieloprofilowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kleszczelowskiej 5 na działkach o numerach 3607/14 i 3607/15 (przedsięwzięcie nr 1)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji:

17.09.2013 – 2027 r.

Zakres działań:

Projektuje się zmianę przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu dawnej szkoły medycznej. Przyjmuje się, że po przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów adaptacyjnych, a także po przebudowie i rozbudowie budynek (użytkowany dotąd jako obiekt oświatowy) będzie mógł być obiektem ochrony zdrowia. Zakłada się wykorzystanie budynku dla potrzeb oddziału łóżkowego Zakładu leczniczo-opiekuńczego (ZOL) z częścią ambulatoryjną.

Część ambulatoryjna ZOL świadczyć będzie usługi diagnostyczne, profilaktyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej i rodzinnej oraz geriatrycznej.

Obie placówki byłyby administrowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zgodnie z projektem zamiennym z dnia 02.08.2018 r. zaplanowano również nowy obiekt ochrony zdrowia przeznaczony do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej pacjentom. Planuje się dobudować go do wschodniego szczytu Oddziału łóżkowego ZOL. W budynku rehabilitacji zakres usług obejmować będzie przede wszystkim schorzenia urazowo-ortopedyczne, chirurgiczne, neurologiczne i onkologiczne oraz choroby zwyrodnieniowe i reumatologiczne. Działalność ta ma na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym pełnej lub możliwej osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 56 500 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

Uzyskano projekt budowlany, decyzje o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Bielskiego w dniu 17.09.2013 r.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: Monitorowanie konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji z KPO.

2. Budowa hali sportowej z wyposażeniem i boiska sportowego z przebudową instalacji podziemnych i towarzyszącą infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 2)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powiat Bielski

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2025 – 2028 r.

Zakres działań:

Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksu sportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem składającego się z hali sportowej o powierzchni zabudowy do 1500 m² (w której znajdują się m.in. szatnie, widownie, boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, strzelnica pneumatyczna), zewnętrznego boiska sportowego (o nawierzchni m.in. trawiastej) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (m.in. przebudową instalacji wodnokanalizacyjnych, ciągów komunikacyjnych, w tym chodników, parkingów i dojazdów) i budową nowej infrastruktury technicznej (m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, ciągi komunikacyjne, w tym chodniki, parkingi i dojazdy), oraz łącznika łączącego istniejący budynek wraz z remontem i modernizacją starej sali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu

Rewitalizacji: 13 967 962 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksu sportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem składającego się z hali sportowej o powierzchni zabudowy do 1500 m² (w której znajdują się m. in. szatnie, widownie, boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, strzelnica pneumatyczna), zewnętrznego boiska sportowego (o nawierzchni m. in. trawiastej) wraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (m. in. przebudową instalacji wodnokanalizacyjnych, ciągów komunikacyjnych, w tym chodniki, parkingi i dojazdy) i budową nowej infrastruktury technicznej (m. in. instalacje wodno-kanalizacyjne, ciągi komunikacyjne w tym chodniki, parkingi i dojazdy) oraz łącznika łączącego istniejący budynek wraz z remontem i modernizacją starej Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

3. Modernizacja Warsztatów Szkolnych wraz z przebudową i/lub budową miejsc postojowych na terenie przy Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 3)

Stopień realizacji zadania – nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.

Opis działań zaplanowanych na kolejny rok: Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji wraz z niezbędnym wyposażeniem, przebudową z ewentualną nadbudową pomieszczeń i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej (m. in. Przebudową instalacji, ciągów komunikacyjnych, w tym chodników, parkingów i dojazdów) i budową nowej infrastruktury technicznej (m.in. ciągi komunikacyjne, w tym chodniki, parkingi, dojazdy) w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

4. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja – Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim wybudowana w latach 1783-1784 (przedsięwzięcie nr 4)

Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja – Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim

Lata realizacji według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji: 2023 – 2030 r.

Zakres działań:

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim – zabytkowy rzymskokatolicki kościół parafialny istniejący od XV wieku. Usytuowany w pobliżu:ryнку, przy dawnym osiedlu „Poświętna”. Był początkowo drewnianą budowlą o nieznanym kształcie, która kilka razy płonęła. Odbudowany w 1674 roku drewniany kościół, w drugiej połowie XVIII wieku postanowiono zamienić na murowany.

Wykonanie robót budowlanych (remont kościoła) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja - Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim jako obiektu dziedzictwa kulturowego. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja - Bazylika Mniejsza w Bielsku Podlaskim (parafia Bielsk Podlaski) wzniesiony w latach 1783-1784, kościół pseudo bazylikowy. Decyzją z dnia 6 listopada 1996 r. został wpisany do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Obiekt w skali lokalnej jest ważnym elementem historii miejscowości, wzbogaca walory krajobrazowe miasta, jak również jest cennym obiektem zabytkowym miasta Bielsk Podlaski. Zakres prac remontowych obejmuje:

1. Likwidację skutków wilgoci i zabezpieczenia przed wilgocią części budynku, w tym: osuszenie fundamentów i ścian, wykonanie izolacji pionowej i poziomej – metodą iniekcji, wykonanie drenażu wokół kościoła, wykonanie nowej opaski, skucie starych tynków, uzupełnienie ubytków i położenie nowych tynków;
2. Remont wejścia do piwnic oraz wzmocnienie części stropu nad piwnicą, w tym: osuszenie piwnic, naprawa spoin, wzmocnienie stropu piwnic, zadaszenie schodów do piwnicy z położeniem okładziny schodów;
3. Remont schodów przy bocznym wejściu do kościoła, w tym: wyburzenie starych i wylanie nowych schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, położenie nowej okładziny;
4. Remont posadzek wraz wykonanie ogrzewania podłogowego;
5. Zagospodarowanie placu wokół kościoła

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Gminnego Programu Rewitalizacji: 3 600 000 zł

Planowane źródła finansowania zgodnie z Gminnym programem

Rewitalizacji: Fundusze UE, Środki Własne, Dotacje inne niż z UE, inne: Budżet państwa – środki z programów rządowych, funduszy celowych, programów i funduszy wojewódzkich.

Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do

31.12.2025 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

Wartość przedsięwzięcia zrealizowana:

- środki własne: 250 000 zł

- środki inne: 1 003 061,85 zł

Inne osiągnięte efekty: Likwidacja skutków wilgoci i wykonanie zabezpieczania przez wilgocią części budynku kościoła parafialnego oraz wzmocnienie stropu piwnic, zabezpieczanie schodów do piwnic z położeniem nowej okładziny, remont schodów przy bocznym wejściu do kościoła w tym: wyburzenie starych schodów i pochylni, wylanie nowych schodów z wykonaniem podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym: Osuszenie fundamentów, remont schodów, wykonanie pochylni, zabezpieczenie piwnic i stropu, zabezpieczenie kolumn w kościele.

Dodatkowe informacje/uwagi: Zakończony został jeden z etapów remontu Kościoła. Remont swym zakresem obejmował: likwidację skutków działania wilgoci i wykonanie zabezpieczenia przez wilgocią części budynku, remont wejścia do piwnic oraz wzmocnienie części stropu nad piwnicą, zadaszenie wejścia do piwnicy, remont schodów przy bocznym wejściu do kościoła, remont posadzki. Etap był realizowany w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu, zabezpieczanie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku podlaskim – etap II i jest dofinansowany z Rządowego programu Odbudowy Zabytków.

Stan realizacji projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na 31.12.2025 r.

Karty monitoringowe zostały uzupełnione przez wszystkie podmioty odpowiadające za realizację przedsięwzięć zakwalifikowanych do GPR. Przedłożone informacje zawierały zwięzłe opisy przedsięwzięć szerzej opisanych w GPR. W części kart monitoringowych zostały zaprezentowane informacje dotyczące działań, które zostaną podjęte w 2026 r.

Z analizy kart monitoringowych wyciągnięto następujące wnioski:

1. stan realizacji przedsięwzięć w roku sprawozdawczym 2025
 - w 2025 r. zakończona została realizacja 1 przedsięwzięcia
 - w 2025 r. rozpoczęto realizację kolejnych 11 przedsięwzięć
 - Nie rozpoczęto realizacji 20 przedsięwzięćNie stwierdzono rezygnacji z planowanych przedsięwzięć.
2. stan realizacji wszystkich przedsięwzięć od przyjęcia programu do 31.12 2025 r.
 - Zakończona została realizacja 2 przedsięwzięć co stanowi 4,8 % wszystkich zadań.
 - W trakcie realizacji jest 20 przedsięwzięć co stanowi 47,6 % wszystkich zadań.
 - Nie rozpoczęto realizacji 20 przedsięwzięć co stanowi 47,6 % wszystkich zadań.Nie stwierdzono rezygnacji z planowanych przedsięwzięć.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu

Dominika Dawidziuk